

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	電気	教育施設課	名和小学校南校 舎長寿命化改修 電気設備工事(債務負担行為)	名和小学校	東毛電気 工事(株)	伊勢崎市 ひろせ町 4109-6	(R6.10.21)	(80,080,000)	(R6.10.22 ~ R8.1.16)	廊下配線を電線管で配管するとメンテナンススペースの確保が困難なことが判明し、再検討した結果、電線管内配線を取り止めケーブルラック配線へ変更する必要が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。 厚鋼電線管 G70 123m → 0m (-123m) ねじなし電線管 E75 63m → 0m (-63m) ケーブルラックWR型 0m → 80m (+80m)
2	管	教育施設課	名和小学校南校 舎長寿命化改修 機械設備工事(債務負担行為)	名和小学校	三和土工 (株)	伊勢崎市 堀口町87 2-5	(R6.10.16)	(62,480,000)	(R6.10.17 ~ R8.1.16)	消火用水槽内に配管されている既存給水管の腐食が著しく、配管のやり替えを行う必要が生じたため揚水配管を増工し、契約約款第19条により増額変更するもの。 給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB)65A 6m → 56m (+50m) 自動エア抜き弁 0個 → 1個 (+1個) 給水管保温 0m → 50m (+50m)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
3	建築一式	四ツ葉学園中等教育学校	四ツ葉学園中庭外壁改修工事	四ツ葉学園中等教育学校	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市日乃出町645	(R7.5.21)	(75,350,000)	(R7.5.22 ~ R8.2.6)	<p>設計図書に明示したとおり、事前調査の結果、実際の浮き・ひび割れ・欠損状況と設計で想定した内容に相違があり、補修方法を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を増額変更するもの。</p> <p>ひび割れ補修 0.2mm以上1.0mm以下 400m → 440m (+40m) ひび割れ補修 1.0mm以上 400m → 367m (-33m) 欠損部補修 500*100程度 30ヶ所 → 81ヶ所 (+51ヶ所) 浮き部補修 0.25㎡未満 45㎡ → 68.1㎡ (+23.1㎡)</p>
4	解体	住宅課	市営三光住宅解体工事	市営三光住宅	(有)赤木重機	伊勢崎市下触町8	(R7.9.24)	(8,470,000)	(R7.9.25 ~ R8.1.30)	<p>協議中であった敷地内の下水道を使用している隣接建物所有者と、下水道の撤去について合意が得られたため、契約約款第19条により、配管の撤去を増工するもの、また増工に伴い、工期延長するもの。</p> <p>市道アスファルト舗装撤去 0 → 1式 既存給水管撤去 0 → 1式 既存排水管撤去 0 → 1式 工期 R8.1.30 → R8.2.27 (+28日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
5	土木一式	道路整備課	市道(境)6-649号線道路築造工事	伊勢崎市 境島村 地内	マーキン グウェイ(株)	伊勢崎市 赤堀鹿島 町698-2	(R7.8.27)	(3,190,000)	(R7.8.28 ~ R8.1.30)	<p>起工測量の結果、設計図書に明示した地盤高と現況地盤高が一致しないことが判明したため、契約約款第18条第1項第4号により、設計地盤高を変更し、土工を減額変更するもの。</p> <p>路床盛土 7.8㎡ → 7.2㎡ (-0.6㎡) 路肩盛土 1.7㎡ → 0㎡ (-1.7㎡) 機械埋戻 11.7㎡ → 0㎡ (-11.7㎡) 切土法面整形 17.0㎡ → 8.8㎡ (-8.2㎡) 盛土法面整形 6.5㎡ → 0㎡ (-6.5㎡)</p>
6	土木一式	下水道整備課	污水管築造(伊勢崎市第1分区)7-1号工事	伊勢崎市 富塚町 地内	関川建設(株)	伊勢崎市 曲沢町67 2-13	(R7.7.30)	(55,770,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。また、取付管設置について、地権者と再協議の結果、設置箇所数に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を減工するもの。</p> <p>発生土処理 12.4km → 9.5km (-2.9km) 取付管工VUφ150mm 35箇所 → 29箇所 (-6箇所)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
7	土木一式	下水道整備課	污水管築造(伊勢崎第5分区)7-1号工事	伊勢崎市 下蓮町 地内	ひかり建設(株)	伊勢崎市 境下武士 1069-1	(R7.9.10)	(12,254,000)	(R7.9.11 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。</p> <p>発生土処理 12.5km → 11.3km (-1.2km)</p>
8	土木一式	下水道整備課	污水管築造(境第3分区)7-2号工事	伊勢崎市 境美原 地内	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市 日乃出町 645	(R7.7.30)	(56,210,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。</p> <p>発生土処理 11.7km → 11.3km (-0.4km)</p>
9	土木一式	下水道整備課	污水管築造(東部系統)第93号工事	伊勢崎市 南千木町 地内	(株)シマダ	伊勢崎市 茂呂南町 4531	(R7.7.30)	(40,535,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.30)	<p>近隣高等学校の通学時間帯において時間的制約があり、施工に不測の日数を要し、交通誘導員を増員する必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>交通誘導員 102人 → 134人 (+32人)</p>
10	土木一式	下水道整備課	污水管築造(伊勢崎第1分区)7-2号工事	伊勢崎市 富塚町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88 4-1	(R7.7.30)	(47,465,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、取付管設置について地権者と再協議の結果、設置箇所数に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を増工するもの。</p> <p>VUφ150mm取付管工 26箇所 → 28箇所 (+2箇所)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
11	土木一式	区画整理課	市道(伊)4-151号線築造工事(駅一)	伊勢崎市 大手町 地内	(株)岡田土建	伊勢崎市 茂呂南町 4553	(R7.7.30)	(9,856,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、土壤試験費を併せて計上するもの。</p> <p>発生土運搬(運搬距離) 1.0km → 30.2km (+29.2km) 土壤溶出試験 0項目 → 28項目 (+28項目)</p>
12	水道施設	上水道整備課	(配受)日乃出町地内配水管布設工事(2工区)	伊勢崎市 日乃出町 地内	(有)矢内設備工業	伊勢崎市 戸谷塚町 1072-3	(R7.11.5)	(3,916,000)	(R7.11.6 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望しなかったため、契約約款第19条により、減額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 有り → 無し</p>
13	管	浄水課	(上)竜宮浄水場不 断水仕切弁設置 工事	竜宮浄水場	小倉設備興業(株)	伊勢崎市 連取元町 2-3	(R7.7.30)	(41,250,000)	(R7.7.31 ~ R8.1.30)	<p>設計図書に明示された配管に配線を行うことができないことが判明し、電気配線の接続方法を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、設計内容を変更し、それに伴い工期を延長するもの。</p> <p>低圧ケーブルEM-CET60sq 328.2m → 269.5m (-58.7m) 接続材料EM-CET60sq レジン注入工法 0 → 2組 (+2組) 工期 R8.1.30 → R8.2.27 (+28日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要	
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間		
14	管	教育施設課	殖蓮幼稚園外2園遊戯室空調設備設置工事	殖蓮幼稚園外2園	(株)穂詮	伊勢崎市羽黒町1-17	(R7.10.15)	(34,969,000)	(R7.10.16 ~ R8.1.30)	<p>宮郷幼稚園の室内機設置において、隠ぺいされた天井裏を確認したところ、天井吊りでの設置が不可能と判明し、壁面取付に変更したので壁面取付用下地を増工したため、また、施工条件明示に記載したとおり「週休2日制現場(発注者指定型)」の対象工事であり、「完全週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>空調室内機取付下地 (W1,610×D600×H600 フレームL6×50×50) 0ヶ所 → 4ヶ所 週休2日制補正 月単位 → 完全週休2日</p>	
15	土木一式	スポーツ振興課	伊勢崎市庭球場コート改修工事	伊勢崎市庭球場	トーマー・岩瀬	伊勢崎市庭球場コート改修工事 特定建設工事 共同企業体	伊勢崎市寿町162	(R7.6.23)	(218,900,000)	(R7.6.23 ~ R8.1.30)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、試掘の結果、擁壁の根入れ部が支障となり、側溝布設位置を変更する必要がある、それに伴い、高密度人工芝・砂入り人工芝及び路床安定処理等の施工範囲を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。また、資材の納期遅延により受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を延長するもの。</p> <p>高密度人工芝舗装t=20mm 191.8㎡ → 640.1㎡ (+448.3㎡) 砂入り人工芝舗装t=19mm 7,826.1㎡ → 7,598.3㎡ (-227.8㎡) 路床安定処理工 7,826.1㎡ → 7,480.6㎡ (-345.5㎡) 人工クレイコート撤去 8,111.4㎡ → 8,266.1㎡ (+154.7㎡) 工期 R8.1.30 → R8.2.27 (+28日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
16	水道施設	上水道整備課	(老)羽黒町外地内配水管布設替工事2工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 羽黒町 外地内	(株)栗原建設	伊勢崎市 茂呂町2-3516-4	(R7.3.3)	(93,060,000)	(R7.4.1 ~ R8.2.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更するもの。</p> <p>発生土運搬(12.2km 処分費無し) 670.9[㎥] → 0[㎥] (-670.9[㎥]) 発生土運搬(19.7km・処分費有り) 0[㎥] → 645.6[㎥] (+645.6[㎥])</p>
17	土木一式	道路整備課	市道(伊)1-277号線道路改良工事	伊勢崎市 安堀町 地内	(株)吉田組	伊勢崎市 境東203	(R7.7.30)	(9,350,000)	(R7.7.31 ~ R8.2.13)	<p>道路土工について、図面に示されている数量が設計図書に反映されていないことが確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し減額変更するもの。</p> <p>床掘り 47.1[㎥] → 56.0[㎥] (+8.9[㎥]) 埋戻し(RC40-0) 17.0[㎥] → 23.0[㎥] (+6.0[㎥]) 土砂等運搬(14.2km・処分費無し) 82.5[㎥] → 0[㎥] (-82.5[㎥]) 土砂等運搬(3.7km・処分費無し) 0[㎥] → 84.4[㎥] (+84.4[㎥])</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
18	水道施設	上水道整備課	(老)豊城町外地内配水管布設替工事	伊勢崎市豊城町外地内	(株)後藤設備	伊勢崎市緑町17-21	(R7.7.2)	(63,800,000)	(R7.7.3 ~ R8.2.6)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更するもの。</p> <p>発生土運搬(7.3km 処分費無し) 321.0³m → 0³m (-321.0³m) 発生土運搬(31.8km・処分費有り) 0³m → 252.0³m (+252.0³m) 発生土運搬(4.2km・処分費有り) 0³m → 71.2³m (+71.2³m)</p>
19	土木一式	道路整備課	市道(境)115号線道路築造工事(分割5号)	伊勢崎市境下武土地内	(株)萩原土建	伊勢崎市中央町24-2	(R7.6.4)	(60,247,000)	(R7.6.5 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、調整中であった舗装の仕上げについて近隣地権者との協議が整ったため、契約約款第19条により表層工を増工するもの。また、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>表層(車・路) 0³m → 1,634.3³m (+1,634.3³m) 発生土運搬(0.3km以下・処分費無し) 2,787.6³m → 1,304.9³m (-1,482.7³m) 発生土運搬(7.5km以下・処分費無し) 0³m → 260.0³m (+260.0³m) 発生土運搬(14.0km以下・処分費あり) 0³m → 1,242.8³m (+1,242.8³m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
20	電気	スポーツ振興課	伊勢崎市民体育館照明設備改修工事	伊勢崎市民体育館	(株)伊勢崎電設	伊勢崎市柳原町35-4	(R7.8.27)	(76,758,000)	(R7.8.28 ~ R8.2.13)	足場設置後の調査により、調光装置の配線を既存配管内に通線でき、既存配線を利用できることが確認できたため、配線方法を変更し、契約約款第19条により減額変更するもの。 電線管 露出塗装 E19 409m → 0m (-409m) EM-EEF2.0-2C (E19内) 218m → 0m (-218m)
21	電気	スポーツ振興課	伊勢崎市ソフトボール場照明改修工事	伊勢崎市ソフトボール場	タケダ電業(株)	伊勢崎市八坂町4-5	(R7.10.15)	(44,484,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	夜間照明盤から照明塔分電盤までの幹線に絶縁不良が見られ、新設した照明器具にも影響を及ぼし、幹線を交換する必要が生じたため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 EM-CE14mm ² -3C 管内 0 → 10m (+10m) EM-CE14mm ² -3C FEP内 (PF・CD) 0 → 92m (+92m) プルボックスSS形屋外 (SUS) □200×150程度 0個 → 4個 (+4個)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
22	舗装	上水道整備課	(老)間野谷町外地内舗装本復旧工事	伊勢崎市 間野谷町 外地内	関川建設(株)	伊勢崎市 曲沢町67-13	(R7.9.10)	(26,950,000)	(R7.9.11 ~ R8.2.20)	<p>道路管理者との事前協議に変更が生じ、協調工事の施工範囲が変わったことで、舗装版切断工が減工となり、また、施工幅員が広がり施工効率が上がったことにより、交通誘導員を減員できるため、契約約款第19条により、設計内容を変更するもの。</p> <p>交通誘導員 75人 → 69人 (-6人) 舗装版切断 1,228.8m → 1,114.1m (-114.7m)</p>
23	舗装	上水道整備課	(配)下道寺町外地内舗装本復旧工事	伊勢崎市 下道寺町 外地内	(株)神倉	伊勢崎市 八斗島町 1295-3	(R7.11.5)	(12,430,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望しなかったため、契約約款第19条により、減額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 有り → 無し</p>
24	建築一式	商工労働課	市民プラザ体育館屋根及び防水外改修工事	市民プラザ	柏井建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 531-4	(R7.6.23)	(206,800,000)	(R7.6.23 ~ R8.3.13)	<p>足場設置後の詳細な調査の結果、硝子廻りシーリングの劣化が判明し、シーリングの打替えを追加する必要が生じたため、また、施工条件明示に記載したとおり、週休2日制での施工が達成できるため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>硝子廻りシーリング打替え シリコン5×5 0m → 1,926m (+1,926m) カーテンウォール硝子廻りシーリング打替え シリコン10×10 0m → 52.8m (+52.8m) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
25	管	浄水課	(上)境下武士浄水場原水ポンプ更新工事	境下武士浄水場	(株)穂詮	伊勢崎市羽黒町1-17	(R7.6.18)	(12,859,000)	(R7.6.19 ~ R8.2.13)	原水ポンプの納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたためその状況を調査した結果、契約約款第22条により工期を変更するもの。 工期 R8.2.13 → R8.5.29 (+105日)
							R8.1.29	12,859,000	R7.6.19 ~ R8.5.29	
26	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(境第3分区)7-3号工事	伊勢崎市境美原地内	ト一モ一(株)	伊勢崎市寿町162	(R7.8.27)	(57,750,000)	(R7.8.28 ~ R8.2.27)	施工条件の明示に記載したとおり、取付管設置について、地権者と再協議の結果、設置箇所数に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を減工するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。 取付管工VUφ150mm 25箇所 → 23箇所 (-2箇所) 発生土処理 11.8km → 11.4km (-0.4km)
							R8.2.2	56,529,000	R7.8.28 ~ R8.2.27	
27	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(境第3分区)7-4号工事	伊勢崎市境美原外地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町14-07-3	(R7.10.15)	(27,995,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。 発生土処理 11.8km → 11.7km (-0.1km)
							R8.2.2	27,665,000	R7.10.16 ~ R8.2.27	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
28	土木一式	下水道整備課	污水管築造(西部第2分区)7-2号工事	伊勢崎市 葦塚町 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市 連取元町 187-16	(R7.9.10)	(60,500,000)	(R7.9.11 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、調査中であった取付管の設置位置が決定したため、契約約款第19条により管路延長を減工するもの。</p> <p>発生土処理 10.3km → 7.6km (-2.7km) 管布設工 リブ付塩化ビニル管 483.9m → 467.7m (-16.2m)</p>
29	土木一式	下水道整備課	污水管築造(西部第2分区)7-3号工事	伊勢崎市 葦塚町 外地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市 五目牛町 103-11	(R7.9.24)	(38,027,000)	(R7.9.25 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。</p> <p>発生土処理 9.0km → 7.3km (-1.7km)</p>
30	土木一式	農村整備課	農地耕作条件改善事業 境伊与久水路改修工事	伊勢崎市 境伊与久 地内	(有)福田建設	伊勢崎市 茂呂南町 4653	(R7.9.24)	(20,878,000)	(R7.9.25 ~ R8.2.27)	<p>当初、ボックスカルバート埋戻しを発生土で想定していたが、掘削土が埋戻しに適さないことから、契約約款第18条第1項第4号により、発生土からRC-40へ埋戻し材料を変更するもの。また、当初想定していたよりも地下水位が高く湧水処理が必要となったため、契約約款第18条第1項第4号により水替え工を増工し、増額変更するもの。</p> <p>埋戻し材 RC-40 0m³ → 49.8m³ (+49.8m³) 水替え工 (2インチ水中ポンプ) 0台 → 2台 (+2台)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
31	水道施設	上水道整備課	(老)曲輪町地内配水管布設替工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	(株)鈴木設備工業	伊勢崎市 田部井町 2-1268-3	(R7.11.19)	(4,598,000)	(R7.11.20 ~ R8.2.20)	<p>想定していたより通行量が少ないため、近隣住民と調整を行った結果、安全を確保しながら施工することができるため、契約約款第18条第1項第4号により、交通誘導員を減員するもの。</p> <p>交通誘導員 18人 → 8人 (-10人)</p>
32	水道施設	上水道整備課	(配受)前橋笠懸道路築造に伴う配水管切廻し工事(7-2)	伊勢崎市 赤堀今井町一丁目 地内	中央水道(株)	伊勢崎市 平和町1-1	(R7.11.19)	(10,780,000)	(R7.11.20 ~ R8.2.20)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、設計図書に明示した既設配水管の位置が現場と一致しないことから、既設配水管への接続方法を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により配管を変更し、給水管切替を1箇所減工するもの。</p> <p>EF片受45° ベンド呼び径100mm 0個 → 2個 (+2個) 給水管切替 5箇所 → 4箇所 (-1箇所)</p>
33	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎市第1分区)7-3号工事	伊勢崎市 富塚外 地内	柏井建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 531-4	(R7.10.15)	(33,550,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。</p> <p>発生土処理 11.0km → 8.8km (-2.2km)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
34	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(赤堀第2分区)7-1号工事	伊勢崎市 西久保町三丁目 地内	(株)サンケン	伊勢崎市 山王町26-47	(R7.11.5)	(18,887,000)	(R7.11.6 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先の変更に伴い、運搬工を増額し、発生土処理費を減額するもの。また、取付管設置について、地権者と再協議の結果、設置箇所数に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を減工するもの。</p> <p>発生土処理 3.1km → 4.2km (+1.1km) 取付管工VUφ150mm 7箇所 → 6箇所 (-1箇所)</p>
35	土木一式	文化財保護課	史跡女堀保存整備工事	伊勢崎市 下触町 地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市 五目牛町103-11	(R7.7.30)	(23,353,000)	(R7.7.31 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、史跡内水路の流水により土留め工及びかご工等の施工が困難であるため、契約約款第19条により水替え工を増工し増額変更するもの。</p> <p>水替え工 ポンプ排水 0日 → 87日 (+87日)</p>
36	水道施設	上水道整備課	(老)平和町外地内配水管布設替工事	伊勢崎市 平和町 外地内	中央水道(株)	伊勢崎市 平和町1-1	(R7.6.18)	(67,210,000)	(R7.6.19 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬処理 (9.0km以下(処分費無し)) 435.4m³ → 0m³ (-435.4m³) 発生土運搬処理 (8.5km以下(処分費有り)) 0m³ → 110.0m³ (+110.0m³) 発生土運搬処理 (5.0km以下(処分費有り)) 0m³ → 425.3m³ (+425.3m³)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
37	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 区画道路37号線 外2路線築造工事	伊勢崎市 大手町 地内	村田建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 401-2	(R7.7.16)	(11,440,000)	(R7.7.17 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費および土壌試験費を併せて計上するもの。</p> <p>発生土運搬(1.0km以下・処分費無し) 318.0m³ → 0m³ (-318.0m³) 発生土運搬(5.0km以下・処分費あり) 0m³ → 318.0m³ (+318.0m³) 土壌溶出試験 0項目 → 28項目 (+28項目)</p>
38	建築一式	浄水課	(上)広瀬浄水場深井戸上泉取水施設更新工事	伊勢崎市 上泉町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88 4-1	(R7.7.16)	(52,470,000)	(R7.7.17 ~ R8.3.13)	<p>井戸配管への結露により配管に腐食の恐れがあることが判明し、結露対策をする必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。また、関連業者との調整に不測の日数を要し、着工が遅れたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>ポリスチレンフォーム筒 400A・50t 材工共 0 → 1式 (+1式) 工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
39	土木一式	下水道整備課	雨水幹線築造(東部排水区)7-1号工事	伊勢崎市 粕川町 地内	上柿建設(株)	伊勢崎市 稲荷町382-1	(R7.9.24)	(76,780,000)	(R7.9.25 ~ R8.2.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。また、沿線企業との工程調整に不測の日数を要し、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>発生土処理 8.1km → 6.6km (-1.5km) 工期 R8.2.27 → R8.6.30 (+123日)</p>
40	土木一式	下水道整備課	雨水幹線築造(東西川C排水区)7-1号工事	伊勢崎市 三室町 地内	(株)井上	伊勢崎市 宮子町700-2	(R7.9.12)	(159,445,000)	(R7.9.16 ~ R8.3.19)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先について、条件の有利な搬出先を確保できたため、契約約款第19条により搬出先を変更し、発生土処理費を減額するもの。また、来年度発注工事箇所の施工内容について再検討した結果、立入防止柵復旧が支障となることから、契約約款第19条により立入防止柵復旧を減工するもの。</p> <p>工期 R8.3.19 → R8.6.30 (+103日) 発生土処理 6.7km → 6.3km (-0.4km) 立入防止柵復旧 26.9m → 0m (-26.9m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
41	土木一式	下水道施設課	伊勢崎浄化センター水処理施設A1系耐震補強工事	伊勢崎浄化センター	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	(R7.7.2)	(58,333,000)	(R7.7.3 ~ R8.2.27)	<p>関連工事の影響により、防食工の施工範囲を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、水槽を空にして、現地確認を行った結果、設計図書に示した躯体形状と相違があり、耐震の再計算に不測の日数を要したため、契約約款第19条により、工期を延長するもの。</p> <p>コンクリート防食被覆 506.0㎡ → 362.7㎡ (-143.3㎡) 工期 R8.2.27 → R8.5.8 (+70日)</p>
42	電気	教育施設課	赤堀東小学校体育館照明設備更新工事	赤堀東小学校	翼電気(株)	伊勢崎市曲沢町761-12	(R7.11.5)	(15,554,000)	(R7.11.6 ~ R8.2.27)	<p>足場を組み高天井照明の電源線について確認したところ、天井空間がなく既存の配線撤去及び新設で配線が難しいことから施工方法について検討した結果、既存配線に問題なく使用できることが確認されたため、電源線新設の一部及び既存配線の撤去を取りやめ、契約約款第19条により設計変更するもの。</p> <p>600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエレンシースケーブル平形撤去 2.0mm-3C 329m → 57m (+272m) 600V絶縁ケーブル撤去 2.0mm-3C 740m → 0m (-740m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
43	電気	教育施設課	赤堀南小学校体育館照明設備更新工事	赤堀南小学校	杉原電機(株)	伊勢崎市 大手町12-29	(R7.11.5) R8.2.12	(11,429,000) 11,253,000	(R7.11.6 ~ R8.2.27) R7.11.6 ~ R8.2.27	足場を組み高天井照明の電源線について確認したところ、天井空間がなく既存の配線撤去及び新設で配線が難しいことから施工方法について検討した結果、既存配線に問題なく使用できることが確認されたため、電源線新設の一部及び既存配線の撤去を取りやめ、契約約款第19条により設計変更するもの。 600Vホリエチレン絶縁耐燃性ホリエチレンシースケーブル平形撤去 2.0mm-3C 267m → 102m (-165m) CVケーブル撤去 3.5mm-3C 489m → 0m (-489m)
44	機械器具設置	下水道施設課	伊勢崎浄化センター沈砂池ポンプ室流入ゲート設備更新工事(機械)(債務負担行為)	伊勢崎浄化センター	中西工業(株)	伊勢崎市 今井町73-2-1	(R6.11.6) R8.2.20	(59,180,000) 59,180,000	(R6.11.7 ~ R8.3.6) R6.11.7 ~ R8.5.8	No.1水路の止水工を実施したところ、水処理施設に安定して汚水を送ることが出来ないことが判明し、ポンプの運転水位の設定や水深増加に伴う止水工の検討に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。 工期 R8.3.6 → R8.5.8 (+63日)
45	防水	下水道施設課	伊勢崎浄化センター沈砂池防食工事	伊勢崎浄化センター	(株)ASAHI	伊勢崎市 日乃出町455-2	(R7.7.30) R8.2.13	(26,620,000) 26,620,000	(R7.7.31 ~ R8.2.27) R7.7.31 ~ R8.5.8	関連する工事の影響により、ポンプの運転水位の設定や水深増加に伴う止水工の検討に不測の日数を要したことから、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R8.2.27 → R8.5.8 (+70日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
46	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 区画道路55号線 築造工事(分割2号)	伊勢崎市 曲輪町 地内	(株)桑原工務店	伊勢崎市 上田町7-2	(R7.11.5)	(5,104,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費および土壌試験費を併せて計上するもの。</p> <p>発生土運搬 (1.5km以下・処分費無し) 146.6³m → 0³m (-146.6³m) 発生土運搬 (5.0km以下・処分費あり) 0³m → 146.6³m (+146.6³m) 土壌溶出試験 0項目 → 28項目 (+28項目)</p>
47	電気	教育施設課	境南中学校体育館 照明設備更新工事	境南中学校	(株)国定電機	伊勢崎市 国定町2-1852-10	(R7.11.5)	(17,501,000)	(R7.11.6 ~ R8.2.27)	<p>現場を再確認した結果、既存照明器具と仕様を合わせる必要があり、新規照明器具の設計内容に変更が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。</p> <p>照明器具A 28個 → 26個 (-2個)</p>
48	電気	教育施設課	第四中学校体育館 照明設備更新工事	第四中学校	高栄電業(株)	伊勢崎市 市場町1-263-2	(R7.11.5)	(15,895,000)	(R7.11.6 ~ R8.2.27)	<p>現場を再確認した結果、既存照明器具と仕様を合わせる必要があり、新規照明器具の設計内容に変更が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。</p> <p>照明器具E21 (仕様変更) 2個 → 3個 (+1個) 照明器具E41 (仕様変更) 9個 → 0個 (-9個) 照明器具E41 (1灯) 0個 → 7個 (+7個) 照明器具E41 (2灯) 0個 → 2個 (+2個)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
49	水道施設	上水道整備課	(老)堀口町外地内配水管布設替工事(3工区)	伊勢崎市 山王町 地内	(株)高岸設備工業	伊勢崎市今泉町1-1588-2	(R7.11.5)	(15,730,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.6)	<p>上水道整備課発注の近接工事との工程調整の結果、既設配水管を止水する必要が生じたため、契約約款第19条により止水材料を追加するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難になり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>φ100 エアーバック 0個 → 1個 (+1個) φ100 ビニール管用管帽 0個 → 1個 (+1個) φ100×40 VP用ボール式サドル分水栓 0個 → 1個 (+1個) 発生土運搬(7.4km 処分費無し) 107.0㎡ → 0㎡ (-107.0㎡) 発生土運搬(8.1km 処分費有り) 0㎡ → 105.7㎡ (+105.7㎡) 整地 107.0㎡ → 0㎡ (-107.0㎡)</p>
50	水道施設	上水道整備課	(配受)前橋笠懸道路築造に伴う配水管切廻し工事(7-1)	伊勢崎市 赤堀今井町一丁目 外地内	三和設備工業(株)	伊勢崎市市場町1-56	(R7.11.5)	(38,588,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.13)	<p>設計図書に明示した既設舗装厚が想定より厚く、道路管理者と再協議した結果、契約約款第19条により、舗装撤去工を増額変更するもの。</p> <p>舗装版切断(15cm以下) 656.7m → 232.0m (-424.7m) 舗装版切断(15cm～30cm) 16.2m → 441.3m (+425.1m) 舗装版直接掘削積込工(10cm以下) 213.9㎡ → 86.3㎡ (-127.6㎡) 舗装版破碎(15cm～40cm) 4.8㎡ → 134㎡ (+129.2㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
51	管	環境政策課	さかい聖苑空調設備改修工事	さかい聖苑	中央水道(株)	伊勢崎市平和町1-1	(R7.10.15)	(15,950,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	<p>施工にあたり、施設業務への支障及び施設利用に影響がないようにする必要があることから、既存配管内を確認したところ、既存配管を利用することが可能であることが判明したため、契約約款第19条により設計変更するもの。</p> <p>厚鋼電線管(G) 露出配管(塗装有) 54mm 14m → 0m (-14m) ねじなし電線管(E) 露出配管 51mm 19m → 7m (-12m) プルボックスSS形屋外(SUS) 500×500×200 3個 → 0個 (-3個) プルボックスSS形(錆止め塗装) 500×500×200 2個 → 0個 (-2個)</p>
							R8.2.16	15,334,000	R7.10.16 ~ R8.2.27	
52	管	教育施設課	赤堀小学校外1校体育館空調設備設置工事	赤堀小学校外1校	川端設備工業(株)	伊勢崎市今泉町2-409-1	(R7.10.15)	(66,330,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	<p>赤堀南小学校における冷媒配管及びドレン管について、既存の梁や設備があり配管ボックスではルートが確保できないことが判明したため、契約約款第19条により配管ボックスを取りやめ配管化粧カバーへ変更し、増額変更するもの。</p> <p>天井しな合板張り(配管ボックス用) 48㎡ → 0㎡ (-48㎡) 配管化粧カバー φ120 0m → 91m (+91m) 配管化粧カバー φ90 0m → 8m (+8m)</p>
							R8.2.17	69,476,000	R7.10.16 ~ R8.2.27	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
53	管	教育施設課	あずま小学校外1校体育館空調設備設置工事	あずま小学校外1校	(株)ヒカリ S. E	伊勢崎市田部井町1-1671-24	(R7.10.15)	(75,900,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	あずま南小学校において、既存設備との干渉により、室内機設置高さを上げる必要が生じ、それに伴いドレンアップキットの設置が不要となったため、契約約款第19条により減額変更するもの。 マルチエアコン室内機 PAC-1-1 8台 ドレンアップ 有り → 無し
54	電気	教育施設課	第二中学校体育館照明設備更新工事	第二中学校	タケダ電業(株)	伊勢崎市八坂町4-5	(R7.11.5)	(15,213,000)	(R7.11.6 ~ R8.2.27)	現場を再確認した結果、既存照明器具と仕様を合わせる必要があり、新規照明器具の設計内容に変更が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。 照明器具E41-2 (機器追加) 0個 → 9個 (+9個) 照明器具F1 (仕様変更) 3個 → 3個 (±0個) 照明器具H2 (機器追加) 0個 → 3個 (+3個)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
55	建築一式	図書館課	あずま図書館外壁補修工事	あずま図書館	村田建設(株)	伊勢崎市日乃出町401-2	(R7.11.5)	(16,940,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.6)	<p>外壁事前調査を行った結果、外壁の劣化が想定よりも進んでいることが判明し、施工内容と施工範囲を変更する必要性が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により変更するもの。</p> <p>タイル浮き部補修 注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入工法 767枚 → 0枚 (-767枚) タイル壁面ひび割れ部補修 1液型弾性エポキシ樹脂注入工法 1,549枚 → 543枚 (-1,006枚) タイル浮き部補修 アンカーピンニング工法(ニュークイック工法) ストロングピンφ5 0枚 → 1,929枚 (+1,929枚)</p>
							R8.2.17	16,940,000	R7.11.6 ~ R8.3.6	
56	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 区画道路53号線外1路線側溝布設工事	伊勢崎市北千木町 地内	(有)高橋工業	伊勢崎市中町730-3	(R7.10.15)	(8,074,000)	(R7.10.16 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要性が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費および土壌試験費を併せて計上するもの。</p> <p>発生土運搬(1.0km以下・処分費無し) 47.2m³ → 0m³ (-47.2m³) 発生土運搬(9.0km以下・処分費あり) 0m³ → 47.2m³ (+47.2m³) 土壌溶出試験 0項目 → 28項目 (+28項目)</p>
							R8.2.18	8,646,000	R7.10.16 ~ R8.3.13	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
57	水道施設	上水道整備課	(老)安堀町地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 安堀町 地内	三藤建設工業(株)	伊勢崎市 赤堀今井町1-91	(R7.10.15)	(27,830,000)	(R7.10.16 ~ R8.3.6)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬処理(10.0km以下(処分費無し)) 191.9[㎥] → 0[㎥] (-191.9[㎥]) 整地 191.9[㎥] → 0[㎥] (-191.9[㎥]) 発生土運搬処理(4.5km以下(処分費あり)) 0[㎥] → 190.7[㎥] (+190.7[㎥])</p>
							R8.2.18	27,225,000	R7.10.16 ~ R8.3.6	
58	水道施設	上水道整備課	(老)堀口町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 山王町 地内	三和木工(株)	伊勢崎市 堀口町87-2-5	(R7.9.24)	(42,405,000)	(R7.9.25 ~ R8.3.6)	<p>現地再調査の結果、推進工立坑部において朝夕の交通開放の必要が生じたため、契約約款第19条により覆工を増工するもの。また、地下埋設物の位置が設計図書と異なり、推進工を延長する必要が生じたため契約約款第18条第1項第4号により推進工を増工するもの。</p> <p>覆工板・受桁設置・撤去工 0[㎡] → 16.0[㎡] (+16.0[㎡]) サヤ管推進工 9.3m → 11.8m (+2.50m)</p>
							R8.2.18	45,221,000	R7.9.25 ~ R8.3.6	
59	土木一式	道路整備課	市道(伊)1-233号線道路改良工事	伊勢崎市 波志江町 地内	村田建設(株)	伊勢崎市 日乃出町401-2	(R7.8.27)	(11,330,000)	(R7.8.28 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬(15.5km以下・処分費無し) 132.5[㎥] → 0[㎥] (-132.5[㎥]) 発生土運搬(3.0km以下・処分費あり) 0[㎥] → 132.5[㎥] (+132.5[㎥])</p>
							R8.2.17	11,220,000	R7.8.28 ~ R8.3.13	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
60	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 都市計画道路3・4・6号電線共同溝 布設工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	第一工業 (株)	伊勢崎市 西小保方 町336	(R7.7.16)	(26,950,000)	(R7.7.17 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費および土壌試験費を併せて計上するもの。</p> <p>発生土運搬 (2.0km以下・処分費無し) 206.3^m → 0^m (-206.3^m) 発生土運搬 (5.0km以下・処分費あり) 0^m → 206.3^m (+206.3^m) 土壌試験等 0項目 → 28項目 (+28項目)</p>
61	土木一式	道路管理課	市道(赤)103号線 (大正用水8号橋) 橋梁補修工事(長 寿命化修繕計画 事業)	伊勢崎市 西野町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88 4-1	(R7.9.10)	(37,180,000)	(R7.9.11 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、現場での湿式塗膜剥離試験の結果、塗膜除去工の剥離剤使用量及び塗布回数が増加したため、契約約款第19条に基づき、設計内容を変更するもの。</p> <p>塗膜剥離 (1.0kg/m² × 1回) 43.4^m → 0^m (-43.4^m) 塗膜剥離 (0.5kg/m² × 2回) 0^m → 86.7^m (+86.7^m) 剥離剤養生工 123.2^m → 184.8^m (+61.6^m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
62	管	教育施設課	殖蓮小学校体育館空調設備設置工事	殖蓮小学校	小倉設備興業(株)	伊勢崎市連取元町2-3	(R7.10.15)	(43,340,000)	(R7.10.16 ~ R8.2.27)	<p>設計図書に記載したとおり、事前調査を実施した結果、既存埋設配管に通線できないことが判明したため、新たに配管を敷設し、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>波付硬質合成樹脂管(FEP) (80) 34m → 98m (+64m) 厚鋼電線管(G) 露出配管(メッキ) 82mm 0m → 25m (+25m) プルボックスSS形屋外(SUS) 400×400×400 0個 → 4個 (+4個) アスファルト舗装 A-5-10 密粒 0㎡ → 39.6㎡ (+39.6㎡)</p>
63	土木一式	治水課	八斗島工業団地治水対策工事(雨水貯留施設)	伊勢崎市長沼町 地内	島久建設・小島建設 八斗島工業団地治水対策工事(雨水貯留施設)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市山王町14-07-3	(R7.6.23)	(250,580,000)	(R7.6.23 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、建設発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、処分費及び運搬距離を変更するもの。また、施設管理者との事前協議に変更が生じ、グラウンド復旧に施工日数を要することから、設計内容の変更及び工期を延長するもの。</p> <p>発生土運搬 (5.0km以下) 3,289.0㎡ → 0㎡ (-3,289.0㎡) 発生土運搬 (14km以下) 0㎡ → 3,285.2㎡ (+3285.2㎡) 張芝 867.0㎡ → 2,249.6㎡ (+1,382.6㎡) 工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
64	土木一式	道路整備課	市道(境)6-642号線道路築造工事	伊勢崎市 境島村 外地内	(株)サンケン	伊勢崎市 山王町26-47	(R7.5.21)	(79,596,000)	(R7.5.22 ~ R8.3.9)	<p>群馬県企業局の団地造成により、設計図書に明示した地盤高と現況地盤高が一致しないことが判明したため、契約約款第18条第1項第4号により、路床盛土工を減額変更するもの。また、設計照査の結果、数量計算書に誤謬が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により基層工、上層路盤工及び下層路盤工を減額変更するもの。</p> <p>路床盛土 418.3㎡ → 158.1㎡ (-260.2㎡) 基層(車・路) 3,714.7㎡ → 2,896.1㎡ (-818.6㎡) 上層路盤(車・路) 3,159.9㎡ → 2,882.7㎡ (-277.2㎡) 下層路盤(車・路) 3,166.7㎡ → 2,825.0㎡ (-341.7㎡)</p>
							R8.2.20	71,896,000	R7.5.22 ~ R8.3.9	
65	舗装	道路整備課	市道(伊)9-530号線外1路線舗装工事	伊勢崎市 国領町 外地内	田中建設(株)	伊勢崎市 連取町33-09-7	(R7.11.19)	(31,350,000)	(R7.11.20 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、既存道路と接続する巻込み部の工事間調整が完了したため、契約約款第19条により、取付道路の表層工を増額変更するもの。また、設計照査の結果、数量計算書に誤謬が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により表層工を減額変更するもの。</p> <p>表層工(再生密粒度アスコン(13)) 55.3㎡ → 60.0㎡ (+4.7㎡) 表層工(密粒度アスコン(20)改質Ⅱ) 1,050.3㎡ → 846.1㎡ (-204.2㎡)</p>
							R8.2.20	30,492,000	R7.11.20 ~ R8.3.13	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
66	建築一式	建築課	令和7年度市営茂呂島住宅6-2-M棟外1棟外壁及び屋根改善工事	市営茂呂島住宅	田中建設(株)	伊勢崎市連取町3309-7	(R7.9.12)	(107,800,000)	(R7.9.16 ~ R8.3.27)	<p>設計図書に記載のとおり、事前調査を実施した結果、外部クラック及びモルタル浮き部等の劣化状況が設計図書と異なり下処理を増工する必要が生じたため、契約約款第18条第1項4号により増額変更するもの。</p> <p>外部クラック シール工法 0.2mm未満 23m → 415m (+392m) 外部クラック 自動式低圧樹脂注入工法 235m → 743m (+508) モルタル浮き補修 狭幅部 35m → 105m (+70m) モルタル欠落部分補修 100×100程度 11箇所 → 45箇所 (+34箇所)</p>
67	管	治水課	八斗島工業団地治水対策工事(ポンプ設備)	伊勢崎市長沼町 地内	(株)エム・エス・ケー	伊勢崎市日乃出町703-5	(R7.7.30)	(25,685,000)	(R7.7.31 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、関連工事との工程調整に不測の日数を要し、着工が遅れたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日)</p>
68	土木一式	生涯学習課	豊受公民館駐車場等整備工事	伊勢崎市馬見塚町 地内	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	(R7.9.10)	(32,923,000)	(R7.9.11 ~ R8.3.6)	<p>県道の歩道切り下げ部分について、新設擁壁基礎の根入れ深さがとれない為、擁壁基礎の一部を深基礎にする工事を増工し、契約約款第19条により増額変更をするもの。</p> <p>基礎を一部 H=300 → H=400 に変更 普通合板型枠 65.4㎡ → 67.8㎡ (+2.4㎡) 基礎コンクリート 27.8㎡ → 29.0㎡ (+1.2㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
69	土木一式	道路整備課	市道(伊)6-565号線 道路築造工事	伊勢崎市 田中町 地内	(株)岡田土建	伊勢崎市 茂呂南町 4553	(R7.11.5)	(11,440,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の受入れ先と再度協議した結果、受入れ条件に変更が生じ、処分先での場内運搬が必要となったことから、契約約款第19条により、土砂等運搬工を増工し、増額変更するもの。</p> <p>土砂等運搬(4t車) 0.2km以下 0m³ → 278.2m³ (+278.2m³)</p>
70	土木一式	道路整備課	市道(伊)8-24号線 道路改良工事	伊勢崎市 戸谷塚町 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市 連取元町 187-16	(R7.7.16)	(30,250,000)	(R7.7.17 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により処分費を計上し、増額変更するもの。</p> <p>発生土運搬(11.5km以下・処分費無し) 481.5m³ → 0m³ (-481.5m³) 発生土運搬(11.5km以下・処分費あり) 0m³ → 481.5m³ (+481.5m³)</p>
71	水道施設	上水道整備課	(配)境上渕名外地内配水管耐震補強工事(7-2)	伊勢崎市 境上渕名 外地内	(株)フキアゲ	伊勢崎市 境下渕名 1890	(R7.10.15)	(37,070,000)	(R7.10.16 ~ R8.3.13)	<p>設計図書に記載した山砂埋戻し土量に脱漏が確認されたため、契約約款第18条第1項第2項により山砂埋戻し土量を訂正し、増額変更するもの。</p> <p>埋戻し工(山砂) 60.5m³ → 129.1m³ (+68.6m³)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
72	土木一式	道路整備課	市道(境)4-374号線外1路線道路改良工事	伊勢崎市 境女塚 地内	柏井建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 531-4	(R7.9.10)	(19,393,000)	(R7.9.11 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を増額変更するもの。</p> <p>発生土運搬 (120.0㎡(処分費無し)) 0.1km → 3.6km (+3.5km) 発生土運搬 (238.3㎡(処分費有り)) 0.1km → 13.5km (+13.4km)</p>
73	土木一式	治水課	境中島排水路整備工事	伊勢崎市 境中島 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市 連取元町 187-16	(R7.8.27)	(50,710,000)	(R7.8.28 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、適切な工期を確保するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.13 → R8.4.30 (+48日)</p>
74	土木一式	治水課	西久保町一丁目排水路整備工事	伊勢崎市 西久保町一丁目 外地内	島久建設(株)	伊勢崎市 山王町14 07-3	(R7.9.10)	(67,518,000)	(R7.9.11 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、地下水の影響により樋門工の施工が困難であるため契約約款第19条により水替え工を増工するもの。また、施工箇所において、埋設されたコンクリート構造物が判明したため、契約約款第18条第1項第4号により構造物撤去工を増工し、それに伴い工期を延長するもの。</p> <p>水替え工 (ポンプ排水) 0日 → 87日 (+87日) 構造物撤去工 (Co取壊し運搬処理) 35.1㎡ → 127.8㎡ (+92.7㎡) 工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
75	土木一式	治水課	八斗島工業団地治水対策工事(排水路)	伊勢崎市 長沼町 地内	島久建設(株)	伊勢崎市 山王町14 07-3	(R7.8.27)	(75,570,000)	(R7.8.28 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の土壌汚染が判明し、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により汚染土の運搬処分費を増額変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、適切な工期を確保するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>発生土運搬 (5.0km以下) 731.3m³ → 0m³ (-731.3m³) 運搬処分(汚染土) 0m³ → 601.2m³ (+601.2m³) 工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日)</p>
76	土木一式	道路整備課	都市計画道路3・4・44号駅南東西通り(駅西工区)電線共同溝布設工事	伊勢崎市 太田町 地内	日正重機建設(株)	伊勢崎市 太田町40 2-1	(R7.6.4)	(72,457,000)	(R7.6.5 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、入溝予定者との再協議の結果、特殊部設置位置の調整により、埋設管路の線形に変更が生じたため、契約約款第19条により埋設管路工を減工するもの。また、掘削方法について再検討した結果、オープン掘削での施工が可能なが確認できたため、契約約款第19条により軽量鋼矢板(H=2.0m)を減工するもの。</p> <p>埋設管路 4,165.7m → 4,118.8m (-46.9m) 軽量鋼矢板設置・撤去 (H=2.0m) 113.8m → 0m (-113.8m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
77	水道施設	上水道整備課	(配)境栄外地内配水管布設工事(2工区)	伊勢崎市 境栄外地内	(株)フキアゲ	伊勢崎市 境下湊名1890	(R7.11.5) R8.2.24	(22,077,000) 22,825,000	(R7.11.6 ~ R8.3.13) R7.11.6 ~ R8.3.13	設計図書に明示した地下埋設物の埋設深さが設計と異なり、下越しの際に構造物との離隔を確保する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増額変更するもの。 EF片受22・1/2° ベント 呼び径75mm 0個 → 5個 (+5個) EF両受45° ベント 呼び径75mm 4個 → 6個 (+2個) EF片受Sベント 呼び径75mm×300H 0個 → 2個 (+2個)
78	水道施設	上水道整備課	(配受)前橋笠懸道路築造に伴う配水管切廻し工事(7-3)	伊勢崎市 赤堀今井町一丁目地内	(株)丸橋設備	伊勢崎市 茂呂町2-2825-4	(R7.12.10) R8.2.25	(12,045,000) 12,408,000	(R7.12.11 ~ R8.3.13) R7.12.11 ~ R8.3.13	設計図書に明示した既設舗装厚が想定より厚く、道路管理者と再協議した結果、契約約款第19条により、舗装撤去工を増額変更するもの。 舗装版切断(15cm以下) 155.9m → 48.8m (-107.1m) 舗装版切断(15cm～30cm) 0m → 103.0m (+103.0m) 舗装版直接掘削積込工(10cm以下) 47.0㎡ → 14.8㎡ (-32.2㎡) 舗装版破碎(15cm～40cm) 0㎡ → 30.9㎡ (+30.9㎡)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
79	土木一式	道路整備課	市道(東)1-1号線道路改良工事	伊勢崎市 国定町一丁目 地内	(株)亀田建設	伊勢崎市 下触町832	(R7.9.24)	(13,475,000)	(R7.9.25 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、支障物件の移転に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更するもの。</p> <p>工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日) 土砂等運搬(15.5km以下・処分費無し) 108.9m³ → 0m³ (-108.9m³) 土砂等運搬(7.2km以下・処分費有り) 0m³ → 108.9m³ (+108.9m³)</p>
80	土木一式	道路管理課	市道(境)4-125号線(西今井橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市 境西今井 地内	(株)サンケン	伊勢崎市 山王町2647	(R7.9.10)	(42,097,000)	(R7.9.11 ~ R8.3.13)	<p>路面切削後の床版を確認したところ、橋桁のジョイント部に間詰コンクリートが無く、当初予定した防水材では所定の効果が得られないことから、契約約款第18条第1項第4号により、橋面防水材を変更するもの。</p> <p>塗膜系防水 279.3m² → 0m² (-279.3m²) 複合防水 0m² → 278.5m² (+278.5m²)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
81	建築一式	スポーツ振興課	あずまウォーターランド吊天井等改修工事	あずまウォーターランド	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R8.10.16)	(88,000,000)	(R7.10.17 ~ R8.3.13)	<p>既存天井の解体後に詳細な調査を行った結果、軽量天井の仕様に適合させるため、既存給気口に振れ止めを追加し、天井仕上げ材及び照明器具の変更が必要となることから、契約約款第19条により増額変更を行うもの。</p> <p>既存給気口振れ止め 0箇所 → 18箇所 (+18箇所) FMS天井スライダー入り口部 25.4㎡ → 19.1㎡ (-6.3㎡) FMS天井下地 0㎡ → 6.3㎡ (-6.3㎡) アルミエキスパンション 0 → 1式 LEDダウンライト 0台 → 4台 +(4台)</p>
							R8.3.2	89,045,000	R7.10.17 ~ R8.3.13	
82	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 区画道路35号線外1路線築造工事	伊勢崎市南千木町地内	高野工業(有)	伊勢崎市西久保町2-1460	(R7.12.10)	(4,708,000)	(R7.12.11 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、適切な工期を確保するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>工期 R8.3.13 → R8.5.29 (+77日) 発生土運搬(2.0km以下・処分費無し) 174.0㎡ → 0㎡ (-174.0㎡) 発生土運搬(8.5km以下・処分費あり) 0㎡ → 174.0㎡ (+174.0㎡)</p>
							R8.2.27	5,566,000	R7.12.11 ~ R8.5.29	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
83	土木一式	農村整備課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 宮子堰地区 頭首工撤去工事	前橋市駒形町外地内	田中建設(株)	伊勢崎市連取町3309-7	(R7.9.10)	(61,930,000)	(R7.9.11 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、想定していた以上の流量があり、河川内の作業が困難であることから、契約約款第19条により水替工および大型土のう工を増額変更するもの。また、残土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更するもの。</p> <p>排水ポンプ運転 口径50mm 2台 作業時排水 → 口径100mm 1台、口径150mm 1台 常時排水 大型土のう製作・設置 95袋 → 160袋 (+65袋) 搬出土運搬 6.8km → 10.5km (+3.7km)</p>
84	管	生涯学習課	青少年育成センター本館空調設備改修工事	青少年育成センター	中西工業(株)	伊勢崎市今井町732-1	(R7.10.15)	(76,890,000)	(R7.10.16 ~ R8.3.13)	<p>2階和室天井復旧部材について、材料の製造中止により施工が困難であるため、契約約款第19条により天井材の仕様を変更し、増額変更するもの。また、「完全週休2日」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>天井化粧せっこうボード張り(GB-D) 柱目 111.9㎡ → 0㎡ (-111.9㎡) 天井せっこうボード張り(GB-R) 0㎡ → 142.4㎡ (+142.4㎡) 軽量鉄骨下地 0㎡ → 142.4㎡ (+142.4㎡) クロス貼り 0㎡ → 142.4㎡ (+142.4㎡) 天井廻縁 0m → 150m (+150m) 週休2日制補正 月単位 → 完全週休2日</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
85	管	教育施設課	あずま中学校プールろ過装置改修工事	あずま中学校	(株)エム・エス・ケー	伊勢崎市日乃出町703-5	(R7.11.19)	(16,500,000)	(R7.11.20 ~ R8.3.13)	<p>機器撤去及び搬入の際の施工方法を検討した結果、クレーンでの作業が可能であることが確認できたため、契約約款第19条により植栽及び囲障工事の設計内容を変更し減額変更するもの。</p> <p>伐採・伐根工事 1式 → 取り止め 新植工事 1式 → 取り止め 工事車両機械費等 1式 → 取り止め フェンス新設 1式 → 取り止め フェンス再取付 0 → 1式</p>
86	土木一式	道路管理課	市道(伊)4-4号線(4-1号橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市安堀町地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取元町187-16	(R7.10.15)	(18,678,000)	(R7.10.16 ~ R8.3.19)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、河川管理者との協議が整ったため、契約約款第19条により、縁端拡幅工を増工するもの。また、上記施工に伴い、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>沓座補修工 0㎡ → 3.1㎡ (+3.1㎡) 工期 R8.3.19 → R8.4.30 (+42日) 足場 2.0ヶ月 → 3.0ヶ月 (+1.0ヶ月)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
87	土木一式	農村整備課	小規模農村整備事業 香林町二丁目水路改修工事	伊勢崎市 香林町二丁目 外地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町884-1	(R7.11.5)	(19,580,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.13)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、工事用道路において敷鉄板による養生が必要となったため、契約約款第19条により、敷鉄板及び仮設材運搬を増工し、増額変更するもの。</p> <p>敷鉄板 0枚 → 48枚 (+48枚) 仮設材運搬 0t → 77t (+77t)</p>
88	土木一式	道路整備課	市道(伊)4-826号線道路改良工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	えびす建設(株)	伊勢崎市 宮子町3020	(R7.12.10)	(9,350,000)	(R7.12.11 ~ R8.3.25)	<p>設計照査の結果、門壁工施工時に必要な足場工が設計図書から脱漏していることが確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により、足場工を増額変更するもの。</p> <p>また、施工条件の明示に記載したとおり、繰越工事の手続きが完了したことから契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>手摺先行型枠組足場 0掛㎡ → 29.7掛㎡ (+29.7掛㎡) 工期 R8.3.25 → R8.6.12 (+79日)</p>
89	建築一式	公園緑地課	赤堀せせらぎ公園 便益施設築造工事	赤堀せせらぎ公園	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町884-1	(R7.11.5)	(64,130,000)	(R7.11.6 ~ R8.3.13)	<p>資材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.13 → R8.5.8 (+56日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
90	解体	公園緑地課	赤堀せせらぎ公園 便益施設解体工事	赤堀せせらぎ公園	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88 4-1	(R7.12.10)	(11,198,000)	(R7.12.11 ~ R8.3.13)	<p>関連工事の工期延長により、本施設を先に解体してしまうと施設利用者のトイレ利用ができなくなるため、契約約款第19条により、関連工事の工期延長に合わせ工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.13 → R8.5.8 (+56日)</p>
91	土木一式	道路整備課	市道(境)115号線 道路改良工事	伊勢崎市 境下 武士 外地内	島久建設(株)	伊勢崎市 山王町14 07-3	(R8.1.30)	(95,568,000)	(R8.2.2 ~ R8.3.25)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.25 → R8.11.12 (+232日)</p>
92	土木一式	道路整備課	市道(伊)223号線 雉子橋側道橋下部工事	伊勢崎市 宮古 町 外地内	田中建設(株)	伊勢崎市 連取町33 09-7	(R7.9.24)	(47,300,000)	(R7.9.25 ~ R8.3.25)	<p>入札時の質問回答書のとおり、道路管理者と協議の結果、70tクローラクレーンの輸送経路を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により重機分解組立輸送の回数を増工するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、河川管理者と協議の結果、護岸ブロックの規格を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。さらに、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>重機分解組立輸送 1回 → 3回 (+2回) N型張ブロック t=10cm → 擬石平張ブロック t=12cm 工期 R8.3.25 → R8.10.30 (+219日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
93	電気	下水道施設課	処理施設補修工事(農集排)7-4	あずま国定地区農業集落排水処理施設	(株)国定電機	伊勢崎市国定町2-1852-10	(R8.1.14)	(10,120,000)	(R8.1.15 ~ R8.3.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R9.1.29 (+308日)</p>
94	電気	下水道施設課	農業集落排水処理施設改良工事7-3	あずま国定地区農業集落排水処理施設	(株)国定電機	伊勢崎市国定町2-1852-10	(R8.2.5)	(7,810,000)	(R8.2.6 ~ R8.3.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.7.31 (+126日)</p>
95	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区都市計画道路3・5・36号築造工事	伊勢崎市北千木町地内	(株)神倉	伊勢崎市八斗島町1295-3	(R8.2.25)	(14,630,000)	(R8.2.26 ~ R8.3.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.9.30 (+187日)</p>
96	電気	スポーツ振興課	境プール受変電設備改修工事	境プール	(有)渡辺電機サービス	伊勢崎市羽黒町4-2	(R7.10.15)	(7,865,000)	(R7.10.16 ~ R8.3.27)	<p>施工条件明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.9.30 (+187日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
97	土木一式	道路管理課	市道(伊)7-1034号線(光円橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市 美茂呂町 地内	田中建設(株)	伊勢崎市 連取町33-09-7	(R7.8.29)	(128,700,000)	(R7.9.1 ~ R8.3.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.6.30 (+95日)</p>
98	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・6号築造工事	伊勢崎市 曲輪町 外地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市 五目牛町103-11	(R8.2.25)	(24,035,000)	(R8.2.26 ~ R8.3.27)	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.10.16 (+203日)</p>
99	電気	教育施設課	赤堀小学校受変電設備改修工事	赤堀小学校	高栄電業(株)	伊勢崎市 市場町1-263-2	(R7.11.9)	(16,786,000)	(R7.11.20 ~ R8.3.27)	<p>施工条件明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.10.30 (+217日)</p>
100	電気	教育施設課	第四中学校受変電設備改修工事	第四中学校	(株)伊勢崎電設	伊勢崎市 柳原町35-4	(R7.11.19)	(8,624,000)	(R7.11.20 ~ R8.3.27)	<p>施工条件明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R8.3.27 → R8.10.30 (+217日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
101	管	生涯学習課	境島村公民館分館ホール空調設備設置工事	境島村公民館分館	(株)エム・エス・ケー	伊勢崎市日乃出町703-5	(R7.10.15) R8.3.11	(35,750,000) 35,750,000	(R7.10.16 ~ R8.3.27) R7.10.16 ~ R8.9.30	施工条件明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R8.3.27 → R8.9.30 (+187日)
102	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・54号電線共同溝布設工事	伊勢崎市曲輪町地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町1407-3	(R8.2.25) R8.3.13	(20,625,000) 20,625,000	(R8.2.26 ~ R8.3.27) R8.2.26 ~ R8.10.16	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を変更するもの。 工期 R8.3.27 → R8.10.16 (+203日)
103	土木一式	区画整理課	駅周辺第二地区都市計画道路3・4・54号外2路線築造工事	伊勢崎市喜多町地内	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	(R8.2.25) R8.3.13	(18,150,000) 18,150,000	(R8.2.26 ~ R8.3.27) R8.2.26 ~ R8.9.25	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を変更するもの。 工期 R8.3.27 → R8.9.25 (+182日)
104	管	教育施設課	殖蓮第二小学校受水槽等改修工事	殖蓮第二小学校	(株)丸橋設備	伊勢崎市茂呂町2-2825-4	(R7.11.19) (R7.12.18) R8.3.13	(18,370,000) (17,193,000) 17,193,000	(R7.11.20 ~ R8.3.27) (R7.11.20 ~ R8.3.27) R7.11.20 ~ R8.5.15	施工条件明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R8.3.27 → R8.5.15 (+49日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
105	建築一式	高齢政策課	境社会福祉センター広間天井改修外工事	境社会福祉センター	トーマー(株)	伊勢崎市寿町162	(R7.11.19) R8.3.13	(27,390,000) 28,633,000	(R7.11.20 ~ R8.3.27) R7.11.20 ~ R8.3.27	天井施工範囲の下地状況を調査した結果、軽量天井の吊ボルトについて既存スラブにあと施工インサートによる施工ができないことが判明したため下地補強を増工し、契約約款第18条第1項4号により増額変更するもの。 天井補強 広間・ステージ・廊下 0㎡ → 241㎡ (+241㎡) ステージ暗幕 レール下地組 0m → 11.8m (+11.8m)
106	建築一式	建築課	令和7年度市営豊城北住宅59-1棟改修工事	市営豊城北住宅	柏井建設(株)	伊勢崎市日乃出町531-4	(R7.9.26) R8.3.18	(101,200,000) 106,997,000	(R7.9.29 ~ R8.3.27) R7.9.29 ~ R8.4.30	設計図書に記載したとおり事前調査を実施した結果、外部クラック及び爆裂部等の劣化状況が設計と異なり下地処理工を増工する必要が生じたため、契約約款第18条第1項4号により増額変更するもの。また、騒音に対する入居者からの要望により工事一時中止の対応をしたことにより、不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 ひびわれ部補修 樹脂注入工法 150m → 328m (+178m) 爆裂部補修 100×100程度 40箇所 → 46箇所 (+6箇所) 爆裂部補修 100×500程度 5箇所 → 26箇所 (+21箇所) 工期 R8.3.27 → R8.4.30 (+34日)