

給水装置工事申込書作成チェックシート (公道分新設) 共同住宅・貸店舗等

チェック欄		確認内容
	<input type="checkbox"/>	必要書類が添付されていない、申請書に必要事項の記載がない場合には、 審査ができないため、添付・記入されてから5営業日 審査に必要となる場合がありますのでご承知おきください。
添付書類		
1.	<input type="checkbox"/>	①水道使用申込書、②工事内容確認シート、③公図(分筆が完了していない場合には地積測量図等も添付)※区画整理地内の場合は仮換地図を添付、④道路占用許可書の写し、⑤道路使用許可書の写し、⑥占用図面の写し、⑦工事施工書(施工者用)、⑧工事施工書(監督用)
申込書 表		
2.	<input type="checkbox"/>	工事区分は該当を○で囲ってありますか。
3.	<input type="checkbox"/>	受付日が記入してありますか。
4.	<input type="checkbox"/>	申込者欄に、住所、フリガナ、氏名、電話番号が記入してありますか。
5.	<input type="checkbox"/>	給水装置所在地(使用場所)欄に申請地の町名、地番が記入してありますか。 ※地番が複数ある場合は全て記入する。 ※区画整理地内の場合は従前地と仮換地を記入する。 部屋番号が記入してありますか。
6.	<input type="checkbox"/>	給水装置所有者欄に住所、氏名が記入してありますか。
7.	<input type="checkbox"/>	土地所有者、家屋所有者(家屋ない場合には記入不要)欄に住所、氏名記入してありますか。
8.	<input type="checkbox"/>	指定工事事業者の住所、名称、電話番号(決裁後連絡先)、FAX番号、給水装置工事主任技術者は記入してありますか。
9.	<input type="checkbox"/>	メーター口径が記入してありますか。
10.	<input type="checkbox"/>	建築確認番号が記入されていますか。(一栓取出し工事の際は不要)
11.	<input type="checkbox"/>	利害関係人欄の記入 ①給水装置所在地(使用場所)以外の土地に給水管を埋設する場合。 土地を丸で囲ってありますか。 住所、氏名が記入してありますか。 ②分岐同意を得て給水管から分岐する場合。 分岐を丸で囲ってありますか。 水栓番号が記入してありますか。 住所、氏名が記入してありますか。
12.	<input type="checkbox"/>	訂正すべき箇所が生じた時は、元の文字が判読出来るようにその部分を2本線で消し、正しい文字が書かれていますか。(修正液や砂消しゴム等は使用不可)
13.	<input type="checkbox"/>	下書き等は消しゴムできれいに消してありますか。
配管図		
14.	<input type="checkbox"/>	方位の向きは正しく記入してありますか。(原則北が上です。許容範囲は東西45度ずつ)
15.	<input type="checkbox"/>	道路の形状は公図、現況と相違なく記入してありますか。 幅員、側溝・側溝幅、歩車道の区別、本管はなれ等記入してありますか。
16.	<input type="checkbox"/>	土地の形は公図、現況と相違なく境界線を黒の実線で記入してありますか。 境界名記入してありますか。 道路後退がある場合は後退幅、後退線を黒の実線で記入してありますか。

17.	<input type="checkbox"/>	敷地の略図、建物の略図を記入し、該当の部屋は赤で斜線が引いてありますか。
18.	<input type="checkbox"/>	隣接道路の配水管の情報は黒の一点鎖線ですべて記入してありますか。(取出しする管が連合管の場合は赤点線で記入) 配水管の管種と口径は黒で記入してありますか。(連合管の管種と口径は赤で記入) 制水弁、消火栓等黒で記入してありますか。
19.	<input type="checkbox"/>	取出しする道路に水道管以外の埋設管や暗渠等がある場合は、名称、埋設深さ、はなれ、配管を点線(赤以外)で記入してありますか。
20.	<input type="checkbox"/>	前面道路の配水管から止水栓までの給水管は、配水管に対して垂直及び直線で記入してありますか。
21.	<input type="checkbox"/>	新設給水管は赤実線で記入してありますか。 既設給水管は赤点線で記入してありますか。 給水主管は赤実線で記入してありますか。 給水管の管種と口径は赤で記入してありますか。(1次側・2次側・屋内) 給水管の管長はすべて赤で記入してありますか。(1次側・2次側)
22.	<input type="checkbox"/>	乙止水栓から片方(近い方)の境界線までの離れの寸法は黒で記入してありますか。 ※給水管と境界線が平行でない場合は、敷地内に入る箇所給水管と境界線のはなれも記入してください。
23.	<input type="checkbox"/>	既存管との切り離しが必要となる場合は、撤去管を黒で記入し、分水止め箇所、切り離し方法がわかるように記入してありますか。
24.	<input type="checkbox"/>	各部屋のメーターボックスをメーターユニットを使用しない場合は、単式逆止弁が記入してありますか。
25.	<input type="checkbox"/>	宅地内の給水主管の深さが記入してありますか。
26.	<input type="checkbox"/>	敷地延長部分に給水管を布設する場合は、敷地延長部分の幅及び給水管との離れが黒で記入してありますか。
27.	<input type="checkbox"/>	縦断や横断の場合には給水管の深さが記入してありますか。
28.	<input type="checkbox"/>	縦断で給水管を布設する場合、他に布設されている給水管(同穴にて新規で布設給水管も含む)を赤点線、配水管を黒の一点鎖線、他の埋設物を点線(赤以外)で記入し、他の埋設物との離れが黒で記入してありますか。 布設する管と境界や構造物との離れが黒で記入してありますか。
29.	<input type="checkbox"/>	サドル分水栓からメーター器手前に設置する止水栓までに使用する全てのチーズ、エルボ、メーター用ソケット、ソケット、片落ち材料、管末に使う材料の材料名は赤で記入してありますか。 フレキ、メーターユニット、メータボックス、片落ち材料等は赤で記入してありますか。
30.	<input type="checkbox"/>	給水主管をエルボ等で曲げる場合に、曲げる部分に現地で使用する杭またはピンの記入がしてありますか。
31.	<input type="checkbox"/>	メーター器付近(止水栓の先)に部屋番号を該当の部屋は赤で、非該当の部屋は黒で記入してありますか。
32.	<input type="checkbox"/>	平面図内に部屋番号を該当の部屋は赤で、非該当の部屋は黒で記入してありますか。
33.	<input type="checkbox"/>	図面に使用する表示は、P42、43「給水装置等表示一覧」のとおり記入してありますか。
34.	<input type="checkbox"/>	給水管と境界線・建物等の構造物との離隔が分かるように離れの寸法が黒で記入してありますか。
35.	<input type="checkbox"/>	建物の間取りは記入してありますか。
36.	<input type="checkbox"/>	床下(天井)点検口が青で記入してありますか。
37.	<input type="checkbox"/>	水栓名、バルブ類の材料名は赤で記入してありますか。
38.	<input type="checkbox"/>	2階立ち上がり手前のBV、2階立ち上がり高さ(2階へ+○.○m)、1階より、が赤で記入してありますか。

39.	<input type="checkbox"/>	敷地内に自家水の配管がある場合、自家水のポンプ、配管、水栓名が青で記入してありますか。
40.	<input type="checkbox"/>	宅地の分筆線を記入し、他人の土地を一部使用する時には、その土地の地番を図面上に記入してありますか。
41.	<input type="checkbox"/>	連合管から分岐する場合、連合管の詳細図が記入してありますか。
42.	<input type="checkbox"/>	案内図には、主たる道路、建物等を基準として、目標物を明示し場所がわかるように記入してありますか。
平面図		
43.	<input type="checkbox"/>	記入してある道路に埋設されている配水管(弁栓類等も)は黒の一点鎖線ですべて記入してありますか。 配水管の管種、口径は記入してありますか。
44.	<input type="checkbox"/>	制水弁や消火栓からサドル分水栓までの距離とサドル分水栓から乙止水栓の中心までの距離の寸法引き出し線が赤で記入してありますか。 なお、弁栓類が100m以内でない場合、道路や配水管の形状が直線でない場合は、交差点の隅切(角)境界杭、や下水マンホールの中心からサドル分水栓までの直線距離(2ヶ所以上)の寸法引き出し線が赤で記入してありますか。
45.	<input type="checkbox"/>	申請地が赤で囲ってありますか。 引き込み口径が記入してありますか。
46.	<input type="checkbox"/>	隣地名、付近の建築物や目標物が記入してありますか。
施工書		
47.	<input type="checkbox"/>	記入してある道路に埋設されている配水管(弁栓類等も)は黒の一点鎖線ですべて記入してありますか。 配水管の管種、口径は記入してありますか。
48.	<input type="checkbox"/>	制水弁や消火栓からサドル分水栓までの距離とサドル分水栓から乙止水栓の中心までの距離の寸法引き出し線が赤で記入してありますか。 なお、弁栓類が100m以内でない場合、道路や配水管の形状が直線でない場合は、交差点の隅切(角)境界杭、や下水マンホールの中心からサドル分水栓までの直線距離(2ヶ所以上)の寸法引き出し線が赤で記入してありますか。
49.	<input type="checkbox"/>	申請地が赤で囲ってありますか。 引き込み口径が記入してありますか。
50.	<input type="checkbox"/>	隣地名、付近の建築物や目標物が記入してありますか。
51.	<input type="checkbox"/>	給水装置工事申込書の受付日、受付番号が記入してありますか。 工事ヶ所、申込者氏名、指定工事事業者が記入してありますか。
52.	<input type="checkbox"/>	P64の立面図記入例のとおり設計の立面図が記入してありますか。 配水管等の分岐から立ち上がりまでの延長、立ち上がりの延長、立ち上がりから宅内止水栓までの設計の延長等(切り管延長は記入しない)が記入してありますか。 フレキシブル継手(口径・長さ)、管種、口径、給水管深さが記入してありますか。
給水材料(1次側)		
53.	<input type="checkbox"/>	分岐する際に使用する材料(ボール式サドル分水栓、離脱付チーズ)の形状、数量が記入してありますか。
54.	<input type="checkbox"/>	止水栓、止水栓筐、止水板の形状、数量が記入してありますか。 ※止水栓筐は、Φ25以下は铸铁筐、Φ30以上はねじ筐の使用となります。 ※止水栓筐は、自動車等が進入できる場所(物理的に)に設置する場合、一栓取出し工事の場合には铸铁筐の使用となります。 それ以外の場所では、止水栓ボックス(铸铁製蓋・胴体部VP)の使用も可となります。

55.	<input type="checkbox"/>	ポリエチレン管の形状欄は記入してありますか。
56.	<input type="checkbox"/>	ソケット、エルボの形状欄に使用する材料、数量欄に使用する個数が記入してありますか。
57.	<input type="checkbox"/>	フレキシブル継手(公道)の形状欄にサイズ(口径×500L、800L、1000L)、数量欄に個数が記入してありますか。
58.	<input type="checkbox"/>	杭またはセーフティマークの色、数量が記入してありますか。
掘削状況		
59.	<input type="checkbox"/>	公道取出しの掘削図は記入してありますか。
念書		
60.	<input type="checkbox"/>	申込者の都合などで、適切な設計がなされない場合(受水槽の設置が望ましいが設置できない場合、口径増大が望ましいが増大しない場合、メーターを標準と異なる位置に設置する場合、建物内で自家水と上水道を併用する場合等)は念書が記入してありますか。
61.	<input type="checkbox"/>	申込者の署名、捺印(法人の場合は社名スタンプでも良い。印鑑は代表者印を押印)してありますか。 指定給水装置工事事業者が記入してありますか。