

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	管	庶務課(赤)	赤堀支所庁舎1階空調機改修工事	赤堀支所	(株)丸雄技研	伊勢崎市宮子町14-30	(R5.5.24)	(41,580,000)	(R5.5.25 ~ R6.1.31)	天井下地に天井ボードが接着されており、天井下地を撤去せずに天井解体復旧が困難であり、また、天井内の梁が干渉しドレン管の勾配確保が困難なため、契約約款第18条第1項第4号により設計変更を行うもの。 天井下地撤去 0㎡ → 374㎡(+374㎡) 軽量鉄骨天井下地 0㎡ → 374㎡(+374㎡) 天井ボード撤去 一重張り石綿含有 374㎡ → 42㎡(-332㎡) 天井ボード撤去 二重張り石綿含有 0㎡ → 332㎡(+332㎡) ドレンアップメカ 0台 → 3台(+3台)
2	管	高齢政策課	境地域福祉センター多目的ホールエアコン設置工事	境地域福祉センター	中西工業(株)	伊勢崎市今井町73-2-1	(R5.10.11)	(12,375,000)	(R5.10.12 ~ R6.1.15)	資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。 工期 R6.1.15 → R6.3.15(+60日)
3	管	浄水課	(上)竜宮浄水場深井戸6号井取水施設改修工事	伊勢崎市宮子町地内	小倉設備興業(株)	伊勢崎市連取元町2-3	(R5.7.19)	(27,720,000)	(R5.7.20 ~ R6.1.31)	深井戸ケーシング挿入後の砂利充填作業に不測の日数を要し、またケーシング内部に埋没が発生したことから井内調査を行う必要が生じたため、契約約款第19条により、工期を変更するもの。 工期 R6.1.31 → R6.3.22 (+51日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
4	とび・土工	交通政策課	総合教育センター北無料駐車場整備工事	伊勢崎市今泉町一丁目地内	(株)岡田土建	伊勢崎市茂呂南町4553	(R.11.1)	(2,145,000)	(R5.11.2 ~ R6.1.31)	当初設計と工事現場の形状が一致しないことから、契約約款第18条第1項第4号により、防護柵工の仕様と区画線工の数量を変更するもの。 ガードレール Gr-C-4E 27.0m → 9.0m (-18.0m) ガードレール Gr-C-2B 0m → 18.0m (+18.0m)
5	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(東第2分区)5-1号工事	伊勢崎市東町地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町1407-3	(R5.7.19)	(32,780,000)	(R5.7.20 ~ R6.1.31)	道路管理者と再協議した結果、一部路線について舗装仮復旧を本復旧に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により舗装工を増工するもの。それに伴い交通誘導警備員を増員し、工期を延長するもの。 表層(t=3cm) 359.0㎡ → 194.9㎡ (-164.1㎡) 表層(t=4cm) 0㎡ → 802.8㎡ (+802.8㎡) 交通誘導警備員 79人 → 87人 (+8人) 工期 R6.1.31 → R6.2.29 (+29日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
6	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎第1分区)4-1号工事(債務負担行為)	伊勢崎市 富塚町 地内	第一工業(株)	伊勢崎市 西小保方町336	(R4.8.3)	(123,200,000)	(R4.8.4 ~ R6.1.31)	道路管理者及び近隣幼稚園等関係機関と協議の結果、近隣住民及び園児の安全を確保するため、契約約款第19条により交通誘導警備員数を増員するもの。 また、施工条件の明示に記載したとおり、隣接地権者の要望により取付管の設置箇所に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を増工するもの。 交通誘導警備員 281人 → 422人 (+141人) 取付管工 104箇所 → 127箇所 (+23箇所)
							R6.1.12	130,405,000	R4.8.4 ~ R6.1.31	
7	水道施設	上水道整備課	(老)羽黒町地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 羽黒町 地内	(株)穂詮	伊勢崎市 羽黒町1-17	(R5.10.11)	(17,809,000)	(R5.10.12 ~ R6.1.26)	A.0+0.34付近において、設計図書に明示されていない地下埋設物を回避する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。 ダクタイル鋳鉄管 GX形 S種 φ75mm 13本 → 14本 (+1本) ダクタイル鋳鉄管 GX形 G-Linkセット φ75mm 14個 → 15個 (+1個)
							(R5.10.27)	(15,268,000)	(R5.10.12 ~ R6.1.26)	
8	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(東部系統)第88号工事	伊勢崎市 南千木町 地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市 五目牛町103-11	(R5.7.19)	(48,554,000)	(R5.7.20 ~ R6.1.31)	通学路及び沿線地権者の出入りの安全を確保するため、契約約款第19条により交通誘導警備員を増員し、増額変更するもの。 交通誘導警備員 136人 → 156人 (+20人)
							R6.1.15	49,060,000	R5.7.20 ~ R6.1.31	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
9	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(東第2分区)5-2号工事	伊勢崎市田部井町二丁目地内	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	(R5.8.2)	(41,096,000)	(R5.8.3 ~ R6.1.31)	<p>近接して行われている宅地造成工事及び沿線地権者との協議の結果、契約約款第19条により下水道本管延長の減工を行うもの。また、その近接工事との施工調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期の延長を行うもの。</p> <p>PRP φ200mm管布設工 L=270.3m → L=259.2m (-11.1m) 工期 R6.1.31 → R6.3.5 (+34日)</p>
10	舗装	下水道整備課	伊勢崎第5分区舗装復旧5-1号工事	伊勢崎市下蓮町地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	(R5.10.11)	(12,760,000)	(R5.10.12 ~ R6.2.5)	<p>受注者提案による施工方法により、当初の想定より施工日数が短縮されたため、契約約款第19条により交通誘導警備員数を減員するもの。</p> <p>交通誘導警備員 58人 → 40人 (-18人)</p>
11	水道施設	上水道整備課	(配)平和町地内配水管布設工事	伊勢崎市平和町地内	(有)矢内設備工業	伊勢崎市戸谷塚町1072-3	(R5.11.1)	(4,895,000)	(R5.11.2 ~ R6.1.31)	<p>設計図書に明示されていない地下埋設物を回避する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し増工するもの。</p> <p>水道配水用EF Sバンド(片受) φ75×300H 0個 → 3個 (+3個) 水道配水用Sバンド(スピゴット) φ75×300H 0個 → 1個 (+1個)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
12	土木一式	土木課	市道(伊)103号線(お富士山跨線橋) 橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市 安堀町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88-4-1	(R5.9.13)	(65,120,000)	(R5.9.14 ~ R6.1.25)	<p>現地調査の結果、主桁の遊間が想定よりも大きく、当初設置予定の伸縮装置の施工が困難なことから、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。また、仕様変更により伸縮装置の製作に不測の日数を要するため、工期を延長するもの。</p> <p>伸縮装置補修(伸縮量50mm) 15.2m → 0.0m (-15.2m) 伸縮装置補修(伸縮量60mm) 0.0m → 15.2m (+15.2m) シーリング工 22.5L → 55.1L (+32.6L) 工期 R6.1.25 → R6.2.27 (+33日)</p>
13	土木一式	図書館課	境図書館駐車場整備工事	伊勢崎市 境内	(株)吉田組	伊勢崎市 境東203	(R5.11.1)	(9,713,000)	(R5.11.2 ~ R6.1.31)	<p>地元調整の結果、舗装の範囲を縮小する必要が生じたため、契約約款第19条により、設計内容を変更するもの</p> <p>表層 1126.0㎡ → 692.0㎡ (-434.0㎡) 上層路盤(t=15cm) 546.0㎡ → 91.3㎡ (-454.7㎡) 上層路盤(t=19cm) 0.0㎡ → 472.0㎡ (+472.0㎡) 下層路盤(t=19cm) 44.0㎡ → 0.0㎡ (-44.0㎡) 溶融区画線 423.0m → 348.0m (-75.0m) 標識ロープ 0.0m → 150.0m (+150.0m)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
14	建築一式	教育施設課	豊受小学校プール改修工事	豊受小学校	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市日乃出町645	(R5.9.27)	(25,850,000)	(R5.9.28 ~ R6.2.9)	<p>現地調査の結果、劣化部の状況に設計図書と相違があり、ひび割れ補修及び欠損部補修の必要が生じたため、契約約款第19条により設計変更を行うもの。</p> <p>ひび割れ補修 Uカットシーリング材充填工法 32.5m → 49.5m(+17.0m) 欠損部補修 樹脂モルタル補修 100×100 0箇所 → 7箇所(+7箇所) 欠損部補修 樹脂モルタル補修 100×700 0箇所 → 1箇所(+1箇所) 埋設用ゲートバルブ 50A 0基 → 1基(+1基)</p>
15	水道施設	上水道整備課	(配)柴町地内配水管布設工事	伊勢崎市柴町地内	三和設備工業(株)	伊勢崎市市場町1-56	(R5.8.30)	(27,104,000)	(R5.8.31 ~ R6.2.9)	<p>設計図書に明示した既設舗装版の厚さが実際の現場と一致しない区間があるため、契約約款第18条第1項第4号により舗装版切断、舗装版破砕及び殻運搬処理を増工し増額変更するもの。</p> <p>舗装版破砕(t≤10cm) A=284.5㎡ → A=246.1㎡ (-38.4㎡) 舗装版破砕(15<t≤40cm) A=0㎡ → A=40.5㎡ (+40.5㎡) 殻運搬処理(アスファルト) V=11.3㎡ → V=15.0㎡ (+3.7㎡) 殻運搬処理(無筋コンクリート) V=0.1㎡ → V= 4.3㎡ (+4.2㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
16	水道施設	上水道整備課	(老)東本町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 東本町 外地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市 中町72	(R5.7.24)	(89,595,000)	(R5.7.25 ~ R6.2.16)	A.11+24.76～A.11+37.66、A.13+30.86～A.15+36.85、A.18+10.29～A.20+20.63の区間において、設計図書に明示された地下埋設物の布設位置が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。また、道路管理者と協議した結果、近接工事を優先施工する必要が生じたため、契約約款第19条により、工期を延長するもの。 ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 両受曲管 45° × φ200mm 7個 → 14個 (+7個) ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 曲管 22・1/2° × φ200mm 10個 → 15個 (+5個) ダクタイル鑄鉄異形管 GX形 G-Linkセット φ200mm 27個 → 39個 (+12個) 工期 R6.2.16 → R6.3.15 (+28日)
17	建築一式	高齢政策課	プリティータウンの丘磯沼荘外壁改修工事	プリティータウンの丘磯沼荘	(株)トータル装建	伊勢崎市 北千木町 1885	(R5.11.1)	(7,106,000)	(R5.11.2 ~ R6.1.31)	花壇の外壁シート張りを予定していたが金属笠木が突出してしまうため、施設利用者の安全を考慮し契約約款第19条により減額するもの。また、アルミ笠木については、取り外しせずに施工ができることが確認できたため、契約約款第19条により設計内容の変更を行う。 外壁シート張り 122㎡ → 117㎡(-5㎡) アルミ笠木撤去・復旧 26m → 0m(-26m)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
18	土木一式	文化財保護課	史跡女堀保存整備工事	伊勢崎市下触町地内	(株)亀田建設	伊勢崎市下触町832	(R5.9.13) R6.1.23	(12,353,000) 12,969,000	(R5.9.14 ~ R6.2.16) R5.9.14 ~ R6.2.16	設計図書に明示した樹木伐採及び樹木抜根の数量が実際の工事現場と異なることが判明したため、契約約款第18条第1項第4号により樹木伐採及び樹木抜根を増工し、増額変更するもの。 樹木伐採 C=30cm未満 29本 → 31本 (+2本) 樹木伐採 C=30cm～60未満 4本 → 9本 (+5本) 樹木抜根 C=30cm～60未満 4本 → 9本 (+5本)
19	土木一式	下水道整備課	污水管築造(伊勢崎第1分区)5-2号工事	伊勢崎市富塚町地内	(株)萩原土建	伊勢崎市中央町24-2	(R5.7.19) R6.1.24	(47,795,000) 49,533,000	(R5.7.20 ~ R6.2.15) R5.7.20 ~ R6.2.15	管路掘削部において、地下水位が高く砂質土地盤や既設管の影響により、一部路線について舗装復旧範囲を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により舗装復旧工を増工するもの。 下層(市道(A)仮復旧t=60cm) 400.6㎡ → 497.4㎡ (+96.2㎡) 上層(市道(A)仮復旧t= 8cm) 401.2㎡ → 498.0㎡ (+96.8㎡) 不陸整正 0.0㎡ → 67.6㎡ (+67.6㎡) 表層(市道(A)仮復旧t= 3cm) 401.6㎡ → 565.9㎡ (+164.3㎡)
20	土木一式	下水道整備課	污水管築造(境第3分区)5-2号工事	伊勢崎市境新栄地内	日正重機建設(株)	伊勢崎市太田町402-1	(R5.8.2) R6.1.24	(37,895,000) 37,653,000	(R5.8.3 ~ R6.2.15) R5.8.3 ~ R6.2.15	施工条件明示に記載のとおり、沿線地権者との再協議の結果、取付管設置位置と箇所数に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を減工するもの。 取付管工VUφ150mm 19箇所 → 17箇所 (-2箇所)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
21	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(西部第2分区)5-2号工事	伊勢崎市葦塚町地内	(株)シマダ	伊勢崎市茂呂南町4531	(R5.8.30)	(32,175,000)	(R5.8.31 ~ R6.2.15)	沿線住宅の出入り及び交差点施工時における交通の安全確保のため、契約約款第19条により交通誘導警備員を増員するもの。 交通誘導警備員 74人 → 108人 (+34人)
							R6.1.29	32,945,000	R5.8.31 ~ R6.2.15	
22	水道施設	上水道整備課	(老)境伊与久地内配水管布設替工事	伊勢崎市境伊与久地内	(株)丸橋設備	伊勢崎市茂呂町2-2825-4	(R5.6.21)	(40,205,000)	(R5.6.22 ~ R5.11.24)	水路部において、設計図書に明示した地下埋設物の位置が実際の現場と一致せず施工が困難なため、水路管理者と再協議した結果、契約約款第19条により、水路下越から添架での施工へ設計内容を変更するもの。 配水管布設DIP(GX)φ100mm 8.5m → 0m (-8.5m) 配水管布設HPPE φ100mm 974.1m → 982.2m (+8.1m) 配水管布設2層構造PE管 φ100mm 0m → 3.4m (+3.4m)
							(R5.11.14)	(42,218,000)	(R5.6.22 ~ R6.2.16)	
23	水道施設	上水道整備課	(老)西久保町三丁目外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市西久保町三丁目外地内	三藤建設工業(株)	伊勢崎市赤堀今井町1-91	(R5.8.2)	(52,800,000)	(R5.8.3 ~ R6.2.16)	設計図書に明示されていない給水管があったため、契約約款第18条第1項第4号により、増工するもの。加えて、近接工事にて施工予定であった給水切替について、施工性を調整した結果、本工事にて施工する必要が生じたため、契約約款第19条により、増工するもの。また、消火栓について、設計図書に誤謬が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により、設計内容を変更するもの。 給水切替 φ20mm 35箇所 → 37箇所 (+2箇所) 地下式消火栓 単口 φ75mm 4個 → 5個 (+1個)
							R6.1.26	54,032,000	R5.8.3 ~ R6.2.16	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
24	解体	都市開発課	駅周辺第一密集事業老朽建築物等除却工事	伊勢崎市 大手町 外地内	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市 日乃出町 645	(R5.8.2)	(11,055,000)	(R5.8.3 ~ R6.2.29)	<p>交渉中であった物件の売買契約が成立したため、施工条件の明示にあるとおり買収建物1棟の除却工事を契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>木造建物解体 4棟(延床面積 605.9㎡) → 5棟(延床面積 645.23㎡) +1棟(延床面積 39.33㎡)</p>
25	水道施設	上水道整備課	駅周辺第二地区配水管布設工事(5-1)	伊勢崎市 喜多町 地内	(株)福田設備工業	伊勢崎市 美茂呂町 4511-4	(R5.11.1)	(6,116,000)	(R5.11.2 ~ R6.2.22)	<p>施工条件の明示に記載した通り、給水使用者との調整が行われたため契約約款第19条より給水切替を1箇所増工するもの。また設計図書に誤謬が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により設計内容を変更するもの。</p> <p>給水管切替 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) φ100 PE挿し口付きソフシル仕切弁 0個 → 3個 (+3個)</p>
26	建築一式	学校教育課	南部適応指導教室(旧豊受幼稚園)改修建築工事	旧豊受幼稚園	(有)福田建設	伊勢崎市 茂呂南町 4653	(R5.9.13)	(18,953,000)	(R5.9.14 ~ R6.2.16)	<p>教室の間仕切壁解体時に露出した断熱材が劣化しており、交換の必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。</p> <p>下地補修(木胴縁45×18) 0.0㎡ → 18.4㎡ (+18.4㎡) 断熱材交換(グラスウール撤去・材工共) 0.0㎡ → 98.0㎡ (+98.0㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
27	電気	生涯学習課	赤堀公民館高圧設備改修工事	赤堀公民館	高栄電業(株)	伊勢崎市市場町1-263-2	(R5.11.1) R6.1.30	(4,279,000) 4,279,000	(R5.11.2 ~ R6.2.9) R5.11.2 ~ R6.3.15	資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。 工期 R6.2.9 → R6.3.15(+35日)
28	鋼構造物	農村整備課	小規模農村整備事業 早川第二統合堰下部戸当改修工事	伊勢崎市東小保方町地内	日本自動機工(株)関東支店	栃木県真岡市松山町24-3	(R5.11.1) R6.1.31	(5,225,000) 5,357,000	(R5.11.2 ~ R6.3.8) R5.11.2 ~ R6.3.8	下部止水鋼を撤去したところ、スタッドボルトが一部亡失しており、スタッドボルトを取付施工するには河川水位を下げドライ状態で施工する必要があるため、契約約款第19条によりスタッドボルト及び水中ポンプを増工するもの。 スタッドボルト 0本 → 28本 (+28本) 水中ポンプ 0式 → 1式 (+1式)
29	建築一式	教育施設課	宮郷中学校外壁補修工事	宮郷中学校	(株)トータル装建	伊勢崎市北千木町1885	(R5.10.24) R6.1.31	(2,420,000) 3,146,000	(R5.10.24 ~ R6.2.22) R5.10.24 ~ R6.2.22	現場状況から当初の施工方法では、ひび割れ補修が十分に行えないため、契約約款第19条により施工方法を変更するもの。また、外壁の劣化状況により、欠損部補修を増工する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により設計変更を行うもの。 ひび割れ補修 Uカットシーリング材充填工法 33m → 0m (-33m) ひび割れ補修 シーリング工法 可とう性エポキシ樹脂 0m → 213m (+213m) 欠損部補修 樹脂モルタル補修 100×100 63箇所 → 297箇所 (+234箇所)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
30	土木一式	下水道整備課	市道(伊)4-151号線污水管築造工事(受託)	伊勢崎市 大手町 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市 連取町19-70-1	(R5.11.27)	(7,821,000)	(R5.11.28 ~ R6.2.15)	設計図書に明示した既設水道管の位置及び取付管数量が実際の工事現場と異なることが判明し、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更するもの。それに伴い工期を延長するもの。 小型マンホール設置工 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) VUΦ150mm取付管工 4箇所 → 5箇所 (+1箇所) 工期 R6.2.15 → R6.3.8 (+22日)
31	管	スポーツ振興課	あずまウォーターランドろ過機交換工事	あずまウォーターランド	(株)エム・エス・ケー	伊勢崎市 日乃出町 703-5	(R5.8.30)	(28,710,000)	(R5.8.31 ~ R6.2.27)	ケーブル納期が遅延しており、受注者より工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。 工期 R6.2.27 → R6.3.15 (+17日)
32	建築一式	スポーツ振興課	境体育館耐震補強及び改修工事	境体育館	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市 日乃出町 645	(R5.8.30)	(66,440,000)	(R5.8.30 ~ R6.2.16)	足場設置後にアリーナ天井の電気配管の塗装の劣化が確認されたため、契約約款第19条により設計内容の変更を行うもの。 合成樹脂調合ペイント塗り(SOP) (アリーナ天井電気配管部) 0.0m → 418.0m (+418.0m)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
33	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(西部第2分区)5-4号工事	伊勢崎市山王町地内	高野工業(有)	伊勢崎市西久保町2-1460	(R5.11.22) R6.2.13	(6,754,000) 6,809,000	(R5.11.24 ~ R6.2.29) R5.11.24 ~ R6.2.29	施工条件の明示に記載したとおり、隣接地権者の要望により取付管の設置箇所に変更が生じたため、契約約款第19条により取付管工を増工するもの。 取付管工 3箇所 → 4箇所 (+1箇所)
34	土木一式	公園緑地課	(仮称)あずま南小学校区近隣公園便益施設外整備工事	伊勢崎市(仮称)あずま南小学校区近隣公園	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R6.8.2) R6.2.9	(33,990,000) 34,243,000	(R5.8.3 ~ R6.2.29) R5.8.3 ~ R6.2.29	地元からの要望を検討した結果、現場発生土の整地が必要となったため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。 整地 V=0.0㎡ → V=225.4㎡
35	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園西側園路改修工事	伊勢崎市華蔵寺公園	上柿建設(株)	伊勢崎市稲荷町382-1	(R5.11.1) R6.2.9	(15,719,000) 16,203,000	(R5.11.2 ~ R6.2.29) R5.11.2 ~ R6.2.29	園路広場の線形及び園路勾配を再検討した結果、スロープの線形を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。 スロープ延長 L=37.0m → L=43.7m (+6.7m) 透水性舗装工 A=76.6㎡ → A=78.5㎡ (+1.9㎡) 転落(横断)防止柵 L=77.5m → L=81.0m (+3.5m)
36	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園水路切り直し工事	伊勢崎市華蔵寺公園	(株)岡田土建	伊勢崎市茂呂南町4553	(R5.11.1) R6.2.9	(10,120,000) 10,417,000	(R5.11.2 ~ R6.2.29) R5.11.2 ~ R6.2.29	園路広場の計画高を再検討した結果、集水柵の構造を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。 1号集水柵 700×700 H=1000 → 800×800 H=1400 4号集水柵 700×700 H=1000 → 700×700 H=1200

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
37	水道施設	上水道整備課	(配受)東本町地内電線共同溝整備事業に伴う配水管切廻し工事(5-1)	伊勢崎市 東本町 地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市中町72	(R5.11.6)	(18,480,000)	(R5.11.7 ~ R6.3.15)	<p>試掘の結果、既設管の埋設深さが設計図書に明示された深さと一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。また、交通誘導警備員について再検討した結果、交通誘導警備員Aを減員し、交通誘導警備員Bを増員する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容変更するもの。</p> <p>乙字管φ150×H300 2個 → 1個 (-1個) GX形 曲管 22・1/2° φ150 2個 → 1個 (-1個) 軽量鋼矢板土留 矢板長2.0m 支保工1段 9.6m → 4.4m (-5.2m) 交通誘導警備員A 80人 → 40人 (-40人) 交通誘導警備員B 0人 → 40人 (+40人)</p>
38	管	下水道施設課	伊勢崎浄化センター沈砂池ポンプ室バルブ設備更新工事	伊勢崎浄化センター	中西工業(株)	伊勢崎市今井町732-1	(R5.11.22)	(102,520,000)	(R5.11.24 ~ R6.3.27)	<p>資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R6.3.27 → R6.8.15(+141日)</p>
39	電気	下水道施設課	西部第一中継ポンプ場直流電源装置更新工事	西部第一中継ポンプ場	明協電機(株)群馬営業所	桐生市錦町3-6-15	(R5.6.26)	(15,840,000)	(R5.6.27 ~ R6.3.15)	<p>資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R6.3.15 → R6.9.30(+199日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
40	土木一式	警防課	西新井公園耐震性貯水槽設置工事	伊勢崎市連取町地内	えびす建設(株)	伊勢崎市宮子町30-20	(R5.11.1)	(9,130,000)	(R5.11.2 ~ R6.3.8)	掘削した結果、想定していたよりも地下水が高く、水替の必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。 ポンプ排水 0日 → 10日 (+10日)
							R6.2.15	9,251,000	R5.11.2 ~ R6.3.8	
41	土木一式	下水道整備課	駅周辺第二地区都3・4・54号污水管築造工事(受託)	伊勢崎市喜多町地内	(有)高橋工業	伊勢崎市中町730-3	(R5.11.1)	(8,778,000)	(R5.11.2 ~ R6.3.8)	本工事現場における既存建物の解体工事及び埋蔵文化財調査が遅滞したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R6.3.8 → R6.5.31 (+84日)
							R6.2.19	8,778,000	R5.11.2 ~ R6.5.31	
42	水道施設	上水道整備課	(老)大手町地内配水管布設替工事	伊勢崎市大手町地内	(株)福田設備工業	伊勢崎市美茂呂町4511-4	(R5.12.13)	(6,875,000)	(R5.12.14 ~ R6.3.8)	設計図書に明示されていない給水管が発見され、使用状況を調査した結果、切り替える必要があるため、契約約款第19条により給水切替を増工するもの。 給水管切替φ25 1箇所 → 2箇所 (+1箇所) 給水管切替φ40 0箇所 → 1箇所 (+1箇所)
							R6.2.19	7,117,000	R5.12.14 ~ R6.3.8	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
43	管	下水道施設課	伊勢崎浄化センター地下タンク貯蔵所設置工事	伊勢崎浄化センター	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R5.8.30)	(12,100,000)	(R5.8.31 ~ R6.3.15)	<p>試掘の結果、湧水が発生せず当初予定していたシートパイル工法から親杭横矢板工法での施工に変更するため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、施設の維持管理上、給油ポンプの仕様を変更する必要が生じ、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、給油ポンプの納期に相当の日数を要することから、契約約款第22条により工期を延長するもの。</p> <p>山留工法 シートパイル工法 → 親杭横矢板工法 給油ポンプ 電圧200V仕様 → 電圧400V仕様 工期 R6.3.15 → R6.7.31 (+138日)</p>
44	防水	スポーツ振興課	市庭球場スタンド防水改修工事	市庭球場	瑞穂建設(株)	伊勢崎市茂呂町2-3543-1	(R5.11.1)	(35,750,000)	(R5.11.2 ~ R6.2.29)	<p>既存防水層を撤去した結果、防水下地状況が現場条件と一致しないため契約約款第18条第1項第4号により設計内容の変更を行う。また、設計内容の変更に伴い工期の延期変更を行う。</p> <p>モルタル浮き部補修 300㎡ → 527㎡ (+227㎡) クラック補修 1,000m → 698m (-302m) モルタル欠損部補修(100×100程度) 0箇所 → 333箇所 (+337箇所) 工期 R6.2.29 → R6.3.15 (+15日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
45	電気	浄水課	(上)竜宮浄水場外電気計装設備更新工事	竜宮浄水場外10施設	翼電気(株)	伊勢崎市曲沢町761-2	(R5.8.4) R6.2.20	(50,050,000) 50,050,000	(R5.8.7 ~ R6.3.15) R5.8.7 ~ R6.9.30	資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。 工期 R6.3.15 → R6.9.30(+199日)
46	機械器具設置	農村整備課	農業水路等長寿命化・防災減災事業 粕川一ノ堰地区 頭首工改修工事	伊勢崎市五目牛町外地内	日本自動機工(株)関東支店	栃木県真岡市松山町24-3	(R5.8.30) R6.2.26	(114,400,000) 122,155,000	(R5.8.31 ~ R6.3.15) R5.8.31 ~ R6.3.29	経年劣化による歪み等によりローラーピンを撤去することが困難なため、扉体ローラー部を全て撤去し、ローラーボス材を工場製作し、据付する必要があるため、契約約款第19条により設計内容および工期を変更するもの。また、残土の搬出先について、契約約款第19条により変更するもの。 ローラーボス 0箇所 → 8箇所 (+8箇所) 搬出土運搬 L=3.4km → L=10.8km (+7.4km) 工期 R6.3.15 → R6.3.29 (+14日)
47	電気	こども保育課	第二保育所照明省エネ化改修工事	第二保育所	東毛電気工事(株)	伊勢崎市ひろせ町4109-6	(R5.12.13) R6.2.21	(2,398,000) 2,706,000	(R5.12.14 ~ R6.2.29) R5.12.14 ~ R6.2.29	照明器具撤去の際、器具に接着していた塗装が剥離し、補修塗装の必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。 天井補修塗装 (EP及びEP-G) 0.0㎡ → 9.7㎡ (+9.7㎡)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
48	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(東第2分区)5-3号工事	伊勢崎市東町地内	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市日乃出町645	(R5.9.13)	(23,815,000)	(R5.9.14 ~ R6.3.15)	通学路及び沿線地権者の出入りの安全を確保するため、契約約款第19条により交通誘導警備員を増員し、増額変更するもの。 交通誘導警備員A 3.0人 → 8.0人 (+5.0人) 交通誘導警備員B 49.0人 → 85.0人 (+36.0人)
49	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(西部第2分区)5-3号工事	伊勢崎市葦塚町地内	ト一モ一(株)	伊勢崎市寿町162	(R5.9.27)	(22,220,000)	(R5.9.28 ~ R5.3.15)	既設埋設管管理者との立会協議の結果、計画していた本管管止め位置がガス管直下となることから、回目の施工性を考慮し、契約約款第19条により管路延長を増工するもの。 施工延長 L=211.0m → L=215.0m (+4.0m)
50	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎第5分区)5-1号工事	伊勢崎市下蓮町地内	(株)神倉	伊勢崎市八斗島町1295-3	(R5.9.13)	(32,890,000)	(R5.9.14 ~ R6.3.15)	施工条件の明示に記載のとおり、伊勢崎市清掃リサイクルセンター21より建設発生土の受入れ要望があったため、契約約款第19条により搬出先を変更するもの。また、マンホール設置予定位置に横断側溝が埋設されていたため、契約約款第18条第1項第4号によりマンホール設置位置を変更するため、本管延長を減工するもの。 発生土運搬 L=14.6km → L=7.6km (-7.0km) PRP管φ200mm管布設工 L=329.4m → L=318.9m (-10.5m)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
51	水道施設	上水道整備課	(老)若葉町地内配水管布設替工事	伊勢崎市 若葉町 地内	小倉設備興業(株)	伊勢崎市 連取元町 2-3	(R5.9.27)	(42,691,000)	(R5.9.28 ~ R6.3.15)	設計図書に明示した地下埋設物の位置が実際の現場と一致しないため、契約約款第19条により、設計内容を変更するもの。 配水管布設HPPE φ150mm 137.2m → 141.2m (+4.0m) 仮設管布設PP φ50mm 0m → 8.7m (+8.7m)
							R6.2.22	43,197,000	R5.9.28 ~ R6.3.15	
52	土木一式	農村整備課	小規模農村整備事業 阿弥大寺町道路改良工事	伊勢崎市 阿弥大寺町 地内	ひかり建設(株)	伊勢崎市 境下武士 1069-1	(R5.8.30)	(11,352,000)	(R5.8.31 ~ R6.3.1)	地権者及び耕作者と取排水及び車両乗入部について再調整の結果、契約約款第19条により乗入部設置工及び分土工を増工し、増額変更するもの。 乗入部設置工 9箇所 → 11箇所 (+2箇所) 分土工 14箇所 → 20箇所 (+6箇所)
							R6.2.26	12,078,000	R5.8.31 ~ R6.3.1	
53	水道施設	上水道整備課	(老)東本町外地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 東本町 外地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市 中町72	(R5.7.24)	(89,595,000)	(R5.7.25 ~ R6.2.16)	A.11+24.76～A.11+37.66、A.13+30.86～A.15+36.85、A.18+10.29～A.20+20.63、A.20+26.19～A.21+19.10の区間において、設計図書に明示された地下埋設物の布設位置が実際の現場と異なり、布設位置を変更したことに伴い、改めて、舗装版を切断する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。 舗装版切断 As厚 15cmを超え30cm以下 1,231.2m → 1,648.8m (+ 417.6m) 排水等廃棄物処理 3,260kg → 6,920kg (+3,660kg)
							(R6.1.19)	(94,534,000)	(R5.7.25 ~ R6.3.15)	
							R6.2.26	96,338,000	R5.7.25 ~ R6.3.15	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
54	土木一式	土木課	市道(伊)226号線外1路線道路改良工事	伊勢崎市堀口町 地内	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	(R5.9.13)	(30,459,000)	(R5.9.14 ~ R6.3.15)	<p>建設発生土について土質試験をおこなったところ、当初の搬出予定地の受入基準を満足しなかったことから、別途搬出先を検討した結果、搬出先が確保出来たため、契約約款第19条により、建設発生土の搬出先を変更するもの。</p> <p>土砂等運搬(運搬距離 L=3.0km) 100m³ → 0m³ (-100m³) 土砂等運搬(運搬距離 L=14.5km) 377.3m³ → 0m³ (-377.3m³) 土砂等運搬(運搬距離 L=5.7km) 0m³ → 500.1m³ (+500.1m³) 発生土受入 0m³ → 500.1m³ (+500.1m³) 整地 377.3m³ → 500.1m³ (+122.8m³)</p>
55	水道施設	上水道整備課	(老)波志江町地内配水管布設替工事(1工区)	伊勢崎市波志江町 地内	(有)松原電化設備	伊勢崎市国定町1-1240-16	(R6.1.17)	(5,423,000)	(R6.1.18 ~ R6.3.15)	<p>土質試験の結果、発生土埋戻し材料に適さないことが判明したため契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更するもの。</p> <p>管路埋戻し・締固め工(発生土) 15.5m³ → 0.0m³ (-15.5m³) 管路埋戻し・締固め工(RC-40) 18.5m³ → 32.8m³ (+14.3m³)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
56	水道施設	上水道整備課	(老)茂呂南町地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市 茂呂南町 地内	(株)栗原建設	伊勢崎市 茂呂町2-3516-4	(R5.8.2)	(58,575,000)	(R5.8.3 ~ R6.3.15)	
							(R5.8.17)	(53,592,000)	(R5.8.3 ~ R6.3.15)	
							R6.2.27	52,756,000	R5.8.3 ~ R6.3.15	<p>地元調整及び道路管理者との協議の結果、当初片側通行規制として想定していたが一部全面通行規制が可能となり、交通誘導警備員の配置人数を削減することが出来るため契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し減員するもの。</p> <p>交通誘導警備員 250人 → 225人 (-25人)</p>
57	管	下水道施設課	南部第一排水ポンプ場 原動機冷却水高置水槽揚水ポンプ交換工事	南部第一排水ポンプ場	MASAテクノサービス(株)	伊勢崎市 東小保方町3494-1	(R5.12.15)	(2,464,000)	(R5.12.18 ~ R6.3.26)	
							R6.3.4	2,464,000	R5.12.18 ~ R6.4.26	<p>資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R6.3.26 → R6.4.26(+31日)</p>
58	土木一式	下水道整備課	雨水幹線築造(東西川C排水区)5-1号工事	伊勢崎市 三室町地内	栗原建設・サンケン雨水幹線築造(東西川C排水区)5-1号工事 特定建設工事共同企業体	伊勢崎市 茂呂町2-3516-4	(R5.9.29)	(224,400,000)	(R5.10.2 ~ R6.3.15)	
							R6.2.26	224,400,000	R5.10.2 ~ R6.7.31	<p>施設管理者と着手日について再協議した結果、当初の予定より着手日を遅らせる必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R6.3.15 → R6.7.31 (+138日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
59	土木一式	教育施設課	あずま小学校校庭整備工事	あずま小学校	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R5.6.7) R6.2.26	(47,520,000) 53,603,000	(R5.6.8 ~ R6.3.15) R5.6.8 ~ R5.3.15	当初設計と工事現場の形状が一致しないことから、契約約款第18条第1項第4号により、校庭整地工の増額変更するもの。 グランド整地 不陸修正 補足材料平均厚さ17mm以上21mm未満 → 34mm以上39mm未満 外周整地 不陸修正 補足材料平均厚さ 0 → 17mm以上21mm未満
60	造園	公園緑地課	下海老公園修景施設整備工事	伊勢崎市下海老公園	(有)名和造園土木	伊勢崎市山王町568	(R5.12.13) R6.2.27	(8,140,000) 8,635,000	(R5.12.14 ~ R6.3.15) R5.12.14 ~ R6.3.15	芝張りを予定していない箇所の地表面に浮石があり、公園利用者の安全を確保するため、契約約款第19条により張芝工を増工するもの。 張芝 1,294.0㎡ → 1,445.0㎡ (+151.0㎡) 盛土(流用土) 254.9㎡ → 264.8㎡ (+9.9㎡)
61	さく井	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園井戸設置工事	伊勢崎市華蔵寺公園	小倉設備興業(株)	伊勢崎市連取元町2-3	(R5.11.22) R6.2.27	(19,250,000) 19,492,000	(R5.11.24 ~ R6.3.15) R5.11.24 ~ R6.3.15	揚水試験結果により、ポンプ設置深度を再検討した結果、ポンプ設置深度を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計変更するもの。 ポンプ設置深度 GL-34.00m → GL-56.00m 揚水管(65A 5.5m フランジ型) 6個 → 10個 (+4個)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
62	水道施設	上水道整備課	(配受)境下湊名地内漏水に伴う配水管布設替工事	伊勢崎市 境下湊名地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市 中町72	(R5.12.25)	(10,450,000)	(R5.12.26 ~ R6.2.29)	既設配水管からの漏水により工事箇所の地盤が緩くなっており、掘削に不測の日数を要することから、契約約款第18条第1項第4号により、工期を延長するもの。また設計図書に脱漏が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により設計内容を変更するもの。 工期 R6.2.29 → R6.5.30 (+91日) φ200 GX形ソフトシール仕切弁(受挿シ) 0個 → 1個 (+1個)
63	土木一式	土木課	市道(境)115号線道路築造工事(分割4号)	伊勢崎市 境下武土地内	柏井建設(株)	伊勢崎市 日乃出町531-4	(R5.5.24)	(48,180,000)	(R5.5.25 ~ R6.3.15)	施工条件の明示に記載したとおり、施工範囲について地元調整を行った結果、隣接の出入口を確保する必要が生じたことから、契約約款第19条により側溝工及び舗装工を増工するもの。また、それに伴い工期を延長するもの。 施工延長 L=76.7m → L=94.2m (+17.5m) L型側溝 L=143.7m → L=181.7m (+38.0m) 基層(車・路) A=0.0㎡ → A=705.0㎡ (+705.0㎡) 表層(車・路) A=0.0㎡ → A=696.8㎡ (+696.8㎡) 工期 R6.3.15 → R6.9.30 (+199日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
64	消防施設	文化観光課	伊勢崎市文化会館消防設備更新工事	伊勢崎市文化会館	高栄電業(株)	伊勢崎市市場町1-263-2	(R5.9.13)	(12,463,000)	(R5.9.14 ~ R6.3.15)	<p>施工にあたり隠蔽部分を確認した結果、仕様及び設置個数が設計図書と異なるため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容の変更を行うもの。</p> <p>誘導灯 47個 → 45個 (-2個) リニューアルプレート 0個 → 8個 (+8個) スピーカー 103個 → 94個 (-9個) 火災報知器 278個 → 261個 (-17個)</p>
65	土木一式	都市計画課	市道(伊)103号線側溝布設工事	伊勢崎市日乃出町地内	(株)ASUKA	伊勢崎市西久保町2-1450	(R5.11.1)	(5,940,000)	(R5.11.2 ~ R6.3.15)	<p>施工条件に示したとおり、関係者との協議が整ったため、契約約款第19条により、路盤工を増工し、増額変更するもの。</p> <p>置換工 26.6㎡ → 102.4㎡ (+75.8㎡) 下層路盤工 0㎡ → 112.7㎡ (+112.7㎡) 上層路盤工 0㎡ → 112.7㎡ (+112.7㎡)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
66	解体	スポーツ振興課	伊勢崎市民プール解体整地工事	伊勢崎市民プール	トーマー・島久伊勢崎市民プール解体整地工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市寿町162	(R5.9.28)	(180,400,000)	(R5.9.28 ~ R6.3.15)	<p>現地と設計書を照査した結果、盛土等に相違があり変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。また、それに伴い工期の延長を行うもの。</p> <p>路床整正 不陸調整 6,669㎡ → 6,745㎡ (+76㎡) 客土 山砕(100-0) 6,994㎡ → 7,083㎡ (+89㎡) 分水止工事 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) 工期 R6.3.15 → R6.3.27 (+12日)</p>
67	建築一式	建築課	令和5年度市営太田住宅54-1-A棟改修建築工事	市営太田住宅	三藤建設工業(株)	伊勢崎市赤堀今井町1-91	(R5.10.5)	(25,740,000)	(R5.10.6 ~ R6.3.15)	<p>施工にあたり隠蔽部分に爆裂部等が発見され、補修が必要となったため、契約約款第19条により設計内容の変更を行うもの。また、騒音に対する入居者からの要望により工事一時中止の対応をしたことにより、受注者より工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>既存壁鉄筋露出部モルタル補修 和室A 北壁部分 1700×250 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) 既存壁鉄筋露出部モルタル補修 台所 南壁部分 450×350 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) 工期 R6.3.15 → R6.5.17 (+63日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
68	電気	建築課	令和5年度市営太田住宅54-1-A棟改修電気設備工事	市営太田住宅	(株)固定電機	伊勢崎市 国定町2-1852-10	(R5.9.14)	(4,180,000)	(R5.9.15 ~ R6.2.9)	
							R5.10.6	3,300,000	R5.9.15 ~ R6.3.15	
<p>施工中に隠蔽された部分を確認した結果、配線ルート短縮が図れることが判明したため、契約約款第19条により設計内容の変更を行うもの。また、騒音に対する入居者からの要望により工事一時中止の対応をしたことにより、受注者より工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>配線ルート EM-EEF 1.6mm-3C PF管内 17.0m → 11.0m (-6.0m) EM-EEF 2.0mm-2C PF管内 20.0m → 13.0m (-7.0m) EM-EEF 2.0mm-2C 天井 22.0m → 27.0m (+5.0m) EM-EEF 2.0mm-3C PF管内 37.0m → 15.0m (-22.0m) EM-EEF 2.0mm-3C 天井 29.0m → 36.0m (+7.0m) 合成樹脂製可とう電線管(PF16mm) 工期 R6.3.15 → R6.5.17 (+63日)</p>										
69	管	建築課	令和5年度市営太田住宅54-1-A棟改修機械設備工事	市営太田住宅	(有)矢島設備	伊勢崎市 本関町1183-2	(R5.9.14)	(9,372,000)	(R5.9.15 ~ R6.2.9)	
							R5.10.6	7,590,000	R5.9.15 ~ R6.3.15	
<p>騒音に対する入居者からの要望により工事一時中止の対応をしたことにより、受注者より工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R6.3.15 → R6.5.17 (+63日)</p>										

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
70	建築一式	健康づくり課	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター建築工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	柏井建設・小島建設・岩瀬工務店(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター建築工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市日乃出町531-4	(R5.6.26)	(1,617,000,000)	(R5.6.26 ~ R6.9.30)	支払限度額及び出来高予定額の変更を契約約款第19条により行うもの。 (変更前) 支払限度額 R5年度 610,380,000円 R6年度 1,006,620,000円 出来高予定額 R5年度 678,200,000円 R6年度 938,800,000円 (変更後) 支払限度額 R5年度 1,095,930,000円 R6年度 521,070,000円 出来高予定額 R5年度 1,217,700,000円 R6年度 399,300,000円
71	電気	健康づくり課	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター電気設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	杉原・伊勢崎電設(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター電気設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市大手町12-29	(R5.6.26)	(286,000,000)	(R5.6.26 ~ R6.9.30)	支払限度額及び出来高予定額の変更を契約約款第19条により行うもの。 (変更前) 支払限度額 R5年度 38,610,000円 R6年度 247,390,000円 出来高予定額 R5年度 42,900,000円 R6年度 243,100,000円 (変更後) 支払限度額 R5年度 161,370,000円 R6年度 124,630,000円 出来高予定額 R5年度 179,300,000円 R6年度 106,700,000円

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
72	管	健康づくり課	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター空調設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	中西工業・中央水道(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター空調設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市今井町732-1	(R5.6.26)	(343,200,000)	(R5.6.26 ~ R6.9.30)	支払限度額及び出来高予定額の変更を契約約款第19条により行うもの。 (変更前) 支払限度額 R5年度 77,220,000円 R6年度 265,980,000円 出来高予定額 R5年度 85,800,000円 R6年度 257,400,000円 (変更後) 支払限度額 R5年度 188,100,000円 R6年度 155,100,000円 出来高予定額 R5年度 209,000,000円 R6年度 134,200,000円
73	管	健康づくり課	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター給排水衛生設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	小倉設備興業・穂詮(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター給排水衛生設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市連取元町2-3	(R5.7.6)	(119,350,000)	(R5.7.7 ~ R6.9.30)	支払限度額及び出来高予定額の変更を契約約款第19条により行うもの。 (変更前) 支払限度額 R5年度 25,740,000円 R6年度 93,610,000円 出来高予定額 R5年度 28,600,000円 R6年度 90,750,000円 (変更後) 支払限度額 R5年度 56,430,000円 R6年度 62,920,000円 出来高予定額 R5年度 62,700,000円 R6年度 56,650,000円

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
74	土木一式	市街地整備課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・46号築造工事(分割2号)	伊勢崎市 大手町 地内	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R6.1.31) R6.3.4	(19,195,000) 19,195,000	(R6.2.1 ~ R6.3.27) R6.2.1 ~ R6.6.28	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期する。 工期 R6.3.27 → R6.6.28 (+93日)
75	土木一式	市街地整備課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・46号築造工事(分割1号)	伊勢崎市 大手町 地内	(株)萩原土建	伊勢崎市中央町24-2	(R6.1.31) R6.3.4	(22,308,000) 22,308,000	(R6.2.1 ~ R6.3.27) R6.2.1 ~ R6.6.28	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。 工期 R6.3.27 → R6.6.28 (+93日)
76	土木一式	都市計画課	都市計画道路3・4・44号 駅南東西通り(駅西工区)越山橋下部工事	伊勢崎市 太田町 外地内	田中・萩原(都)3・4・44号 駅南東西通り(駅西工区)越山橋下部工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市連取町3309-7	(R5.6.26) R6.3.5	(261,800,000) 267,784,000	(R5.6.26 ~ R6.3.25) R5.6.26 ~ R7.1.31	通信事業者による地下埋設物の移設及び地中障害物の撤去に不測の日数を要したこと から、河川管理者と工程について再協議した結果、出水期での施工が困難な工種を非出水期に施工する必要があるため、契約約款第19条により完成工期を延長するもの。 また、地元及び近隣小学校等関係機関と協議の結果、近隣住民及び児童の安全を確保するため、契約約款第19条により交通誘導警備員数を増員するもの。 工期 R6.3.25 → R7.1.31 (+312日) 交通誘導警備員 56人 → 354人 (+298人)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
77	とび・土工	教育施設課	赤堀小学校外構工事(通路)	赤堀小学校	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	(R5.11.22) R6.3.1	(6,512,000) 6,842,000	(R5.11.24 ~ R6.3.15) R5.11.24 ~ R6.3.15	<p>既存アスファルト舗装撤去後に側溝の形状がボックスカルバートと判明し、グレーチング新設箇所を現場打ち側溝に改修する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。</p> <p>グレーチング部 現場打ち側溝 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) 側溝開口開け 300×700×100 0箇所 → 1箇所 (+1箇所)</p>
78	土木一式	土木課	市道(赤)112号線道路改良工事(分割3号)	伊勢崎市西久保町三丁目地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市五目牛町103-11	(R5.7.7) R6.3.4	(88,550,000) 105,402,000	(R5.7.10 ~ R6.3.15) R5.7.10 ~ R6.6.28	<p>交差点付近の渋滞について警察と再度協議した結果、渋滞緩和及び一般車両等の安全性を確保するため、契約約款第19条により施工範囲を拡大し増額変更するもの。また、それに伴い工期を延長するもの。</p> <p>施工延長 L=317.0m → L=378.9m (+61.9m) 舗装工 表層 A=2760.6㎡ → A=3344.4㎡ (+583.8㎡) 基層 A=2757.3㎡ → A=3341.1㎡ (+583.8㎡) 透水性舗装工 表層 A=1248.6㎡ → A=1267.2㎡ (+18.6㎡) 側溝工 L型側溝 L=314.7m → L=425.7m (+111.0m) 工期 R6.3.15 → R6.6.28 (+105日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
79	管	環境政策課	いせさき聖苑空調設備等改修工事(第4工区)	いせさき聖苑	三和水工(株)	伊勢崎市堀口町87-2-5	(R5.5.19) R6.3.4	(134,200,000) 134,530,000	(R5.5.22 ~ R6.3.28) R5.5.22 ~ R6.3.28	<p>施工中において既存漏電遮断器の故障が発見され、交換の必要が生じたため、契約約款第19条により設計変更を行うもの。</p> <p>漏電遮断器交換 0個 → 1個 (+1個)</p>
80	土木一式	都市計画課	都市計画道路3・4・44号駅南東西通り(駅西工区)道路改良工事	伊勢崎市太田町地内	田中建設(株)	伊勢崎市連取町33-09-7	(R6.1.17) R6.3.4	(16,280,000) 16,280,000	(R6.1.18 ~ R6.3.25) R6.1.18 ~ R6.6.28	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。</p> <p>工期 R6.3.25 → R6.6.28 (+95日)</p>
81	電気	生涯学習課	赤堀公民館高圧設備改修工事	赤堀公民館	高栄電業(株)	伊勢崎市市場町1-263-2	(R5.11.1) R6.1.30 R6.3.5	(4,279,000) 4,279,000	(R5.11.2 ~ R6.2.9) R5.11.2 ~ R6.3.15 R5.11.2 ~ R6.10.15	<p>資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R6.3.15 → R6.10.15 (+214日)</p>
82	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区都市計画道路3・5・39号外1路線築造工事	伊勢崎市南千木町地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町14-07-3	(R6.2.21) R6.3.6	(16,830,000) 16,830,000	(R6.2.22 ~ R6.3.26) R6.2.22 ~ R6.9.30	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。</p> <p>工期 R6.3.26 → R6.9.30 (+188日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
83	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・38号側溝築造工事	伊勢崎市南千木町地内	川岸工業(株)	伊勢崎市境三ツ木221-12	(R6.1.31)	(2,299,000)	(R6.2.1 ~ R6.3.26)	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。 工期 R6.3.26 → R6.6.28 (+94日)
84	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 区画道路82号線外1路線築造工事	伊勢崎市南千木町地内	高野工業(有)	伊勢崎市西久保町2-1460	(R6.1.31)	(4,565,000)	(R6.2.1 ~ R6.3.26)	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。 工期 R6.3.26 → R6.6.28 (+94日)
85	土木一式	都市計画課	市道(伊)103号線水路築造工事	伊勢崎市日乃出町地内	ひかり建設(株)	伊勢崎市境下武士1069-1	(R6.1.31)	(12,925,000)	(R6.2.1 ~ R6.3.26)	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。 工期 R6.3.26 → R6.6.28 (+94日)
86	電気	清掃リサイクルセンター21	あずま最終処分場高圧設備交換工事	あずま最終処分場	(有)渡辺電機サービス	伊勢崎市羽黒町4-2	(R5.11.1)	(1,958,000)	(R5.11.2 ~ R6.3.15)	資材や機材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。 工期 R6.3.15 → R6.7.1 (+108日)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
87	管	浄水課	(上)竜宮浄水場深井戸6号井取水施設改修工事	伊勢崎市 宮子町 地内	小倉設備興業(株)	伊勢崎市 連取元町 2-3	(R5.7.19)	(27,720,000)	(R5.7.20 ~ R6.1.31)	深井戸ケーシング内部の埋没発生に伴う井内調査の結果、対策の実施に期間を要することが判明し、受注者より工事期間の延長が請求されたため、契約約款第22条により、工期を延長するもの。 工期 R6.3.22 → R6.7.31 (+131日)
							R6.1.10	27,720,000	R5.7.20 ~ R6.3.22	
88	土木一式	土木課	市道(境)233号線(昭和橋)橋梁補修工事【第一工区】	伊勢崎市 境下 武士 外地内	田中建設(株)	伊勢崎市 連取町33 09-7	(R5.9.29)	(88,000,000)	(R5.10.2 ~ R6.3.22)	施工条件の明示に記載のとおり、地元及び公園利用者との調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R5.3.22 → R6.7.12 (+112日)
							R6.3.8	88,000,000	R5.10.2 ~ R6.7.12	
89	土木一式	土木課	市道(境)233号線(昭和橋)橋梁補修工事【第二工区】	伊勢崎市 境下 武士 外地内	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市 日乃出町 645	(R5.9.29)	(70,895,000)	(R5.10.2 ~ R6.3.22)	施工条件の明示に記載のとおり、交通規制の調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R5.3.22 → R6.6.28 (+98日)
							R6.3.8	70,895,000	R5.10.2 ~ R6.6.28	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
90	土木一式	市街地整備課	市道(伊)4-151号線電線共同溝布設工事(駅一)	伊勢崎市 大手町 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市 連取町19-70-1	(R5.10.11)	(23,760,000)	(R5.10.12 ~ R6.3.15)	<p>工区内で実施されている他工事の遅延により、当初予定していた時期に着手できなかったため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、警察と協議中であった信号機の移設位置が決定し、信号用ハンドホール及び管路を施工する必要があるため、契約約款第19条により増工するもの。</p> <p>工期 R5.3.15 → R6.5.31 (+77日) 信号用ハンドホール 0基 → 1基 (+1基) 埋設管路 FEPφ65 0m → 7.9m (+7.9m)</p>
91	管	高齢政策課	みやまセンター浄化槽更新工事	みやまセンター	三和設備工業(株)	伊勢崎市 市場町1-56	(R5.9.13)	(44,110,000)	(R5.9.14 ~ R6.3.15)	<p>ボーリング調査の結果、当初の想定と地盤が異なり、山留工事の工法をモンケン打抜き工法からオーガ併用セメントミルク工法に変更したため、契約約款第19条により請負代金額を変更するもの。</p> <p>山留工事(H鋼50kgレール) 21t → 15t 同上打込み工事(モンケン打抜き) 2日 → 0日 同上打込み工事(オーガ併用セメントミルク工法) 0日 → 7日</p>
92	消防施設	住宅課	市営「タワー花の森」住宅防災設備更新工事	市営「タワー花の森」住宅	アイケイ電機(株)	伊勢崎市 今泉町1-1407	(R6.1.29)	(15,400,000)	(R6.1.30 ~ R6.3.27)	<p>施工条件の明示に記載のとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により完成工期を延長するもの。</p> <p>工期 R6.3.27 → R6.6.5 (+70日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
93	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(西部第2分区)5-5号工事	伊勢崎市 葦塚町 地内	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	(R5.12.13)	(60,390,000)	(R5.12.4 ~ R6.3.22)	<p>道路管理者と再協議した結果、一部路線についてインターロッキングブロック舗装からアスファルト舗装工に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により舗装構成を変更し舗装範囲を増工するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。</p> <p>インターロッキングブロック舗装工 120.9㎡ → 0㎡ (-120.9㎡) 表層(t=4cm) 0㎡ → 462.3㎡ (+462.3㎡) 工期 R6.3.22 → R6.8.30 (+161日)</p>
94	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園園路内部造成工事	伊勢崎市華蔵寺公園	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	(R6.1.31)	(16,038,000)	(R6.2.1 ~ R6.3.25)	<p>土止めの割付けについて施工条件の明示に記載したとおり、必要箇所が追加となったため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延期するもの。</p> <p>土留め設置工 344.6m → 470.7m (+126.1m) 工期 R6.3.25 → R6.6.28 (+95日)</p>

建設工事等の変更契約に関する公表

令和5年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
95	防水	子育て支援課	ちびっこセンター 屋上等防水改修工事	ちびっこセンター	(株)伊勢工	伊勢崎市 連取町12 60	(R6.1.31)	(5,940,000)	(R6.2.1 ~ R6.4.19)	<p>既存防水層を撤去したところ、パラペット部にクラックが発生しており防水効果が得られない状態であるため、契約約款第19条により既存防水押え金物を撤去・新設しパラペット全面防水するもの。</p> <p>既存押え金物撤去 0m → 55m (+55m) 新規押え金物取付(65×45) 0m → 55m (+55m) 既存シート防水撤去 195㎡ → 199㎡ (+4㎡) 新規ウレタン塗膜防水(X-2工法) 36㎡ → 40㎡ (+4㎡)</p>