

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	水道施設	上水道整備課	(老)上泉町外地内配水管布設替工事(3工区)	伊勢崎市上泉町外地内	(株)後藤設備	伊勢崎市緑町17-21	( R6.8.7 )	( 32,560,000 )	( R6.8.8 ~ R7.1.31 )	
							( R6.8.22 )	( 29,205,000 )	( R6.8.8 ~ R7.1.31 )	
							R7.1.6	30,118,000	R6.8.8 ~ R7.1.31	<p>施工条件の明示に記載したとおり、本工事にて発生する残土について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議の結果、受入先を明和大輪中工業団地事業用地に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。</p> <p>発生土運搬工 運搬距離 L= 8.6km 161.7m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-161.7m<sup>3</sup>) 発生土運搬工 運搬距離 L=33.7km 0m<sup>3</sup> → 163.0m<sup>3</sup> (+163.0m<sup>3</sup>)</p>
2	建築一式	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター建築工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	柏井建設・小島建設・岩瀬工務店(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター建築工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市日乃出町531-4	( R5.6.26 )	( 1,617,000,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.3.1 )	( 1,617,000,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.8.7 )	( 1,671,351,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							( R6.11.26 )	( 1,671,351,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							R7.1.6	1,671,351,000	R5.6.26 ~ R7.2.28	<p>新保健センターの完成に向け、円滑な工程管理を行うため関係する5工事と工程について協議した結果、各工事の施工にあたって同時施工箇所がありこれを解消するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.1.14 → R7.2.28 (+45日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
3	電気	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター電気設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市 大手町 地内	杉原・伊勢崎電設(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター電気設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市 大手町12-29	( R5.6.26 )	( 286,000,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.3.1 )	( 286,000,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.8.7 )	( 302,819,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							( R6.11.26 )	( 302,819,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
						R7.1.6	302,819,000	R5.6.26 ~ R7.2.28	<p>新保健センターの完成に向け、円滑な工程管理を行うため関係する5工事と工程について協議した結果、各工事の施工にあたって同時施工箇所がありこれを解消するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.1.14 → R7.2.28 (+45日)</p>	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
4	管	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター空調設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	中西工業・中央水道(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター空調設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市今井町732-1	( R5.6.26 )	( 343,200,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.3.1 )	( 343,200,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.8.7 )	( 344,399,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							( R6.11.26 )	( 344,399,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							R7.1.6	344,399,000	R5.6.26 ~ R7.2.28	<p>新保健センターの完成に向け、円滑な工程管理を行うため関係する5工事と工程について協議した結果、各工事の施工にあたって同時施工箇所がありこれを解消するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、施設の管理方法について再協議した結果、集中管理機器の導入、リモコンの設置個数に変更が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。</p> <p>集中管理機器 0式 → 一式 空調リモコン取付 126個 → 83個 (-43個) 工期 R7.1.14 → R7.2.28 (+45日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
5	管	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター給排水衛生設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市 大手町 地内	小倉設備興業・穂詮(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター給排水衛生設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市 連取元町 2-3	( R5.7.6 )	( 119,350,000 )	( R5.7.7 ~ R6.9.30 )	新保健センターの完成に向け、円滑な工程管理を行うため関係する5工事と工程について協議した結果、各工事の施工にあたって同時施工箇所がありこれを解消するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。また、施設の管理方法について再協議した結果、熱中症対策としてミスト装置の設置や緊急遮断弁等の数量変更が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。  緊急遮断弁 50A 4個 → 2個 (-2個) グリーストラップ FRP製 1組 → 0組 (-1組) ステンレス鋼鋼管 20SU 0m → 71m (+71m) ミストノズル 0個 → 63個 (+63個) 工期 R7.1.14 → R7.2.28 (+45日)
							( R6.3.1 )	( 119,350,000 )	( R5.7.7 ~ R6.9.30 )	
							( R6.8.7 )	( 122,881,000 )	( R5.7.7 ~ R7.1.14 )	
							( R6.11.26 )	( 122,881,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
						R7.1.6	121,913,000	R6.7.7 ~ R7.2.28		
6	舗装	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター外構工事	伊勢崎市 大手町 地内	柏井建設(株)	伊勢崎市 日乃出町 531-4	( R6.10.21 )	( 84,700,000 )	( R6.10.22 ~ R7.2.14 )	新保健センターの完成に向け、円滑な工程管理を行うため関係する5工事と工程について協議した結果、各工事の施工にあたって同時施工箇所がありこれを解消するため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.2.14 → R7.3.14 (+28日)
							R7.1.6	84,700,000	R6.10.22 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
7	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・38号築造工事(分割1号)	伊勢崎市南千木町地内	柏井建設(株)	伊勢崎市日乃出町531-4	( R6.7.3 )	( 14,828,000 )	( R6.7.4 ~ R7.1.24 )	<p>現地再調査した結果、置換工の施工済部分を確認し、設計図書に明示した置換範囲を減工する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、置換工及び下層路盤工を減工するもの。また、発生土の搬出先の調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により、工期を延長するもの。</p> <p>置換工 V=506.4㎡ → V=398.2㎡ (-108.2㎡) 下層路盤工 A=595.8㎡ → A=468.5㎡ (-127.3㎡) 工期 R7.1.24 → R7.2.7 (+14日)</p>
							R7.1.7	13,948,000	R6.7.4 ~ R7.2.7	
8	水道施設	上水道整備課	(配受)上諏訪町地内男井戸川河川改修工事に伴う配水管切廻し工事(6-1)	伊勢崎市上諏訪町地内	(株)鈴木設備工業	伊勢崎市田部井町2-1268-3	( R6.10.16 )	( 7,579,000 )	( R6.10.17 ~ R7.1.24 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、土質試験の結果、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>発生土運搬(12.0km以下・処分費無し) 23.9㎡ → 0㎡ (-23.9㎡) 発生土運搬(4.5km以下・処分費有り) 0㎡ → 37.7㎡ (+37.7㎡) 週休2日制補正 無し → 有り</p>
							R7.1.9	8,140,000	R6.10.17 ~ R7.1.24	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
9	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(東第2分区)6-2号工事	伊勢崎市東町外 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	( R6.9.25 )	( 23,210,000 )	( R6.9.26 ~ R7.1.31 )	<p>管布設工に伴う掘削の際に、一部区間において想定しないセメント改良路盤層の存在が判明し、バックホウでの掘削が困難であったため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し増工するもの。</p> <p>路盤切断 0m → 120.0m (+120.0m) 路盤破碎 0㎡ → 60.0㎡ (+60.0㎡)</p>
							R7.1.14	24,541,000	R6.9.26 ~ R7.1.31	
10	建築一式	あずま支所庶務課	あずま支所トイレ等改修建築工事	あずま支所	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	( R6.6.14 )	( 26,400,000 )	( R6.6.17 ~ R7.1.31 )	<p>関連工事の排水管が既存梁へ干渉したことにより、壁の位置及び形状を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり 74.3㎡ → 170㎡ (+95.7㎡) 壁 シーリング化粧石膏ボード張り t12.5 146㎡ → 219㎡ (+73㎡) 壁 化粧ケイカル板 t6 146㎡ → 219㎡ (+73㎡) ソフト巾木 H60 82.9m → 97.4m (+14.5m) 壁 見切縁 出隅 アルミ製 0m → 50.4m (+50.4m)</p>
							R7.1.16	29,546,000	R6.6.17 ~ R7.1.31	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
11	電気	あずま支所庶務課	あずま支所トイレ等改修電気設備工事	あずま支所	翼電気(株)	伊勢崎市曲沢町761-2	( R6.6.10 )	( 13,750,000 )	( R6.6.11 ~ R7.1.31 )	<p>施工前の隠ぺい部の調査により室内露出配線を天井内配線とできることが確認できたため、配線方法を変更し、契約約款第19条により減額変更するもの。</p> <p>EM-CEケーブル 8mm<sup>2</sup>-3C ピット・天井 7m → 68m (+61m) EM-CEケーブル 8mm<sup>2</sup>-3C 管内 61m → 0m (-61m) 1種金属線び(MM1)B型 61m → 0m (-61m)</p>
							R7.1.16	13,079,000	R6.6.11 ~ R7.1.31	
12	管	あずま支所庶務課	あずま支所トイレ等改修機械設備工事	あずま支所	三和設備工業(株)	伊勢崎市市場町1-56	( R6.6.10 )	( 40,260,000 )	( R6.6.11 ~ R7.1.31 )	<p>解体工事に伴い既存躯体の厚みや、掘削した現場打ち浄化槽の構造が、設計図書と異なることが判明し、施工規模に変更が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により請負代金額を変更するもの。</p> <p>給水設備 機械はつり 36箇所 100~150mm 75mm → 300mm程度 75mm 排水設備 機械はつり 25箇所 100~150mm 100mm → 300mm程度 100mm 発生土場内仮置 8m<sup>3</sup> → 発生土場外仮置 32m<sup>3</sup> スラブコンクリート解体撤去積込 7m<sup>3</sup> → スラブコンクリート解体撤去 14m<sup>3</sup> 重機設置費 0.25m<sup>3</sup> ロングアーム 0式 → 一式</p>
							R7.1.16	45,584,000	R6.6.11 ~ R7.1.31	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
13	建築一式	消防本部総務課	伊勢崎市消防団第1方面隊第10分団詰所新築工事	消防本部総務課	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	( R6.7.22 ) R7.1.14	( 6,875,000 ) 70,422,000	( R6.7.23 ~ R7.1.17 ) R6.7.23 ~ R7.1.17	<p>既存外構解体時に埋設物が発見され、撤去工を増工するため、また、外壁の施工にあたり壁下地を追加する必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>埋設物撤去 0.0㎡ → 15.0㎡ (15.0㎡) 建設発生土運搬 344㎡ → 550㎡ (+206㎡) 外壁壁下地胴縁 0式 → 一式</p>
14	水道施設	上水道整備課	(老)鹿島町地内配水管布設替工事	伊勢崎市鹿島町地内	中央水道(株)	伊勢崎市平和町1-1	( R6.7.3 ) R7.1.17	( 58,630,000 ) 60,038,000	( R6.7.4 ~ R7.2.7 ) R6.7.4 ~ R7.3.21	<p>施工条件の明示に記載したとおり、土質試験を行った結果、第4種建設発生土に区分され埋戻材に使用できないこと、また、発生土の搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により埋戻材及び運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、施工にあたり、近隣住民との調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>発生土運搬(13.0km以下・処分費無し) 410.2㎡ → 0㎡ (-410.2㎡) 発生土運搬( 6.5km以下・処分費有り) 0㎡ → 549.3㎡ (+549.3㎡) 管路埋戻・締固め工(発生土) 152.1㎡ → 8.8㎡ (-143.3㎡) 管路埋戻・締固め工(再生碎石RC-40) 156.7㎡ → 273.8㎡ (+117.1㎡) 工期 R7.2.7 → R7.3.21 (+42日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
15	土木一式	文化財保護課	史跡女堀保存整備工事	伊勢崎市下触町地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市五目牛町103-11	( R6.9.11 )	( 15,114,000 )	( R6.9.12 ~ R7.2.14 )	<p>史跡内水路において水路護岸の破損が確認され、文化財関係者との協議の結果、急遽史跡保存のため護岸の復旧が必要となったことから、契約約款第19条により土留柵を増工し増額変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、史跡内水路の流水により水路工及びかご工の施工が困難であるため、契約約款第19条により水替え工を増工し増額変更するもの。</p> <p>土留柵(3段) 2.0m → 14.0m (+12.0m) ポンプ排水 0日 → 48日 (+48日)</p>
							R7.1.20	16,335,000	R6.9.12 ~ R7.2.14	
16	とび・土工	スポーツ振興課	伊勢崎市陸上競技場改修工事	伊勢崎市陸上競技場	(株)萩原土建	伊勢崎市中央町24-2	( R6.11.20 )	( 6,930,000 )	( R6.11.21 ~ R7.1.31 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 無し → 有り</p>
							R7.1.17	7,260,000	R6.11.21 ~ R7.1.31	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
17	水道施設	上水道整備課	(老)羽黒町外地内配水管布設替工事1工区(ゼロ市債)	伊勢崎市羽黒町外地内	(株)穂詮	伊勢崎市羽黒町1-17	( R6.2.22 )	( 106,590,000 )	( R6.4.1 ~ R7.2.14 )	<p>設計図書に明示された地下埋設物の布設位置が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し、増工するもの。また、本工事にて発生する一部の残土について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議の結果、受入先を変更する必要性が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>EF Sベンド 呼び径75mm×600H 1個 → 5個 (+4個) EF片受Sベンド 呼び径75mm×300H 12個 → 15個 (+3個) 発生土運搬工 運搬距離 L=4.1km 処分費無 833.6<sup>3</sup> → 451.0<sup>3</sup> (-382.6<sup>3</sup>) 発生土運搬工 運搬距離 L=1.8km 処分費有 0<sup>3</sup> → 391.8<sup>3</sup> (+391.8<sup>3</sup>)</p>
							R7.1.20	108,603,000	R6.4.1 ~ R7.2.14	
18	建築一式	建築課	令和6年度市営太田住宅54-2棟改修工事	市営太田住宅	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	( R6.8.7 )	( 23,067,000 )	( R6.8.8 ~ R6.11.6 )	<p>内装下地工事にて工事の遅れが発生し、受注者より工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R7.1.31 → R7.3.10 (+38日)</p>
							( R6.10.29 )	( 23,166,000 )	( R6.8.8 ~ R7.1.31 )	
							R7.1.21	23,166,000	R6.8.8 ~ R7.3.10	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
19	解体	区画整理課	駅周辺第一密集事業老朽建築物等除却工事	伊勢崎市 大手町 外地内	トーマー (株)	伊勢崎市 寿町162	( R6.8.7 )	( 12,870,000 )	( R6.8.8 ~ R7.2.21 )	<p>施工条件明示に記載のとおり、事前調査の結果、アスベスト含有建材が発見され調査及び撤去が必要となったため、契約約款第19条により、アスベスト含有建材の調査及び撤去を増工するもの。</p> <p>アスベスト含有廃棄物処分 0m<sup>3</sup> → 13.9m<sup>3</sup> (+13.9m<sup>3</sup>) アスベスト調査分析 7検体 → 8検体 (+1検体)</p>
							R7.1.24	13,365,000	R6.8.8 ~ R7.2.21	
20	土木一式	下水道整備課	污水管築造(東第2分区)6-1号工事	伊勢崎市 田部井町 二丁目 外地内	第一工業 (株)	伊勢崎市 西小保方 町336	( R6.10.16 )	( 21,340,000 )	( R6.10.17 ~ R7.2.14 )	<p>本工事は「週休2日制現場(発注者指定型)」の対象工事であるが、施工体制の構築に時間を要したことにより、週休2日を達成できない見込みとなったため、契約約款第19条により、減額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 有り → 無し</p>
							R7.1.27	20,801,000	R6.10.17 ~ R7.2.14	
21	土木一式	下水道整備課	污水管築造(西部第2分区)6-2号工事	伊勢崎市 葦塚町 外地内	小島建設 (株)	伊勢崎市 若葉町19 -15	( R6.8.7 )	( 44,715,000 )	( R6.8.8 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬(9.0km以下・処分費無し) 414.6m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-414.6m<sup>3</sup>) 発生土運搬(13.9km以下・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 403.3m<sup>3</sup> (+403.3m<sup>3</sup>)</p>
							R7.1.27	47,003,000	R6.8.8 ~ R7.2.28	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
22	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎第5分区)6-1号工事	伊勢崎市下蓮町地内	(株)栗原建設	伊勢崎市茂呂町2-3516-4	( R6.9.11 )	( 22,418,000 )	( R6.9.12 ~ R7.2.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土処理(1.3km・処分費無し) 211.1m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-211.1m<sup>3</sup>) 発生土処理(4.6km・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 207.9m<sup>3</sup> (+207.9m<sup>3</sup>)</p>
							R7.1.27	23,551,000	R6.9.12 ~ R7.2.14	
23	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎第1分区)6-1号工事	伊勢崎市富塚町地内	関川建設(株)	伊勢崎市曲沢町672-13	( R6.8.7 )	( 42,405,000 )	( R6.8.8 ~ R7.2.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土処理(4.5km・処分費無し) 453.1m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-453.1m<sup>3</sup>) 発生土処理(6.8km・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 444.5m<sup>3</sup> (+444.5m<sup>3</sup>)</p>
							R7.1.27	44,308,000	R6.8.8 ~ R7.2.14	
24	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・54号築造工事	伊勢崎市曲輪町地内	ひかり建設(株)	伊勢崎市境下武士1069-1	( R6.9.11 )	( 9,295,000 )	( R6.9.12 ~ R7.2.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、本工事にて発生する残土について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議の結果、受入れが困難となり、受入先を明和大輪中工業団地事業用地に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>土砂等運搬 L=9.3km → L=36.0km (+26.7km)</p>
							R7.1.24	9,999,000	R6.9.12 ~ R7.2.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
25	水道施設	上水道整備課	(老)今泉町二丁目 地内配水管布設 替工事	伊勢崎市 今泉町二 丁目 地 内	(株)福田設 備工業	伊勢崎市 美茂呂町 4511-4	( R6.11.20 )	( 7,568,000 )	( R6.11.21 ~ R7.2.14 )	<p>旧国道部の既設舗装構成について、アスファルト舗装の下にコンクリート舗装があり、設計図書に明示された既設舗装構成が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、コンクリート舗装の切断、取壊及び処分費を計上するもの。</p> <p>舗装版切断 Co+As舗装版 t=15cmを超え30cm以下 0m → 121.7m (+121.7m) 舗装版切断 As舗装版 t=15cm以下 162.4m → 56.2m (-106.2m) 舗装版破碎 Co舗装版 t=15cmを超え35cm以下 0㎡ → 37.7㎡ (+37.7㎡) コンクリート塊(無筋)処理工 0㎡ → 7.5㎡ (+7.5㎡)</p>
							R7.1.24	8,679,000	R6.11.21 ~ R7.2.14	
26	水道施設	上水道整備課	(老)安堀町地内配 水管布設替工事 (1工区)	伊勢崎市 安堀町 地内	(株)高岸設 備工業	伊勢崎市 今泉町1- 1588-2	( R6.9.25 )	( 34,760,000 )	( R6.9.26 ~ R7.2.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土受入地管理者と協議したところ、受入れが困難であり、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、設計図書に明示された地下埋設物の位置が、施工箇所と異なり回避する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更し増工するもの。</p> <p>発生土運搬(13.0km以下・処分費無し) 172.9㎡ → 0㎡ (-172.9㎡) 発生土運搬( 7.0km以下・処分費あり) 0㎡ → 172.5㎡ (+172.5㎡) ダクタイル鋳鉄管 乙字管 φ200×300H 3個 → 5個 (+2個)</p>
							R7.1.24	35,354,000	R6.9.26 ~ R7.2.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
27	土木一式	農村整備課	東小保方町北部水路改修工事	伊勢崎市東小保方町 地内	高野工業(有)	伊勢崎市西久保町2-1460	( R6.9.25 )	( 5,478,000 )	( R6.9.26 ~ R7.3.7 )	設計図書に脱漏が確認されたため、契約約款第18条第1項第2号により土壌試験、土質試験を増工するもの。  土壌試験 0項目 → 4項目 (+4項目) 土質試験 0項目 → 5項目 (+5項目)
							R7.1.28	5,555,000	R6.9.26 ~ R7.3.7	
28	土木一式	生涯学習課	豊受公民館外構工事	伊勢崎市馬見塚町 地内	ト一モ一(株)	伊勢崎市寿町162	( R6.9.11 )	( 60,500,000 )	( R6.9.12 ~ R7.2.14 )	施設の安全対策について、再度検討し調整した結果、落下防止等の安全対策が必要となったため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、関連工事の影響により施工期間を延長する必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  屋外用手摺 H=300 0m → 14.3m (+14.3m) ラバーポール 0本 → 10本 (+10本) 工期 R7.2.14 → R7.3.14 (+28日)
							R7.1.24	60,863,000	R6.9.12 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
29	建築一式	生涯学習課	豊受公民館新築工事	伊勢崎市馬見塚町地内	トーマー(株)	伊勢崎市寿町162	( R6.6.24 )	( 294,800,000 )	( R6.6.24 ~ R7.2.14 )	<p>設計図の屋根形状について施工上の納まりを再検討した結果、軒先パネルの仕様に変更が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、鉄骨資材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を延長するもの。</p> <p>軒先樋カバー 148+640 カラーGL鋼板t0.8 102m → 0m (-102m) 軒先樋カバー 192+640 カラーアルミt2.0 0m → 102m (+102m) 工期 R7.2.14 → R7.3.14 (+28日)</p>
							R7.1.28	295,955,000	R6.6.24 ~ R7.3.14	
30	土木一式	道路整備課	市道(東)2-380号線道路改良工事	伊勢崎市田部井町三丁目地内	関川建設(株)	伊勢崎市曲沢町672-13	( R6.7.3 )	( 23,265,000 )	( R6.7.4 ~ R7.2.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬(14.0km以下・処分費無し) 431.7m<sup>3</sup> → 130.0m<sup>3</sup> (-301.7m<sup>3</sup>) 発生土運搬(14.0km以下・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 301.7m<sup>3</sup> (+301.7m<sup>3</sup>)</p>
							R7.1.31	24,057,000	R6.7.4 ~ R7.2.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
31	建築一式	建築課	令和6年度市営茂呂島住宅5-1・2-L棟外壁改善工事	市営茂呂島住宅	田中建設(株)	伊勢崎市連取町3309-7	( R6.7.22 )	( 126,500,000 )	( R6.7.23 ~ R7.2.14 )	<p>現地と設計図書を照査した結果、外部クランク及びモルタル浮き部等が設計図書と異なるため、契約約款第18条第1項4号により設計内容の変更を行うもの。また、設計図書に対する質問があったとおり、協議した結果、契約約款第19条により外部足場の変更を行うもの。</p> <p>シール工法 0.2mm未満 200m → 496.5m (+296.5m) モルタル浮き補修 狭幅部 11.5m → 73.3m (+61.8m) モルタル欠落部分補修 100×100程度 228箇所 → 23箇所 (-205箇所) 外部足場 組本足場 → くさび緊結式足場</p>
							R7.1.31	123,123,000	R6.7.23 ~ R7.2.14	
32	電気	生涯学習課	豊受公民館新築電気設備工事	伊勢崎市馬見塚町地内	翼電気(株)	伊勢崎市曲沢町761-2	( R6.7.5 )	( 86,350,000 )	( R6.7.8 ~ R7.2.14 )	<p>関連工事の影響により施工期間を延長する必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.2.14 → R7.3.14 (+28日)</p>
							R7.1.31	86,350,000	R6.7.8 ~ R6.3.14	
33	管	生涯学習課	豊受公民館新築機械設備工事	伊勢崎市馬見塚町地内	(株)穂詮	伊勢崎市羽黒町1-17	( R6.7.5 )	( 115,940,000 )	( R6.7.8 ~ R7.2.14 )	<p>関連工事の影響により施工期間を延長する必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.2.14 → R7.3.14 (+28日)</p>
							R7.1.31	115,940,000	R6.7.8 ~ R6.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
34	管	スポーツ振興課	伊勢崎市民体育館空調設備設置工事	伊勢崎市民体育館	三和木工・豊鉄水工業 伊勢崎市民体育館空調設備設置工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市堀口町872-5	( R6.6.24 )	( 276,100,000 )	( R6.6.24 ~ R7.2.14 )	資材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。  工期 R7.2.14 → R7.3.28 (+42日)
							R7.2.4	276,100,000	R6.6.24 ~ R7.3.28	
35	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(美茂呂系統)第8号工事	伊勢崎市美茂呂町地内	(株)岩瀬工務店	伊勢崎市日乃出町645	( R6.9.11 )	( 22,407,000 )	( R6.9.12 ~ R7.2.28 )	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。  発生土処理(6.4km・処分費無し) 175.4m <sup>3</sup> → 0m <sup>3</sup> (-175.4m <sup>3</sup> ) 発生土処理(9.9km・処分費有り) 0m <sup>3</sup> → 171.8m <sup>3</sup> (+171.8m <sup>3</sup> )
							R7.2.10	23,276,000	R6.9.12 ~ R7.2.28	
36	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎第1分区)6-2号工事	伊勢崎市富塚町外地内	(株)サンケン	伊勢崎市山王町2647	( R6.8.7 )	( 63,140,000 )	( R6.8.8 ~ R7.2.28 )	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。  発生土処理(4.0km・処分費無し) 564.6m <sup>3</sup> → 0m <sup>3</sup> (-564.6m <sup>3</sup> ) 発生土処理(5.7km・処分費有り) 0m <sup>3</sup> → 566.7m <sup>3</sup> (+566.7m <sup>3</sup> )
							R7.2.10	66,066,000	R6.8.8 ~ R7.2.28	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
37	電気	警防課	赤堀消防署照明設備LED化改修工事	赤堀消防署	翼電気(株)	伊勢崎市曲沢町761-2	( R6.10.21 ) R7.2.7	( 14,663,000 ) 14,124,000	( R6.10.22 ~ R7.2.14 ) 224/10/22 ~ R7.2.14	<p>器具を撤去し隠蔽部を確認したところ、既存固定器具や既存穴が再利用できることがわかり石綿処理工事を行わず施工可能であり、また、各部屋の照度を再検討した結果、照明器具の仕様変更が生じたため、契約約款第19条により設計内容を減額変更するもの。</p> <p>石綿処理工事 一式 → 0式 照明器具G 21台 NNL41710+NNL4600ENTLE同等品 → XLX459PENLE9同等品 照明器具H 12台 XLX466EENPLE9同等品 → XLX469VENLE9同等品</p>
38	土木一式	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター第二駐車場整備工事	伊勢崎市大手町地内	(株)シマダ	伊勢崎市茂呂南町4531	( R6.11.20 ) R7.2.7	( 17,710,000 ) 19,041,000	( R6.11.21 ~ R7.3.14 ) R6.11.21 ~ R7.3.14	<p>施工中に地中障害物を発見し、撤去する必要が生じたため、契約約款第18条1項5号により、設計内容を変更する。また、施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、4週8休を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>Co取壊し運搬処理(無筋) 0m<sup>3</sup> → 48.9m<sup>3</sup> (+48.9m<sup>3</sup>) 木くず運搬処理 0m<sup>3</sup> → 2.0m<sup>3</sup> (+2.0m<sup>3</sup>) 週休2日制補正 無し → 有り</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
39	土木一式	公園緑地課	(仮称)あずま南小学校区近隣公園遊戯施設外整備工事	伊勢崎市(仮称)あずま南小学校区近隣公園	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	( R6.7.22 )	( 66,550,000 )	( R6.7.23 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、本工事で発生する残土を公園予定地に搬出する必要が生じたため、契約約款第19条により発生土運搬及び土壌試験、土質試験を増工するもの。</p> <p>発生土運搬(L=3.7km) 0m<sup>3</sup> → 308.8m<sup>3</sup> (+308.8m<sup>3</sup>) 土壌試験 0項目 → 28項目 (+28項目) 土質試験 0項目 → 5項目 (+5項目)</p>
40	土木一式	下水道整備課	污水管築造(西部第2分区)6-1号工事	伊勢崎市葦塚町地内	(株)萩原土建	伊勢崎市中央町24-2	( R6.8.7 )	( 53,900,000 )	( R6.8.8 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、地下水位が高く土留め背面の舗装が広範囲に破損したことにより、舗装復旧範囲について道路管理者と再協議した結果、全面復旧する必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。また、それに伴い工期を延長するもの。</p> <p>発生土処理(9.5km・処分費無し) 392.3m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-392.3m<sup>3</sup>) 発生土処理(15.0km・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 391.2m<sup>3</sup> (+391.2m<sup>3</sup>) 表層 449.0m<sup>2</sup> → 2,050.4m<sup>2</sup> (+1,601.4m<sup>2</sup>) 工期 R7.2.28 → R7.3.10 (+10日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
41	土木一式	下水道整備課	汚水管築造(伊勢崎第1分区)6-3号工事	伊勢崎市富塚町地内	トーマー(株)	伊勢崎市寿町162	( R6.9.25 )	( 44,770,000 )	( R6.9.26 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、近接する民間開発工事との調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>発生土処理(4.5km・処分費無し) 434.0m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-434.0m<sup>3</sup>) 発生土処理(13.9km・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 418.8m<sup>3</sup> (+418.8m<sup>3</sup>) 工期 R7.2.28 → R7.3.10 (+10日)</p>
							R7.2.12	46,541,000	R6.9.26 ~ R7.3.10	
42	舗装	上水道整備課	(老)境伊与久地内舗装本復旧工事	伊勢崎市境伊与久地内	(株)萩原土建	伊勢崎市中央町24-2	( R6.10.16 )	( 14,025,000 )	( R6.10.17 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 無し → 有り</p>
							R7.2.10	14,663,000	R6.10.17 ~ R7.2.28	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
43	土木一式	道路管理課	市道(伊)103号線(大正寺大橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市大正寺町外地内	(株)サンケン	伊勢崎市山王町2647	( R6.9.25 )	( 40,920,000 )	( R6.9.26 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、設計図書に明示した既設舗装厚が実際の現場と異なるため、契約約款第18条第1項第4号により、舗装撤去に係る処分及び現場復旧に係る舗装工を増工するもの。</p> <p>表層工(t=45mm) 146.6㎡ → 0㎡ (-146.6㎡) 表層工(t=30mm) 0㎡ → 146.6㎡ (+146.6㎡) 基層工(t=40mm) 0㎡ → 146.6㎡ (+146.6㎡) 基層工(t=45mm)(レベリング) 0㎡ → 94.6㎡ (+94.6㎡) コンクリートはつり(t=45mm) 0㎡ → 72.8㎡ (+72.8㎡)</p>
44	水道施設	上水道整備課	(老)東本町外地内配水管布設替工事	伊勢崎市東本町外地内	(株)フキアゲ	伊勢崎市境下湊名1890	( R6.6.19 )	( 82,280,000 )	( R6.6.20 ~ R7.2.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、本工事にて発生する残土について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議の結果、受入先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。</p> <p>発生土運搬(7.9km 処分費無し) 505.3㎡ → 0㎡ (-505.3㎡) 発生土運搬(5.1km・処分費有り) 0㎡ → 504.9㎡ (+504.9㎡)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
45	水道施設	上水道整備課	(老)長沼町地内配水管布設替工事(2工区)	伊勢崎市長沼町地内	(株)栗原建設	伊勢崎市茂呂町2-3516-4	( R6.8.7 )	( 66,275,000 )	( R7.8.8 ~ R7.2.28 )	設計図書に明示した既設管の布設状況が実際の現場状況と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により配管材料を変更し増額変更するもの。  ダクタイル鋳鉄管(GX)φ150×22.5° 2個 → 3個 (+1個) ポリエチレン管(EF)φ150×22.5° 0個 → 2個 (+2個) ポリエチレン管(EF)片受 Sバンドφ150×H300 3個 → 4個 (+1個) ポリエチレン管(EF)両受 Sバンドφ150×H300 1個 → 2個 (+1個)
							( R6.8.27 )	( 61,732,000 )	( R7.8.8 ~ R7.2.28 )	
46	土木一式	農村整備課	小規模農村整備事業 西小保方町水路改修工事	伊勢崎市西小保方町 地内	(株)桜井土建	伊勢崎市三室町6148	( R6.8.28 )	( 11,594,000 )	( R6.8.29 ~ R7.3.7 )	想定していた土質や地下水位が現地条件と一致しないことから、契約約款第18条第1項第4号により、仮設工を増額変更するもの。また、水閘等の機能補償のため、契約約款第19条により排水口工を増工し、増額変更するもの。  2インチ水中ポンプ 1台 → 3台 (+2台) 4インチ水中ポンプ 0台 → 2台 (+2台) たて込み簡易土留 0m → 52m (+52m) 排水口工 0箇所 → 9箇所 (+9箇所)
							( R7.2.14 )	( 13,574,000 )	( R6.8.29 ~ R7.3.7 )	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
47	土木一式	生涯学習課	豊受公民館造成工事(ゼロ市債)	伊勢崎市馬見塚町地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町1407-3	( R6.2.22 ) R7.2.12	( 97,350,000 ) 93,632,000	( R6.4.1 ~ R7.2.28 ) R6.4.1 ~ R7.2.28	L型擁壁の基礎の補強材について、再検討した結果、数量を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、木くずの処分量について変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により運搬費・処分費を変更するもの。  マットレス基礎補強材 261.2m → 223.8m (-37.4m) 運搬費(木くず) 200空m <sup>3</sup> → 160空m <sup>3</sup> (-40空m <sup>3</sup> ) 処分費(伐採材等) 100空m <sup>3</sup> → 80空m <sup>3</sup> (-20空m <sup>3</sup> ) 処分費(伐根材等) 100空m <sup>3</sup> → 80空m <sup>3</sup> (-20空m <sup>3</sup> )
48	水道施設	上水道整備課	(配)駅周辺第一地区配水管布設工事(6-3)	伊勢崎市平和町地内	(株)鈴木設備工業	伊勢崎市田部井町2-1268-3	( R6.12.11 ) R7.2.14	( 3,608,000 ) 2,992,000	( R6.12.12 ~ R7.3.4 ) R6.12.12 ~ R7.3.4	区画整理課との事前協議内容に変更が生じた結果、配水管布設延長を減工する必要が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。  HPPEφ75mm 59.3m → 52.8m (-6.5m) 仕切弁φ75mm 2基 → 1基 (-1基)

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
49	土木一式	道路整備課	市道(境)2-29号線 道路改良工事	伊勢崎市 境上湊名 地内	(株)井上	伊勢崎市 宮子町70 0-2	( R6.8.28 )	( 23,232,000 )	( R6.8.29 ~ R7.3.14 )	起工測量を基に試験掘りを実施した結果、 共同排水管が支障になることが判明し、共同 排水管の切り回しが必要になったため、契約 約款第19条により、設計内容の変更を行うも の。  5号集水樹 0箇所 → 1箇所 (+1箇所) 管渠(φ150mm) 0m → 4.2m (+4.2m)
							R7.2.17	23,595,000	R6.8.29 ~ R7.3.14	
50	電気	下水道 施設課	伊勢崎浄化セン ターPAS更新工事	伊勢崎浄 化セン ター	(株)小島電 工	伊勢崎市 山王町30 3	( R6.7.3 )	( 4,235,000 )	( R6.7.4 ~ R7.2.28 )	高圧ケーブルを通線した際、高圧ケーブル に傷がついたため管路内の状況を確認した ところ、管路のズレによる破損及び水が滞留 しており、高圧ケーブルの安全性の確保に問 題が生じたため施工方法について検討した 結果、契約約款第19条により、配線経路を別 途工事に対応することになり、これに伴い工 期を延長するもの。  工期 R7.2.28 → R7.3.21 (+21日)
							( R6.9.3 )	( 5,478,000 )	( R6.7.4 ~ R7.2.28 )	
51	水道施設	上水道 整備課	(配)曲輪町地内配 水管布設工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	中西工業 (株)	伊勢崎市 今井町73 2-1	( R6.11.20 )	( 10,560,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.7 )	施工条件の明示に記載したとおり、本工事 にて発生する残土について、農地整備事業 境小此木東部地区管理者と協議の結果、受 入先を変更する必要が生じたため、契約約 款第19条により、運搬距離を変更し、処分費 を計上するもの。  発生土運搬(9.0km 処分費無し) 65.4m <sup>3</sup> → 0m <sup>3</sup> (-65.4m <sup>3</sup> ) 発生土運搬(4.5km・処分費有り) 0m <sup>3</sup> → 66.0m <sup>3</sup> (+66.0m <sup>3</sup> )
							R7.2.18	11,462,000	R6.11.21 ~ R7.3.7	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
52	舗装	上水道整備課	(老)茂呂南町地内 舗装本復旧工事	伊勢崎市 茂呂南町地内	島久建設 (株)	伊勢崎市 山王町14 07-3	( R6.9.25 )	( 26,070,000 )	( R6.9.26 ~ R7.3.7 )	<p>施工範囲について、協調工事担当課と再協議した結果、施工範囲を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により施工範囲を拡大し、表層工を増工するもの。</p> <p>表層工(3.0m&lt;w) 1,258.0㎡ → 1,459.5㎡ (+201.5㎡) 表層工(1.4≦w≦3.0m) 1,934.8㎡ → 1,787.5㎡ (-147.3㎡)</p>
							R7.2.18	26,444,000	R6.9.26 ~ R7.3.7	
53	水道施設	上水道整備課	(配)境上渚名外地内 配水管耐震補強工事	伊勢崎市 境上渚名外地内	小倉設備 興業(株)	伊勢崎市 連取元町 2-3	( R6.9.25 )	( 52,360,000 )	( R7.9.26 ~ R7.3.12 )	<p>想定していたよりも交通量が少なく、円滑に施工が進んだため、契約約款第18条第1項第4号により、交通誘導員を減員するもの。</p> <p>交通誘導警備員B 98人 → 60人 (-38人)</p>
							R7.2.21	51,755,000	R7.9.26 ~ R7.3.12	
54	土木一式	下水道整備課	一般国道50号 前橋笠懸道路築造に伴う污水管移設工事6-2	伊勢崎市 赤堀今井町二丁目地内	(株)阿久津 建設	伊勢崎市 曲沢町11 66	( R7.1.15 )	( 8,635,000 )	( R7.1.16 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 無し → 有り</p>
							R7.2.26	8,954,000	R7.1.16 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
55	土木一式	農村整備課	小規模農村整備事業 東小保方町水路改修工事	伊勢崎市東小保方町 地内	(株)亀田建設	伊勢崎市下触町832	( R6.9.11 ) R7.2.21	( 8,448,000 ) 8,602,000	( R6.9.12 ~ R7.3.7 ) R6.9.12 ~ R7.3.7	<p>施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先を境小此木地内に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、搬出先に応じた土壌試験、土質試験を計上するもの。</p> <p>発生土運搬 8.6km → 7.5km (-1.1km) 土壌試験 0項目 → 4項目 (+4項目) 土質試験 0項目 → 5項目 (+5項目)</p>
56	土木一式	道路管理課	市道(赤)205号線(道元橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市赤堀今井町二丁目外 地内	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	( R6.9.25 ) R7.2.21	( 21,560,000 ) 21,802,000	( R6.9.26 ~ R7.2.28 ) R6.9.26 ~ R7.3.24	<p>既設舗装版を撤去したところ、設計図書に明示した既設舗装厚が実際の現場と異なり、床版上面の排水勾配が確保できないことが判明したため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。また、伸縮装置の製作に不測の日数を要したことから、契約約款第22条により工期を延長するもの。</p> <p>路面切削(t=5cm) 105.3㎡ → 0㎡ (-105.3㎡) 路面切削(t=6.3cm) 0㎡ → 105.3㎡ (+105.3㎡) 舗装版破碎(t=3cm) 23.4㎡ → 0㎡ (-23.4㎡) 舗装版破碎(t=4.7cm) 0㎡ → 23.4㎡ (+23.4㎡) 調整コンクリート(t=3.7cm) 0㎡ → 99.5㎡ (+99.5㎡) 工期 R7.2.28 → R7.3.24 (+25日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
57	建築一式	教育施設課	赤堀南小学校体育館改修工事	赤堀南小学校	三藤建設工業(株)	伊勢崎市赤堀今井町1丁目91	( R6.11.6 )	( 8,008,000 )	( R6.11.7 ~ R7.3.14 )	<p>外壁のALCパネルを取外したところ、設計の想定よりも梁の腐朽が進行しており梁を入替える必要が生じたため、契約約款第18条1項第4号により、設計内容を増額変更するもの。</p> <p>既存梁撤去 120×240×2m 垂木野地板共 0か所 → 1箇所 (+1箇所)                      梁(米松)取付 120×240×2m 取付加工共 0か所 → 1箇所 (+1箇所)</p>
							R7.2.25	8,228,000	R6.11.7 ~ R7.3.14	
58	土木一式	道路整備課	市道(東)3-12号線道路改良工事	伊勢崎市東町外 地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町1407-3	( R6.11.20 )	( 16,720,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載した場所の土質を確認したところ、土羽整形に使用する良質土に適合しなく、購入土を使用する必要が生じたため、契約約款第19条により、増額変更するもの。また、本工事にて発生する残土について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議した結果、受け入れ先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し処分費を計上するもの。</p> <p>盛土(発生土)                      151.8<sup>m³</sup> → 70.6<sup>m³</sup> (-81.2<sup>m³</sup>)                      盛土(購入土)                      0<sup>m³</sup> → 78.1<sup>m³</sup> (+78.1<sup>m³</sup>)                      発生土運搬(14.0km以下、処分費無し)                      28.0<sup>m³</sup> → 0<sup>m³</sup> (-28.0<sup>m³</sup>)                      発生土運搬(8.5km以下、処分費有り)                      0<sup>m³</sup> → 118.0<sup>m³</sup> (+118.0<sup>m³</sup>)</p>
							R7.2.25	18,491,000	R6.11.21 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
59	土木一式	道路整備課	市道(伊)223号線歩道築造工事	伊勢崎市宮古町外地内	ひかり建設(株)	伊勢崎市境下武士1069-1	( R6.12.11 )	( 10,945,000 )	( R6.12.12 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、道路管理者(群馬県)と側溝の接続(排水)先について、再協議した結果、排水先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、側溝の形状等を変更するもの。</p> <p>U型側溝 300×300 169.6m → 97.5m (-72.1m) U型側溝 300×400 10.1m → 0m (-10.1m) 自由勾配側溝 300×400~1200 0m → 68.0m (+68.0m) 現場打ち集水桝 6箇所 → 4箇所 (-2箇所)</p>
							R7.2.25	11,033,000	R6.12.12 ~ R7.3.14	
60	土木一式	道路整備課	市道(境)102号線外2路線道路改良工事(分割1号)	伊勢崎市境上湊名地内	(株)栗原建設	伊勢崎市茂呂町2-3516-4	( R6.10.21 )	( 48,510,000 )	( R6.10.22 ~ R7.3.14 )	<p>狭隘道路であるため施工にあたり隣接する地権者の出入り及び迂回路の協議に不測の日数を要したため、契約約款第19条により、工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.14 → R7.5.30 (+77日)</p>
							R7.2.25	48,510,000	R6.10.22 ~ R7.5.30	
61	土木一式	区画整理課	駅周辺第二地区都市計画道路3・4・54号築造工事	伊勢崎市喜多町地内	関川建設(株)	伊勢崎市曲沢町672-13	( R6.11.20 )	( 15,730,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>週休2日制補正 無し → 有り</p>
							R7.2.26	16,159,000	R6.11.21 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
62	舗装	上水道整備課	(老)西久保町三丁目外地内舗装本復旧工事	伊勢崎市西久保町三丁目外地内	関川建設(株)	伊勢崎市曲沢町672-13	( R6.10.16 )	( 23,815,000 )	( R6.10.17 ~ R7.3.14 )	<p>施工範囲について、協調工事担当課と再協議した結果、施工範囲を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、舗装版切断工を減工するもの。</p> <p>舗装版切断(t=15cm以下) 1,472.9m → 1,297.7m (-175.2m)</p>
							R7.2.27	22,825,000	R6.10.17 ~ R7.3.14	
63	土木一式	道路整備課	市道(赤)112号線道路改良工事(分割4号)	伊勢崎市西久保町三丁目外地内	第一工業(株)	伊勢崎市西小保方町336	( R6.6.5 )	( 44,000,000 )	( R6.6.6 ~ R7.2.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、大型車両の出入りや一般車両の通行の円滑化を図るため交通誘導警備員の配置について地元及び所轄警察署等と調整した結果、配置人数を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により交通誘導警備員を増員し増額変更するもの。</p> <p>交通誘導警備員B 211人 → 257人 (+46人)</p>
							( R6.10.9 )	( 53,878,000 )	( R6.6.6 ~ R7.3.14 )	
64	土木一式	道路整備課	市道(伊)6-160号線外3路線道路改良工事	伊勢崎市田中町地内	田中建設(株)	伊勢崎市連取町3309-7	( R6.9.25 )	( 15,048,000 )	( R6.9.26 ~ R7.3.14 )	<p>本工事において発生する残土について、搬出場所を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>発生土運搬(9.9km・処分費無し) 257.0m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-257.0m<sup>3</sup>) 発生土運搬(16.7km・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 279.0m<sup>3</sup> (+279.0m<sup>3</sup>) 週休2日制補正 無し → 有り</p>
							R7.2.25	16,478,000	R6.9.26 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
65	土木一式	教育施設課	境小学校校庭整備工事	境小学校	(有)福田建設	伊勢崎市茂呂南町4653	( R6.6.5 )	( 47,476,000 )	( R6.6.6 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、小学校東側に新設する駐車場路面排水の排水先が確定したため、契約約款第19条により、横断側溝及び横断暗渠を増工するもの。</p> <p>横断側溝(300×300) 0m → 8.0m (+8.0m) 横断暗渠(φ200) 0m → 13.4m (+13.4m)</p>
							R7.2.25	48,818,000	R6.6.6 ~ R7.3.14	
66	土木一式	生涯学習課	豊受公民館道路築造工事	伊勢崎市馬見塚町地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町1407-3	( R6.7.3 )	( 51,370,000 )	( R6.7.4 ~ R7.3.14 )	<p>本工事で発生する残土について、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し処分費を計上するもの。また、県道部の施工の際に引込柱が作業の支障となり移設する必要や公民館利用者の安全を確保するため、契約約款第19条により、引込柱の移設及び交通誘導警備員を増員するもの。更に、市道部の側溝を設置する際に必要となる既存防護柵の撤去及び再設置が設計書に計上されていなかったため、契約約款第18条第1項第2号により、設計計上するもの。</p> <p>発生土運搬(3.0km以下・処分費無し) 1,055.4m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-1,055.4m<sup>3</sup>) 発生土運搬(4.0km以下・処分費有り) 0m<sup>3</sup> → 1,055.4m<sup>3</sup> (+1,055.4m<sup>3</sup>) 引込柱移設 0組 → 1組 (+1組) 交通誘導警備員B 0名 → 59名 (+59名) 防護柵 撤去・再設置 0m → 84.0m (+84.0m)</p>
							( R6.8.1 )	( 47,630,000 )	( R6.7.4 ~ R7.3.14 )	
							R7.2.25	53,856,000	R6.7.4 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
67	水道施設	上水道整備課	(配受)都市計画道路3・4・44号道路改良事業に伴う配水管切廻し工事(その2)	伊勢崎市曲輪町外地内	豊鉄水工業(株)	伊勢崎市 中町72	( R6.11.6 )	( 17,380,000 )	( R6.11.7 ~ R7.3.14 )	<p>関連する道路改良事業者と再協議した結果、配水管の一部について布設時期を延期する必要が生じたため、契約約款第19条により、工期を延長するもの。また、「週休2日制現場(受注者希望型)」対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>工期 R7.3.14 → R7.6.30 (+108日) 週休2日制補正 無し → 有り</p>
68	土木一式	道路管理課	市道(赤)1-1号線(深西橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市西野町地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市 五目牛町 103-11	( R6.10.21 )	( 45,760,000 )	( R6.10.22 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載した通り、塗膜剥離確認試験の結果、塗膜の除去が困難であるため、契約約款第19条に基づき、塗膜剥離回数を増工するもの。</p> <p>塗膜剥離(1.0kg/m<sup>2</sup> x 1回) 163.1m<sup>2</sup> → 0m<sup>2</sup> (-163.1m<sup>2</sup>) 塗膜剥離(0.5kg/m<sup>2</sup> x 2回) 0m<sup>2</sup> → 326.2m<sup>2</sup> (+326.2m<sup>2</sup>)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
69	土木一式	道路整備課	市道(赤)4-120号線道路改良工事	伊勢崎市西久保町二丁目地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市五目牛町103-11	( R6.11.20 )	( 27,808,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、本工事において発生する残土について、赤堀朝倉住宅跡地及び市道(東)3-12号線道路改良工事で使用する必要が生じたため、契約約款第19条により受け入れ先を変更し運搬距離を減額変更するもの。</p> <p>発生土運搬(15.5km以下) 584.9m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-584.9m<sup>3</sup>) 発生土運搬(2.0km以下) 0m<sup>3</sup> → 504.9m<sup>3</sup> (+504.9m<sup>3</sup>) 発生土運搬(5.5km以下) 0m<sup>3</sup> → 80.0m<sup>3</sup> (+80.0m<sup>3</sup>)</p>
							R7.2.26	26,257,000	R6.11.21 ~ R7.3.14	
70	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園園路改修工事	伊勢崎市華蔵寺公園	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	( R6.9.25 )	( 53,900,000 )	( R6.9.26 ~ R7.3.14 )	<p>遊園地から水生植物園に横断する際に使用する横断歩道の待機場所の舗装について、工事期間中の公園利用者の安全及び管理方法を考慮した結果、早期に開放する必要が生じたため、契約約款第19条により舗装を変更するもの。また、施工条件明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>透水性高炉スラグ舗装 1152.3m<sup>2</sup> → 1094.8m<sup>2</sup> (-57.5m<sup>2</sup>) 透水性アスファルト舗装 0m<sup>2</sup> → 97.8m<sup>2</sup> (+97.8m<sup>2</sup>) 工期 R7.3.14 → R7.9.30 (+200日)</p>
							R7.2.28	53,900,000	R6.9.26 ~ R7.9.30	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
71	とび・土工	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園公園施設設置工事	伊勢崎市華蔵寺公園水生植物園	東田建設(株)	伊勢崎市田中町826	( R6.12.11 ) R7.2.28	( 16,500,000 ) 16,500,000	( R6.12.12 ~ R7.3.14 ) R6.12.12 ~ R7.9.30	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.14 → R7.9.30 (+200日)</p>
72	造園	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園植栽工事	伊勢崎市華蔵寺公園水生植物園	上武緑化(株)	伊勢崎市連取町2355-10	( R6.12.11 ) R7.2.28	( 14,025,000 ) 14,025,000	( R6.12.12 ~ R7.3.14 ) R6.12.12 ~ R7.9.30	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.14 → R7.9.30 (+200日)</p>
73	土木一式	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園北西エントランス外築造工事	伊勢崎市華蔵寺公園水生植物園	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	( R7.1.29 ) R7.2.28	( 17,380,000 ) 15,488,000	( R7.1.30 ~ R7.3.25 ) R7.1.30 ~ R7.9.30	<p>本工事は、入札条件明示したとおり、下記工事と近接工事対象案件に該当する物件であることから、合算工事による経費の調整を行い、契約約款第19条により減額変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工事名 華蔵寺公園水生植物園園路改修工事(近接工事)</p> <p>工期 R7.3.25 → R7.9.30 (+189日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
74	電気	生涯学習課	豊受公民館新築電気設備工事	伊勢崎市馬見塚町地内	翼電気(株)	伊勢崎市曲沢町761-2	( R6.7.5 )	( 86,350,000 )	( R6.7.8 ~ R7.2.14 )	電気容量を精査した結果、低圧受電では施設運営に支障が生じるため、契約約款第19条により高圧受電に変更するもの。また、高圧受電に伴う引込までに要する期間を工期延長するもの。  屋外キュービクル 3面体 0式 → 一式 コンクリート柱(建柱車) 12cm-19cm-5.0kN 0本 → 1本 (+1本) 高圧引込用負荷開閉器(PAS)VT・LA内蔵 300A 0台 → 1台 (+1台) 工期 R7.3.14 → R7.9.30 (+200日)
							( R7.1.31 )	( 86,350,000 )	( R6.7.8 ~ R7.3.14 )	
75	管	高齢政策課	ふくしプラザ改修給排水衛生設備工事	ふくしプラザ	中西工業・川端設備工業 ふくしプラザ改修給排水衛生設備工事 特定建設工事共同企業体	伊勢崎市今井町732-1	( R6.6.24 )	( 205,700,000 )	( R6.6.24 ~ R7.3.14 )	資材の納期遅延および関連工事との工程調整により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。  工期 R7.3.14 → R7.4.30 (+47日)

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
76	管	高齢政策課	ふくしプラザ改修空調設備工事	ふくしプラザ	中西工業・丸雄技研 ふくしプラザ改修空調設備工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市今井町732-1	( R6.6.24 )	( 267,300,000 )	( R6.6.24 ~ R7.3.14 )	給排水衛生設備工事の工期延長により、関連する施工内容があることから、同様に工期延長が必要なため、契約約款第19条により工期を変更するもの。  工期 R7.3.14 → R7.4.30 (+47日)
							R7.2.28	267,300,000	R6.6.24 ~ R7.4.30	
77	電気	高齢政策課	ふくしプラザ改修電気設備工事	ふくしプラザ	高栄電業(株)	伊勢崎市市場町一丁目263-2	( R7.7.5 )	( 91,300,000 )	( R6.7.8 ~ R7.3.14 )	給排水衛生設備工事の工期延長により、関連する施工内容があることから、同様に工期延長が必要なため、契約約款第19条により工期を変更するもの。  工期 R7.3.14 → R7.4.30 (+47日)
							R7.2.28	91,300,000	R6.7.8 ~ R7.4.30	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
78	電気通信	清掃リサイクルセンター21	清掃リサイクルセンター21焼却施設監視カメラ更新工事	清掃リサイクルセンター21	杉原電機(株)	伊勢崎市大手町12-29	( R6.7.17 )	( 61,600,000 )	( R6.7.18 ~ R7.3.7 )	<p>新設する監視カメラの設置位置について、撮影範囲、撮影角度及び焼却炉設備との接触を避け設置しなければならないため、設置位置について再協議した結果、契約約款第19条により、安全で最適な撮影箇所となるように配管等の設計内容を変更し、増額変更するもの。</p> <p>カメラ用架台 0組 → 4組 (+4組)</p> <p>モニタ用架台 0組 → 2組 (+2組)</p> <p>金属管 ZG28 0m → 74m (+74m)</p> <p>PF管 500m → 420m (-80m)</p> <p>金属製プルボックス 300□300WP 0個 → 13個 (+13個)</p> <p>金属製プルボックス 200□150SUSWP 0個 → 6個 (+6個)</p> <p>樹脂製プルボックス 200□200WP 22個 → 0個 (-22個)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
79	管	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター空調設備工事(債務負担行為)	伊勢崎市大手町地内	中西工業・中央水道(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター空調設備工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市今井町732-1	( R5.6.26 )	( 343,200,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.3.1 )	( 343,200,000 )	( R5.6.26 ~ R6.9.30 )	
							( R6.8.7 )	( 344,399,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							( R6.11.26 )	( 344,399,000 )	( R5.6.26 ~ R7.1.14 )	
							( R7.1.6 )	( 344,399,000 )	( R5.6.26 ~ R7.2.28 )	
						R7.2.27	344,399,000	R5.6.26 ~ R7.3.26	社会情勢の影響により建設資器材の調達に時間を要したため、契約約款第22条により工期を延長するもの。  工期 R7.2.28 → R7.3.26 (+26日)	
80	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区区画道路40号線外1路線築造工事	伊勢崎市大手町外地内	えびす建設(株)	伊勢崎市宮子町3020	( R6.12.11 )	( 8,360,000 )	( R6.12.12 ~ R7.3.14 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.14 → R7.9.30 (+200日)

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
81	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 吉番街通り外2路 線築造工事	伊勢崎市 大手町 地内	日正重機 建設(株)	伊勢崎市 太田町40 2-1	( R6.11.20 )	( 18,656,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.14 )	<p>工区内で実施されている他工事の遅延により、当初予定していた時期に着手出来なかったため、契約約款第19条に基づき工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.14 → R7.6.30 (+108日)</p>
82	土木一式	道路整備課	都市計画道路3・ 4・44号駅南東西 通り(駅西工区)越 山橋上部工事	伊勢崎市 太田町 外地内	田中建設 (株)	伊勢崎市 連取町33 09-7	( R6.6.21 )	( 85,800,000 )	( R6.6.24 ~ R7.3.14 )	<p>プレテンション桁作成にあたり、構造について再計算を実施した結果、横組工のPCケーブルの使用材料をPC鋼より線(1S19.3)からPC鋼より線(1S21.8)へ変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、工区が重複する橋梁下部工事が埋設物等の処理に不測の日数を要し、予定していた時期の着手が出来なかったため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>PCケーブルPC鋼より線(1S19.3) 467.3m → 0m (-467.3m) PCケーブルPC鋼より線(1S21.8) 0m → 467.3m (+467.3m) 工期 R7.3.14 → R7.5.16 (+63日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
83	土木一式	道路整備課	都市計画道路3・4・44号駅南東西通り(駅西工区)道路改良工事(分割1号)	伊勢崎市太田町外地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	( R6.8.28 )	( 42,460,000 )	( R6.8.29 ~ R7.3.14 )	<p>本工事にて発生する残土について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議の結果、受入先を明和大輪中工業団地事業用地に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更するもの。施工条件の明示に記載のとおり、現道との接続について道路管理者との協議が整ったため契約約款第19条により舗装工を増工するもの。また、隣接する工事と施工範囲が重複する工程が生じたため、協議調整した結果、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>土砂等運搬(運搬距離L=11.0km) 462.7m<sup>3</sup> → 0m<sup>3</sup> (-462.7m<sup>3</sup>) 土砂等運搬(運搬距離L=35.6km) 0m<sup>3</sup> → 462.7m<sup>3</sup> (+462.7m<sup>3</sup>) 舗装工 表層 A=484.1m<sup>2</sup> → 779.9m<sup>2</sup> (+295.8m<sup>2</sup>) 工期 R7.3.14 → R7.7.4 (+112日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
84	土木一式	道路整備課	都市計画道路3・4・44号駅南東西通り(駅西工区)道路改良工事(分割2号)	伊勢崎市太田町地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	( R6.10.21 ) R7.2.28	( 32,285,000 ) 35,948,000	( R6.10.22 ~ R7.3.14 ) R6.10.22 ~ R7.7.4	<p>本工事にて発生する残土の一部について、伊勢崎南部国領産業団地事業用地管理者と協議の結果、受入先を明和大輪中工業団地事業用地に変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更するもの。施工条件の明示に記載のとおり、隣接地権者と歩道の出入口の位置について調整が整ったため契約約款第19条により歩車道境界ブロックを増工するもの。また、交差点内の信号柱の移設が遅れたことにより、予定していた時期の着手が出来なかったことに伴い、工期を延長するもの。</p> <p>土砂等運搬(運搬距離L=10.7km) 660.1m<sup>3</sup> → 330.1m<sup>3</sup> (-300.0m<sup>3</sup>) 土砂等運搬(運搬距離L=35.6km) 0m<sup>3</sup> → 330.0m<sup>3</sup> (+330.0m<sup>3</sup>) 縁石工 歩車道境界ブロック 74.9m → 121.1m (+46.2m) 工期 R7.3.14 → R7.7.4 (+112日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
85	舗装	健康づくり課・健康管理センター	(仮称)伊勢崎市新保健センター・子育て世代包括支援センター外構工事	伊勢崎市大手町地内	柏井建設(株)	伊勢崎市日乃出町531-4	( R6.10.21 )	( 84,700,000 )	( R6.10.22 ~ R7.2.14 )	施設利用者の外部動線の安全性について外構計画を協議した結果、外部照明、外部排水及び外部サインの追加をする必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。  照明器具 j100W 1台 → 2台 (+1台) 外灯基礎 j100W 1基 → 2基 (+1基) グレーチング① 0基 → 2基 (+2基) グレーチング② 0基 → 11基 (+11基) おもいやり駐車場シート 0基 → 6基 (+6基) おもいやり駐車場看板 0基 → 2基 (+2基)
							( R7.1.6 )	( 84,700,000 )	( R6.10.22 ~ R7.3.14 )	
86	解体	商工労働課	まちなか賑わい創出事業備品倉庫解体撤去工事	まちなか賑わい創出事業備品倉庫	ケントウサービス(有)	伊勢崎市境東113-1	( R6.11.20 )	( 4,070,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.14 )	電気の引込工事が工期内に実施されないことから、受注者より工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。  工期 R7.3.14 → R7.3.25 (+11日)
							( R7.2.28 )	( 4,070,000 )	( R6.11.21 ~ R7.3.25 )	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
87	水道施設	上水道整備課	(配受)前橋笠懸道路築造に伴う配水管切廻し工事(6-2)	伊勢崎市赤堀今井町二丁目地内	(有)矢島設備	伊勢崎市本関町1183-2	( R7.1.15 )	( 5,225,000 )	( R7.1.16 ~ R7.3.14 )	<p>試掘の結果、発生土が玉石を多く含み、埋戻し土に適さないことが判明したため、契約約款第19条により、設計内容を変更するもの。</p> <p>管路埋戻・締固め工(機械埋戻・バックホウ・再生砕石(RC-40))                      12.5<sup>m</sup> → 46.4<sup>m</sup> (+33.9<sup>m</sup>)                      発生土運搬(0.5km以下・処分費無し)                      39.7<sup>m</sup> → 74.2<sup>m</sup> (+34.5<sup>m</sup>)</p>
							R7.3.3	5,687,000	R7.1.16 ~ R7.3.14	
88	水道施設	上水道整備課	(老)堀口町外地内配水管布設替工事(1工区)	伊勢崎市堀口町外地内	三和木工(株)	伊勢崎市堀口町872-5	( R6.8.28 )	( 70,235,000 )	( R6.8.29 ~ R7.3.14 )	<p>発生土受入地管理者と協議したところ搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、隣接工事において下越し配管工を行うことから、空気弁が必要となったため、契約約款第19条により、設計内容を変更し増工するもの。</p> <p>発生土運搬(6.5km以下・処分費無し)                      544.7<sup>m</sup> → 0<sup>m</sup> (-544.7<sup>m</sup>)                      発生土運搬(7.0km以下・処分費無し)                      0<sup>m</sup> → 180.0<sup>m</sup> (+180.0<sup>m</sup>)                      発生土運搬(12.5km以下・処分費あり)                      0<sup>m</sup> → 359.7<sup>m</sup> (+359.7<sup>m</sup>)                      消火栓(空気弁付き)                      1個 → 2個 (+1個)</p>
							R7.3.4	71,412,000	R6.8.29 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
89	水道施設	上水道整備課	(配受)今泉町二丁目地内電線共同溝整備事業に伴う配水管切廻し工事(6-1)	伊勢崎市今泉町二丁目地内	(株)丸橋設備	伊勢崎市茂呂町2-2825-4	( R6.9.25 )	( 68,860,000 )	( R6.9.26 ~ R7.3.14 )	<p>道路管理者と再協議の結果、アスファルト安定処理を追加する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更するもの。</p> <p>舗装工(アスファルト安定処理) 0㎡ → 228.9㎡ (+228.9㎡) 発生土運搬(7.6km) 394.5㎡ → 0㎡ (-394.5㎡) 発生土運搬(32.0km) 0㎡ → 372.0㎡ (+372.0㎡)</p>
90	土木一式	下水道整備課	雨水幹線築造(東西川C排水区)6-1号工事	伊勢崎市三室町地内	柏井・上柿雨水幹線築造(東西川C排水区)6-1号工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市日乃出町531-4	( R7.1.20 )	( 333,300,000 )	( R7.1.21 ~ R7.3.25 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.25 → R7.9.30 (+189日)</p>
91	電気	公園緑地課	華蔵寺公園水生植物園照明施設設置工事	伊勢崎市華蔵寺公園水生植物園	(株)伊勢崎電設	伊勢崎市柳原町35-4	( R7.2.26 )	( 14,366,000 )	( R7.2.27 ~ R7.3.25 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.25 → R7.9.30 (+189日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
92	管	教育施設課	南小学校体育館空調設備設置工事	南小学校	(株)後藤設備	伊勢崎市緑町17-21	( R6.11.6 )	( 40,040,000 )	( R6.11.7 ~ R7.3.14 )	<p>学校から体育館の早期使用について協議があり、施工方法及び安全対策について検討した結果、契約約款第19条により、養生範囲及び足場方式を内容変更するもの。</p> <p>養生 638.4㎡ → 235.0㎡ (-403.4㎡)                      枠組本足場 手すり先行方式                      → 脚立足場                      内部仕上足場 手すり先行方式                      → 脚立足場</p>
							R7.3.3	39,545,000	R6.11.7 ~ R7.3.14	
93	管	教育施設課	茂呂小学校体育館空調設備設置工事	茂呂小学校	中西工業(株)	伊勢崎市今井町732-1	( R7.11.6 )	( 42,790,000 )	( R6.11.7 ~ R7.3.14 )	<p>学校から体育館の一時使用について協議があり、施工方法及び安全対策について検討した結果、契約約款第19条により、養生範囲及び足場方式を内容変更するもの。</p> <p>養生 638.4㎡ → 272.0㎡ (-366.4㎡)                      内部仕上足場 手すり先行方式                      → 脚立足場</p>
							R7.3.3	41,657,000	R6.11.7 ~ R7.3.14	
94	管	教育施設課	北第二小学校体育館空調設備設置工事	北第二小学校	(株)フキアゲ	伊勢崎市境下湊名1890	( R7.11.6 )	( 39,160,000 )	( R6.11.7 ~ R7.3.14 )	<p>学校から体育館の早期使用について協議があり、施工方法及び安全対策について検討した結果、契約約款第19条により、足場方式を内容変更するもの。</p> <p>枠組本足場 手すり先行方式                      → 脚立足場                      内部仕上足場 手すり先行方式                      → 脚立足場</p>
							R7.3.3	38,830,000	R6.11.7 ~ R7.3.14	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
95	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 都市計画道路3・5・27号電線共同溝 布設工事	伊勢崎市 大手町 地内	(株)岡田土 建	伊勢崎市 茂呂南町 4553	( R7.2.26 )	( 7,689,000 )	( R7.2.27 ~ R7.3.28 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.28 → R7.7.31 (+125日)
							R7.3.11	7,689,000	R7.2.27 ~ R7.7.31	
96	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区 都市計画道路3・4・6号電線共同溝 布設工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	(株)栗原工 務店	伊勢崎市 連取町19 70-1	( R7.2.26 )	( 19,140,000 )	( R7.2.27 ~ R7.3.28 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.28 → R7.7.31 (+125日)
							R7.3.11	19,140,000	R7.2.27 ~ R7.7.31	
97	土木一式	道路整備課	都市計画道路3・4・44号駅南東西 通り(駅西工区)電 線共同溝布設工 事	伊勢崎市 太田町 地内	(株)神倉	伊勢崎市 八斗島町 1295-3	( R7.1.15 )	( 25,190,000 )	( R7.1.16 ~ R7.3.25 )	施工手順について再確認した結果、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、施工条件の明示に記載のとおり、繰越手続きが完了したため、完成工期を延長するもの。  BDφ150□-双管起点用 3.0m → 0m (-3.0m) BDφ150□-双管終点用 2.6m → 0m (-2.6m) 工期 R7.3.25 → R7.6.30 (+97日)
							R7.3.7	24,805,000	R7.1.16 ~ R7.6.30	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
98	土木一式	道路整備課	市道(東)3-9号線側溝布設工事	伊勢崎市西小保方町 地内	三藤建設工業(株)	伊勢崎市赤堀今井町1-91	( R7.1.29 )	( 9,460,000 )	( R7.1.30 ~ R7.3.25 )	<p>施工条件の明示に記載した搬入場所の土質を確認したところ、畦畔に使用する良質土に適合しないことが判明し、購入土を使用する必要が生じたため、増額変更するもの。また、他工事と施工範囲が隣接する箇所について関連工事と調整した結果、本工事にて施工を行う必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。施工条件の明示に記載のとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>埋戻し(良質土) 18.8㎡ → 0㎡ (-18.8㎡) 埋戻し(購入土) 0㎡ → 18.8㎡ (+18.8㎡) 路盤工 100.1㎡ → 116.2㎡ (+16.1㎡) 舗装工 85.0㎡ → 106.7㎡ (+21.7㎡) 地先境界ブロック 0m → 6.0m (+6.0m) 工期 R7.3.25 → R7.4.30 (+36日)</p>
99	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区区画道路65号線擁壁設置工事	伊勢崎市曲輪町 地内	(有)国定建設	伊勢崎市国定町2-1971-1	( R7.2.26 )	( 7,040,000 )	( R7.2.27 ~ R7.3.28 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.28 → R7.9.30 (+186日)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
100	管	文化観光課	伊勢崎市境総合文化センタートイレ改修工事	伊勢崎市境総合文化センター	三和木工(株)	伊勢崎市堀口町872-5	( R6.12.11 ) R7.3.10	( 15,950,000 ) 16,115,000	( R6.12.12 ~ R7.3.21 ) R6.12.12 ~ R7.3.21	既存フラッシュバルブに温水洗浄便座用の給水が取れない仕様のもがあり、フラッシュバルブの更新の必要が生じたため、契約約款第19条により、設計内容を増額変更するもの。  フラッシュバルブ撤去・新設 0箇所 → 2箇所 (+2箇所)
101	とび・土工	教育施設課	あずま中学校囲障改修工事	あずま中学校	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	( R6.10.16 ) R7.3.10	( 21,010,000 ) 21,802,000	( R6.10.17 ~ R7.3.14 ) R6.10.17 ~ R7.3.27	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。また、電柱の移設が延期となり工事着手が遅延したため、契約約款第19条により、工期を延長するもの。  週休2日制補正 無し → 有り 工期 R7.3.14 → R7.3.27 (+13日)
102	土木一式	道路管理課	市道(境)233号線(昭和橋)橋梁補修工事(第三工区)	伊勢崎市境下武士外地内	柏井建設(株)	伊勢崎市日乃出町531-4	( R6.9.13 ) R7.3.10	( 128,700,000 ) 128,700,000	( R6.9.17 ~ R7.3.21 ) R6.9.17 ~ R7.7.31	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.21 → R7.7.31 (+132日)

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
103	土木一式	道路管理課	市道(赤)205号線(道元橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市赤堀今井町二丁目外地内	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	( R6.9.25 )	( 21,560,000 )	( R6.9.26 ~ R7.2.28 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.24 → R7.4.18 (+25日)
									( R7.2.21 )	
104	土木一式	道路管理課	市道(伊)6-543号線(宮川橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市東上之宮町 地内	(株)松村組	伊勢崎市境三ツ木48-2	( R7.2.26 )	( 9,512,800 )	( R7.2.27 ~ R7.3.25 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.25 → R7.6.30 (+97日)
105	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・39号外2路線築造工事	伊勢崎市南千木町外地内	田中建設(株)	伊勢崎市連取町3309-7	( R7.2.26 )	( 45,100,000 )	( R7.2.27 ~ R7.3.28 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.28 → R7.11.7 (+224日)
106	土木一式	道路整備課	市道(境)6-642号線外2路線交差点改良工事	伊勢崎市境島村地内	柏井建設(株)	伊勢崎市日乃出町531-4	( R6.12.13 )	( 136,400,000 )	( R6.12.16 ~ R7.3.25 )	施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により完成工期を延長するもの。  工期 R7.3.25 → R8.1.15 (+296日)

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
107	土木一式	道路整備課	市道(伊)9-530号線道路築造工事(分割1号)	伊勢崎市国領町地内	島久建設(株)	伊勢崎市山王町14-07-3	( R6.10.21 )	( 107,470,000 )	( R6.10.22 ~ R7.3.14 )	水路管理者と既存ボックスカルバートの取壊し範囲について協議した結果、取壊し範囲を拡大する必要が生じたため、契約約款第19条によりボックスカルバートの延長を変更し、増額変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により完成工期を延長するもの。  ボックスカルバート(A区間) 14.4m → 15.5m (+1.1m) Co取壊し運搬処理 152.5㎡ → 154.2㎡ (+1.7㎡) 工期 R7.3.14 → R7.10.31 (+231日)
							R7.3.11	109,692,000	R6.10.22 ~ R7.10.31	
108	土木一式	道路管理課	市道(赤)1-1号線(深西橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業)	伊勢崎市西野町地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市五目牛町103-11	( R6.10.21 )	( 45,760,000 )	( R6.10.22 ~ R7.3.14 )	別途工事による調整コンクリート工のコンクリート打設、養生期間等に不測の日数を要し、舗装工、足場撤去工等の着工日が遅延したため、契約約款第19条に基づき、工期を延長するもの。  工期 R7.3.14 → R7.3.26 (+12日)
							( R7.2.27 )	( 47,883,000 )	( R6.10.22 ~ R7.3.14 )	
109	水道施設	上水道整備課	(配受)市道(境)6-642号線外2路線交差点改良工事に伴う配水管切廻し工事	伊勢崎市境島村地内	(株)後藤設備	伊勢崎市緑町17-21	( R7.1.29 )	( 21,351,000 )	( R7.1.30 ~ R7.3.25 )	施工条件の明示に記載したとおり、関連する交差点改良工事と合わせて施工する必要があるため、契約約款第19条により工期を延長するもの。  工期 R7.3.25 → R8.1.15 (+296日)
							R7.3.18	21,351,000	R7.1.30 ~ R8.1.15	

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
110	管	スポーツ振興課	伊勢崎市民体育館空調設備設置工事	伊勢崎市民体育館	三和水工・豊鉄水工業 伊勢崎市民体育館空調設備設置工事特定建設工事共同企業体	伊勢崎市堀口町872-5	( R6.6.24 )	( 276,100,000 )	( R6.6.24 ~ R7.2.14 )	
							( R7.2.4 )	( 276,100,000 )	( R6.6.24 ~ R7.3.28 )	<p>施工条件明示に記載のとおり繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.28 → R7.4.30 (+33日)</p>
111	建築一式	高齢政策課	ふくしプラザ改修建築工事	ふくしプラザ	中西工業(株)	伊勢崎市今井町732-1	( R7.7.17 )	( 64,900,000 )	( R6.7.18 ~ R7.3.28 )	
							R7.3.26	83,259,000	R6.7.18 ~ R7.4.30	<p>関連工事の資材の納期遅延により、関係する施工箇所での工程調整に不測の日数を要するため、契約約款第19条により、工期延期するもの。また、空調設備配管が設計と異なっていたことにより施工範囲が変更になったこと、及び内装の劣化範囲が想定より広範囲であったため、施工範囲について検討した結果、契約約款第19条により、内装改修範囲を増工するもの。</p> <p>工期 R7.3.28 → R7.4.30 (+33日)</p> <p>軽量鉄骨天井地下地 19形 下地張りあり 1,003㎡ → 1,379㎡ (+376㎡)</p> <p>天井 ロックウール 化粧吸音板張り 862㎡ → 1,143㎡ (+281㎡)</p> <p>ビニル床シート t2.0 多湿部熱溶接工法 11.6㎡ → 217㎡ (+205.4㎡)</p> <p>ビニル床シート t2.8 多湿部熱溶接工法 0㎡ → 51.7㎡ (+51.7㎡)</p> <p>トイレブース 0組 → 5組 (+5組)</p> <p>洗面カウンター 0組 → 12組 (+12組)</p>

## 建設工事等の変更契約に関する公表

令和6年度 第4四半期(1月～3月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		( 当初契約日 )	( 当初契約金額 )	( 当初工期 )	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
112	とび・土工	教育施設課	あずま中学校囲障改修工事	あずま中学校	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	( R6.10.16 )	( 21,010,000 )	( R6.10.17 ~ R7.3.14 )	<p>施工条件の明示に記載したとおり、繰越手続きが完了したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。</p> <p>工期 R7.3.27 → R7.4.18 (+22日)</p>
							( R7.3.10 )	( 21,802,000 )	( R6.10.17 ~ R7.3.27 )	
113	防水	清掃リサイクルセンター21	あずま浸出水処理施設 逆洗槽外防食塗装工事	あずま浸出水処理施設	(株)関東特殊防水	高崎市綿貫町378-1	( R6.12.20 )	( 10,560,000 )	( R6.12.21 ~ R7.3.31 )	<p>資材の納期遅延により、受注者から工期の延長が請求されたため、契約約款第22条により工期を変更するもの。</p> <p>工期 R7.3.31 → R7.4.30 (+30日)</p>