

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第1四半期(4月～6月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	土木一式	道路整備課	市道(境)102号線外2路線道路改良工事(分割1号)	伊勢崎市 境上 淵名 地内	(株)栗原建設	伊勢崎市 茂呂町2-3516-4	(R6.10.21)	(48,510,000)	(R6.10.22 ~ R7.3.14)	施工条件の明示に記載したとおり、地元調整を行った結果、運送会社や宿泊施設の出入り口に交通誘導警備員を配置する必要が生じたため、契約約款第19条により、交通誘導警備員を増員し増額変更するもの。また、施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、処分費を計上するもの。 交通誘導警備員 75名 → 105名 (+30名) 発生土運搬(処分費無し) 667.1m³ → 281.5m³ (-385.6m³) 発生土運搬(処分費有り) 0m³ → 301.2m³ (+301.2m³)
							(R7.2.25)	(48,510,000)	(R6.10.22 ~ R7.5.30)	
							R7.5.16	49,731,000	R6.10.22 ~ R7.5.30	
2	水道施設	上水道整備課	(配)下触町地内配水管布設工事(ゼ口市債)	伊勢崎市 下触町 地内	中央水道(株)	伊勢崎市 平和町1-1	(R7.2.26)	(13,695,000)	(R7.4.1 ~ R7.6.27)	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の搬出先について変更する必要が生じたため、契約約款第19条により運搬距離を変更し、処分費を計上するもの。また、「週休2日制現場(受注者希望型)」対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 発生土運搬(4.5km以下・処分費無し) 176.8m³ → 0m³ (-176.8m³) 発生土運搬(10.0km以下・処分費有り) 0m³ → 182.1m³ (+182.1m³) 週休2日制補正 無し → 有り
							R7.6.5	16,269,000	R7.4.1 ~ R7.6.27	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第1四半期(4月～6月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
3	舗装	上水道整備課	(老)緑町外地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 緑町外地内	小島建設(株)	伊勢崎市若葉町19-15	(R7.2.26)	(17,930,000)	(R7.4.1 ~ R7.8.22)	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
4	土木一式	道路整備課	都市計画道路3・4・44号駅南東西通り(駅西工区)道路改良工事(分割1号)	伊勢崎市太田町外地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取元町187-16	(R6.8.28)	(42,460,000)	(R6.8.29 ~ R7.3.14)	交通への影響を考慮し、基層での一時交通開放をするにあたり、警察と再協議した結果、車両及び歩行者の安全を確保するため、区画線工を増工する必要が生じたことから、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。また、規制区間周辺の迂回道路が狭隘なため関係地権者からの要望及び警察と協議の結果、交通の安全を確保するため、契約約款第19条により交通誘導警備員を増員するもの。 区画線工 溶融式区画線 47.3m → 660.5m (+613.2m) 交通誘導警備員 133人 → 183人 (+50人)
							(R7.2.28)	(47,641,000)	(R6.8.29 ~ R7.7.4)	
							R7.6.13	18,535,000	R7.4.1 ~ R7.8.22	
							R7.6.18	49,918,000	R6.8.29 ~ R7.7.4	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和7年度 第1四半期(4月～6月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
5	建築一式	事業課	伊勢崎オートレース場選手宿舍新築工事(債務負担行為)	伊勢崎オートレース場	上柿・第一・田中伊勢崎オートレース場選手宿舍新築工事(債務負担行為)特定建設工事共同企業体	伊勢崎市稲荷町382-1	R7.6.24	779,416,000	R6.9.30 ~ R7.12.15	当初予定の残土処分先の受入が困難となったため、契約約款第19条により処分先の変更及び処分費を増額するもの。また、構造のおさまりを適正にするため鉄骨梁及び耐火補強筋の追加が必要となったため、契約約款第19条により増額変更するもの。 残土処分費 0m³ → 804m³ (+804m³) H形鋼 SS400 H-248×124×5×8 5.8t → 6.3t (+0.5t) 異形鉄筋 D13 32.8t → 39.6t (+6.8t)
6	舗装	道路管理課	市道(赤)106号線舗装改修工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 下触町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市下触町884-1	R7.6.25	33,770,000	R7.4.1 ~ R7.9.19	道路排水、走行性を再検討した結果、舗装高を既設より高くする必要性が生じ、それに伴い路面切削の平均切削厚が減少するため、契約約款第19条によりアスファルト殻の運搬及び処分量を変更するもの。 路面切削工 殻運搬(路面切削) 136.6m³ → 119.2m³ (-17.4m³) 殻処分 136.6m³ → 119.2m³ (-17.4m³)
7	舗装	上水道整備課	(配)境外地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)	(配)境外地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)	(株)神倉	伊勢崎市八斗島町1295-3	R7.6.24	7,172,000	R7.4.1 ~ R7.8.22	施工条件の明示に記載したとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、完全週休2日を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り