

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期（7月～9月）

単位：円（税込）

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
1	電気	生涯学習課	あずま公民館 PAS・高圧ケーブル更新工事	あずま公民館	(有)田部井電設	伊勢崎市 赤堀今井町2-13 13-4	(R8.4.28)	(2,090,000)	(R8.4.29 ~ R8.7.28)	停電を要する工事であり、関連施設および電力会社との調整の結果、施工期間内で施工日が確保できないため、契約約款第19条により完成工期を延長するもの。 工期 R8.7.28 → R8.9.30（+64日） メーカーから交換推奨されている既存ケーブルで地絡により停電が生じ、メーカーよりケーブルの支給を受け、設計内容に変更が生じたため、契約約款第19条により減額変更するもの。 6kV EM-CETケーブル38mm² 管内 10m → 0m（-10m） 6kV EM-CETケーブル38mm² ビット・天井 5m → 0m（-5m） 6kV EM-CETケーブル38mm² FEP内（PF・CD） 7m → 0m（-7m）
							R8.7.1	2,090,000	R8.4.29 ~ R8.9.30	
							R8.9.3	1,837,000	R8.4.30 ~ R8.9.30	
2	舗装	道路管理課	市道(東)107号線 舗装改修工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 八寸町 地内	第一工業(株)	伊勢崎市 西小保方町336	(R8.2.25)	(23,100,000)	(R8.4.1 ~ R8.8.28)	施工条件の明示に記載のとおり、路上路盤再生工において現地発生材を用いた一軸圧縮試験の結果、セメント及びアスファルト乳剤の添加量が決定したため、契約約款第18条第1項第4号に基づき、設計内容を変更するもの。 路上路盤再生工 セメント系固化材 964kg/100m² → 828kg/100m² セメント混合リサイクル用乳剤 1,947L/100m² → 1,854L/100m²
							R8.7.13	22,869,000	R8.4.1 ~ R8.8.28	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
3	土木一式	道路管理課	市道(伊)219号線(間之山橋)橋梁補修工事	伊勢崎市 鹿島町 地内	(株)カレントプラン	伊勢崎市 東小保方町3325-1	(R8.3.18) R8.7.13	(5,742,000) 7,172,000	(R8.3.19 ~ R8.7.31) R8.3.19 ~ R8.7.31	親柱の撤去方法について再検討した結果、当初予定していた河川内での作業が困難であることから、工法変更の必要が生じたため契約約款第19条により、設計内容を変更するもの。 ラフテレーンクレーン 0式 → 1式 交通誘導員 31人 → 46人 (+15人)
4	舗装	上水道整備課	(配)東上之宮町地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 東上之宮町 地内	(株)栗原工務店	伊勢崎市 連取元町187-16	(R8.2.25) R8.7.31	(15,048,000) 15,466,000	(R8.4.1 ~ R8.8.21) R8.4.1 ~ R8.8.21	大型車の通行が想定よりも多く、通行の安全性を確保するため契約約款第19条により、交通誘導員を増員するもの 交通誘導員 47人 → 91人 (+44人)
5	土木一式	公園緑地課	グリーンパーク駐車場改修工事	伊勢崎市グリーンパーク	(株)吉田組	伊勢崎市 境東203	(R8.3.18) R8.8.4	(12,199,000) 13,222,000	(R8.3.19 ~ R8.8.21) R8.3.19 ~ R8.8.21	当初設計で予定していた別工事の発生土について、施工時期等の調整の結果、発生土が搬入されないため、契約約款第19条により他現場からの土砂運搬を増工するもの。 掘削 V=0m³ → 188.0m³ (+188.0m³) 土砂等運搬 V=0m³ → 188.0m³ (+188.0m³)
6	建築一式	スポーツ振興課	第二市民体育館外窓改修工事	第二市民体育館	(株)春川建設	伊勢崎市 寿町69	(R8.4.28) R8.7.31	(16,258,000) 16,709,000	(R8.4.30 ~ R8.8.31) R8.4.30 ~ R8.8.31	着工後の詳細な調査の結果、内窓の老朽化が激しく、内窓が落下してこないよう固定する必要があるため、契約約款第19条により増額変更するもの。 内窓アングルブラケット固定 0箇所 → 72箇所 (+72箇所)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
7	舗装	道路管理課	市道(境)109号線舗装改修工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 境上武士 地内	(株)萩原土建	伊勢崎市 中央町24-2	(R8.2.25)	(19,448,000)	(R8.4.1 ~ R8.8.28)	施工条件の明示に記載のとおり、舗装切断作業の際に発生する汚泥を適切に処理するため、契約約款第19条により、汚泥の運搬費及び処分費を変更するもの。 汚泥処分費 0回 → 1回 (+1回)
8	水道施設	上水道整備課	(配)境伊与久地内配水管布設工事2工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 境伊与久 地内	小林保全設備(株)	伊勢崎市 粕川町1830	(R8.2.25)	(34,980,000)	(R8.4.1 ~ R8.9.4)	試掘した結果、地下埋設物を回避する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により配管を変更し、増工するもの。また、既設管の漏水防止のため、止水位置を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により使用材料を変更し、止水工を計上するもの。 φ150×45° EF片受バンド 0個 → 4個 (+4個) φ150 K型鋳鉄管用管帽 1個 → 0個 (-1個) φ150 止水工(DSP工法) 0箇所 → 1箇所 (+1箇所)
9	水道施設	上水道整備課	(配受)上諏訪町外地内男井戸川河川改修工事に伴う仮設管布設工事	伊勢崎市 上諏訪町 外地内	(株)福田設備工業	伊勢崎市 美茂呂町4511-4	(R8.4.28)	(10,395,000)	(R8.4.30 ~ R8.8.31)	設計図書に示した既設配水管の位置が想定と異なっていたことから、既設管への接続方法を変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により配水管材料および布設工、土工を増工するもの。 仮設ポリエチレン管(融着接合(EF接合))設置工 呼び径100mm L=72.4m → L=74.5m (+2.1m) バックホウ掘削積込工(バックホウ山積0.28㎡) V=54.6㎡ → V=75.2㎡ (+20.6㎡)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
10	水道施設	上水道整備課	上諏訪町外地内男井戸川河川改修工事に伴う給水管切廻し工事	伊勢崎市 上諏訪町 外地内	(有)矢島設備	伊勢崎市本関町1183-2	(R8.4.28)	(8,844,000)	(R8.4.30 ~ R8.8.31)	試掘の結果、発生土が第3種と判定され、埋戻し土に適さないことが判明したため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更するもの。 発生土処理工(DT=4t,L=6.5km) 18.8³m → 33.2³m (+14.4³m) 発生土処理工(DT=2t,L=6.5km) 37.1³m → 47.4³m (+10.3³m) 発生土運搬工(DT=4t,L=4.5km) 0³m → 11.2³m (+11.2³m) 発生土運搬工(DT=2t,L=4.5km) 0³m → 10.3³m (+10.3³m)
							R8.8.18	9,251,000	R8.4.30 ~ R8.8.31	
11	土木一式	道路整備課	市道(伊)6-566号線道路築造工事	伊勢崎市 田中町 地内	高野工業(有)	伊勢崎市西久保町2-1460	(R8.4.28)	(5,544,000)	(R8.4.30 ~ R8.10.30)	施工条件の明示に記載したとおり、本工事で発生する残土について、搬出先を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により、運搬距離を変更し、増額変更するもの。 発生土運搬(55.0³m) 4.4km → 11.3km (+6.9km)
							R8.8.25	5,610,000	R8.4.30 ~ R8.10.30	
12	土木一式	区画整理課	茂呂第一地区 都市計画道路3・5・36号築造工事	伊勢崎市 北千木町 地内	(株)神倉	伊勢崎市八斗島町1295-3	(R8.2.25)	(14,630,000)	(R8.2.26 ~ R8.3.27)	関係地権者との調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 工期 R8.9.30 → R8.12.15 (+76日)
							(R8.3.6)	(14,630,000)	(R8.2.26 ~ R8.9.30)	
							R8.9.1	14,630,000	R8.2.26 R8.12.15	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期（7月～9月）

単位：円（税込）

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
13	舗装	公共施設マネジメント推進課	中心市街地にぎわい創出拠点舗装撤去復旧工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	日正重機建設(株)	伊勢崎市 太田町40 2-1	(R8.4.28)	(10,571,000)	(R8.4.30 ~ R8.12.11)	設計図書に明示された構造物取壊しが現地条件と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により設計内容を変更するもの。また、施工条件の明示に記載のとおり、土地所有者と協議が整ったため、駐車番号設置を増工し契約約款第19条により設計内容を変更するもの。 コンクリート取壊し運搬処理（無筋） V=4.5㎡ → V=35.7㎡（+31.2㎡） コンクリート取壊し運搬処理（有筋） V=0㎡ → V=1.1㎡（+1.1㎡） 駐車番号設置 N=0箇所 → N=75.0箇所（+75.0箇所）
							R8.9.2	12,177,000	R8.4.30 ~ R8.12.11	
14	土木一式	区画整理課	駅周辺第二地区都市計画道路3・4・54号外2路線築造工事	伊勢崎市 喜多町 地内	(株)神澤組	伊勢崎市 下触町88 4-1	(R8.2.25)	(18,150,000)	(R8.2.26 ~ R8.3.27)	既設構造物の廃材量が現地と異なるため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。また、隣接地権者との調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 コンクリート取壊し運搬処理（無筋） 8.4㎡ → 0㎡（-8.4㎡） コンクリート取壊し運搬処理（有筋） 0㎡ → 10.4㎡（+10.4㎡） 工期 R8.9.25 → R8.10.30（+35日）
							(R8.3.13)	(18,150,000)	(R8.2.26 ~ R8.9.25)	
							R8.9.7	18,634,000	R8.2.26 ~ R8.10.30	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期（7月～9月）

単位：円（税込）

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
15	土木一式	道路整備課	市道(伊)223号線雉子橋側道橋下部工事	伊勢崎市 宮古町 外市内	田中建設(株)	伊勢崎市連取町3309-7	(R7.9.24)	(47,300,000)	(R7.9.25 ~ R8.3.25)	施工性を考慮し、計画護岸高より上部の構造物の施工順序を検討した結果、契約約款第19条により現場打小口止コンクリート等を減工するもの。また、コンクリート構造物の耐久性の向上を図るため、契約約款第19条により橋台のコンクリート塗装工を増工するもの。 現場打小口止コンクリート（1型～5型） V=4.5㎡ → 0㎡（-4.5㎡） 平張ブロック A=132.7㎡ → 131.3㎡（-1.4㎡） コンクリート塗装 A=0㎡ → 13.2㎡（+13.2㎡）
							(R8.3.5)	(56,210,000)	(R7.9.25 ~ R8.10.30)	
							(R8.9.8)	55,979,000	R7.9.25 ~ R8.10.30	
16	建築一式	教育施設課	宮郷中学校廊下改修工事	宮郷中学校	YK建物(株)	伊勢崎市下触町841-2	(R8.6.17)	(9,405,000)	(R8.6.18 ~ R8.9.30)	施工条件明示に記載のとおり、「週休2日制現場(受注者希望型)」の対象工事であり、週休2日制での施工を希望し、「完全週休2日(土日)」を達成できるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。 週休2日制補正 無し → 有り
							R8.9.8	9,493,000	R8.6.18 ~ R8.9.30	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期（7月～9月）

単位：円（税込）

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
17	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・6号築造工事	伊勢崎市曲輪町外地内	三光開発工業(株)	伊勢崎市五目牛町103-11	(R8.2.25)	(24,035,000)	(R8.2.26 ~ R8.3.27)	施工条件の明示に記載のとおり、隣接地権者からの要望により、施工範囲を変更する必要が生じたため、契約約款第19条により設計内容を変更するもの。 置換工 V=392.5m³ → 417.3m³ (+24.8m³) 下層路盤 A=654.2m² → 695.5m² (+41.3m²) 上層路盤 A=639.4m² → 673.2m² (+33.8m²) 基層 A=639.4m² → 673.2m² (+33.8m²) 縁石工 L=98.1m → 111.1m (+13.0m)
							(R8.3.11)	(24,035,000)	(R8.2.26 ~ R8.10.16)	
							(R8.9.9)	25,146,000	R8.2.26 ~ R8.10.16	
18	建築一式	住宅課	市営境百々第1住宅C棟改修工事	市営境百々第1住宅	(株)吉田組	伊勢崎市境東203	(R8.3.25)	(23,188,000)	(R8.3.26 ~ R8.9.30)	現地と設計図書の照査と解体の結果、小屋裏の状態から屋根を解体せずに内部からの構造材補強で改修できることを確認できたため、契約約款第19条により減額変更するもの。 屋根 瓦葺き 一時撤去 128m² → 0m² (-128m²) 屋根 野地板とりこわし 116m² → 0m² (-116m²) 屋根 瓦葺き 再取付 128m² → 0m² (-128m²) 木工事 野地板 116m² → 0m² (-116m²)
							R8.9.9	21,714,000	R8.3.26 ~ R8.9.30	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
19	水道施設	上水道整備課	(老)曲輪町地内配水管布設替工事1工区(ゼロ市債)	伊勢崎市 曲輪町 地内	中西工業(株)	伊勢崎市 今井町73-2-1	(R8.2.25)	(43,670,000)	(R8.4.1 ~ R8.10.2)	設計図書に示した既設配水管及び他埋設管の位置が想定と異なっていたことから、配管ルートを変更する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により配水管材料、布設工を増工するもの。また、上記配管ルートの変更及び地元調整の結果から施工時間帯・曜日を制限する必要が生じたため、契約約款第19条により工期を延長するもの。 φ150 配水管布設 L=359.1m → L=364.1m (+5.0m) φ150 EFソケット N=10個 → N=13個 (+3個) φ150×45° EF両受ベンド N=7個 → N=8個 (+1個) φ150×300H 片受Sベンド N=7個 → N=15個 (+8個) φ75×45° EF両受ベンド N=6個 → N=8個 (+2個) 工期 R8.10.2 → R8.11.30 (+59日)
							(R8.9.15)	44,198,000	R8.4.1 ~ R8.11.30	
20	土木一式	区画整理課	駅周辺第一地区都市計画道路3・4・54号電線共同溝布設工事	伊勢崎市 曲輪町 地内	島久建設(株)	伊勢崎市 山王町14-07-3	(R8.2.25)	(20,625,000)	(R8.2.26 ~ R8.3.27)	地元調整の結果、歩道部の施工範囲を拡大すると共に、安全を確保するため交通誘導員を配置する必要が生じたため、契約約款第19条により増工するもの。 交通誘導員 0人 → 14人 (+14人) 上層路盤(歩) A=39.2㎡ → A=196.2㎡ (+157.0㎡)
							(R8.3.13)	(20,625,000)	(R8.2.26 ~ R8.10.16)	
							(R8.9.17)	21,758,000	R8.2.26 ~ R8.10.16	

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期(7月～9月)

単位:円(税込)

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
21	解体	教育施設課	宮郷小学校プレハブ校舎解体工事	宮郷小学校	(株)栗原工務店	伊勢崎市連取町1970-1	(R8.7.1) R8.9.17	(4,895,000) 5,566,000	(R8.7.2 ～ R8.9.30) R8.7.2 ～ R8.9.30	教室及び廊下床の解体時に、当初設計にはない既存の床が発見され、解体後の発生材処分の追加が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により増額変更するもの。 木類 24㎡ → 56㎡ (+32㎡) 断熱材グラスウール 3㎡ → 7㎡ (+4㎡) その他混合 3㎡ → 23㎡ (+20㎡)
22	水道施設	上水道整備課	(老)上諏訪町外地内配水管布設替工事(ゼロ市債)	伊勢崎市 上諏訪町 外地内	(株)高岸設備工業	伊勢崎市今泉町1-1588-2	(R8.2.25) (R8.9.25)	(48,180,000) 51,293,000	(R8.4.1 ～ R8.10.16) R8.4.1 ～ R8.10.16	施工条件の明示に記載したとおり、発生土の土質が搬出先の受け入れ条件と合わないため契約約款第19条により運搬先を変更し増額変更するもの。また、設計図書に明示されていない水路が発見され回避するために配管を変更した結果、空気弁を設置する必要が生じたため、契約約款第18条第1項第4号により空気弁を追加増額変更するもの。 発生土運搬処理(熊谷市地内) 0t → 50.7t (+50.7t) 発生土運搬処理(桐生市地内) 0㎡ → 273.6㎡ (+273.6㎡) 発生土運搬処理(五目牛町地内) 296.2㎡ → 0㎡ (-296.2㎡) 空気弁 0基 → 1基 (+1基)

建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第2四半期（7月～9月）

単位：円（税込）

No.	種別	予算執行課	件名	履行場所	契約の相手方		(当初契約日)	(当初契約金額)	(当初工期)	変更理由・変更概要
					商号又は名称	住所	変更契約日	変更契約金額	変更後期間	
23	水道施設	上水道整備課	(配)飯島町外地内配水管布設工事(3工区)	伊勢崎市 下蓮町 外地内	(株)穂詮	伊勢崎市 羽黒町1-17	(R8.9.9)	(27,500,000)	(R8.9.10 ~ R9.3.5)	本工事は、入札条件に明示したとおり、下記工事と近接工事に該当する物件であることから、合算工事による経費の調整を行い、契約約款第19条により減額変更するもの。 工事名：(配)飯島町外地内配水管布設工事1工区(ゼロ市債)
							(R8.9.30)	23,903,000	R8.9.10 ~ R9.3.5	
24	電気	教育施設課	名和小学校南校舎太陽光発電設備設置工事	名和小学校	(株)伊勢崎電設	伊勢崎市 柳原町35-4	(R8.9.9)	(35,970,000)	(R8.9.10 ~ R9.2.26)	本工事は、入札条件に明示したとおり、下記工事と近接工事に該当する物件であることから、合算工事による経費の調整を行い、契約約款第19条により減額変更するもの。 工事名：名和小学校外1校校舎照明設備更新工事
							R8.9.29	35,442,000	R8.9.10 ~ R9.2.26	